


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	478,67 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	52,7 Km
OBRA COMPLEMENTAR	
A LICITAR	
Total	531,37 Km



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2037	11VA	2-3-6	A	11 00824/2025	CONSTRUTORA AMZ BRASIL LTDA	BR-158	0,00	93,99	93,99	0A/Es do Lote A da BR-158/MT	19/12/2025	12/05/2027	R\$ 42.301.800,00	0%	A empresa não apresentou as garantias, dessa forma estão em andamento trâmites para rescisão unilateral.	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2037	11VA	2-3-6	A	11 00239/2025	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	0,00	93,99	93,99	Implantação do Lote A	20/05/2025	30/12/2028	R\$ 318.234.600,95	1,48%	Obra em andamento com serviços de elaboração dos projetos de desapropriação e pavimentação. RFP prevista (mudança de traçado) em Alto de Boa Vista (Seg 9). Notificação quanto ao atraso nos serviços.	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2038	11VA	2-3-6	B	11 00159/2022	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	93,99	195,42	101,43	Implantação do Lote B	23/05/2022	12/07/2028	R\$ 388.857.441,99	1,28%	Em fase de projetos. Projetos encaminhados ao BAMA para continuidade dos trâmites de licenciamento. Estão pendentes os Estudos e Componentes Ambientais e o Projeto de Desapropriação.	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO VALE DO ARAGUAIA MT
4	10KK	2-3-6	C	11 00259/2016	CONSORCIO BANDERANTES/DESTESA/STEC	BR-242	291,98	395,36	103,38	Implantação BR-242/MT - Lote A	08/03/2016	22/12/2027	R\$ 294.169.064,86	0,33%	A obra ainda não foi iniciada. O lote encontra-se com os serviços paralisados, conforme ordem de suspensão (8231081), devido à necessidade de resolução das pendências ambientais.	11 00658/2017	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA	
5	2039	10KK	2-3-6	A	11 00980/2015	CONSORCIO BIRA CAVALCA/SABICONTEC/CA	BR-242	486,32	575,23	88,91	Implantação BR-242/MT - Lote A	01/11/2016	24/06/2027	R\$ 399.162.544,08	0,1%	Obra não iniciada. Itens ambientais pendentes. O ECI do Xingu encontra-se em análise no DNIT, devendo atender as orientações da FUNAI.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA
6		7S80	2-3	Único	11 00655/2025	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	BR-070	0,00	2,10	2,1	Contenção de taludes	01/11/2025	25/12/2026	R\$ 8.027.622,11	8,84%	Obra em andamento, houve restrições ambientais que afetaram o cronograma inicialmente proposto.		

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2036	12KY	6	TC-764/2011	GOVERNO DE MT	BR-163	0,00	52,70	52,7	Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande	15/11/2012	12/05/2027	R\$ 323.582.183,87	R\$ 215.721.455,93	R\$ 539.303.639,80	13,54%	Obra em andamento, 7 OAs em execução. Houve solicitação para exclusão do Seg 2 do termo de compromisso, já aprovada pela diretoria, e o processo segue em trâmites para efetivação.		

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2039	11VA	2-3-6	B	BR-158	93,99	195,42	0A/Es do Lote B da BR-158		Solicitada delegação de competência para instruir a licitação. Termo de referência em elaboração.	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO VALE DO ARAGUAIA MT
L2	2039	10KK	2-3-6	A	BR-242	486,32	575,23	0A/Es do Lote A da BR-242		4 OAs com projeto executivo em elaboração e outras 4 aguardando a definição do traçado da rodovia. Não há definição quanto à inclusão da execução no contrato atual ou instrução de uma nova licitação.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA
L3	2039	10KK	2-3-6	B	BR-242	395,36	486,32	Implantação BR-242/MT - Lote B		Supervisora enviou proposta para inclusão da atualização do projeto no escopo do contrato.	11 00031/2024	STRATA ENGENHARIA LTDA
L4	2543	169K			BR-080	0,00	170,00	Pavimentação - km 0,00 ao km 170,00		Solicitada delegação de competência para licitação do Lote 1A, 28 km iniciais, pela SRMT. Há tratativas para inclusão no PAC OBRA e criação da rubrica orçamentária.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.