



**DNIT** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
**COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA**  
**MAPA GERENCIAL PIAUÍ**

**Legenda:**

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- - - Não pavimentada
- Planejada

**Tipo de Intervenção**

- IMPLANTAÇÃO 328,08 Km
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 63,08 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 5,22 Km
- OAE
- ALICITAR

**Total 396,38 Km**

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta												
OBRA	ID	PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)
1	2566	7W95	2-3	1	18	00687/2024	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-343	341,50	346,72	5,22	Em execução serviços de drenagem, execução do BTCC, implantação de viadutos, catçapas, e remanej. de rede de água, Tratativas para remanej. de rede de energia elétrica e formatação de RPFO.
2	2947	7W95	2-3	1	18	00689/2025	CONSORCIO DUPLICAÇÃO BR-343	BR-343	311,20	332,20	20,76	Em andamento atividades preliminares, consistentes em serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da faixa de domínio.
3	2055	7X76	2	1	18	00699/2019	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	BR-316	13,38	33,54	20,26	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.
4	2521	163E	3	2	18	00679/2025	CONSORCIO HIDROS / JUREMA	BR-316	33,54	55,60	22,06	Obra em andamento com serviços de desmatamento, terraplenagem e drenagem.
5	2057	7XU6	3	1	18	00617/2022	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA	BR-330	0,00	1,42	4,02	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.

  

Obra Delegada																			
OBRA	ID	PAC	AÇÃO	RP	INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
D1	4832	163K	3	TC-485/2024	ESTADO DO PIAUÍ	BR-330	1,34	115,78	114,44	Implantação da BR-330	27/11/2024	23/06/2026	R\$ 438.406.963,50	R\$ 4.304.085,64	R\$ 442.790.932,14	0%	Em tratativa o início das obras por meio do contrato firmado junto ao governo do estado.	Edital 0438/2025	EM LICITAÇÃO
D2	4115	163K	3	TC-484/2024	ESTADO DO PIAUÍ	BR-330	115,78	178,72	62,94	Implantação da BR-330	27/11/2024	27/11/2027	R\$ 280.405.803,09	R\$ 2.804.058,03	R\$ 283.209.861,12	0%	Em tratativa o início das obras por meio do contrato firmado junto ao governo do estado.	Edital 249/2025	EM LICITAÇÃO
D3	2058	7N22	2-3	UT-003/2007	ESTADO DO PIAUÍ	BR-235	0,00	150,70	150,7	Implantação da BR-235/PI	16/01/2008	28/10/2026	R\$ 436.940.747,77	R\$ 0,00	R\$ 436.940.747,77	46,04%	Contrato assinado por meio do Convênio junto ao Estado. Em trâmites iniciais para início dos serviços.	ALICITAR	ALICITAR

  

Obra a Licitar													
OBRA	ID	PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	4118	20UC	2-3	3	BR-343	347,08	349,10	Contorno de Teresina - Lote 3	50618.000799/2024-30	0101/28-18	Publicado edital de licitação nº 0101/28-18 para execução da obra.	ALICITAR	ALICITAR
L2	4118	20UC	2-3	2	BR-343	346,72	347,08	Construção OAE - Lote 2	50618.000797/2024-41		Projetos concluídos. Prevista a licitação da execução da obra no presente exercício.	ALICITAR	ALICITAR
L3	4118	20UC	2-3	1	BR-343	303,10	332,20	Contorno Rodoviário de Altos			Projetos em elaboração por meio do contrato nº 18.00680/2020.	ALICITAR	ALICITAR
L4	4118	20UC	2-3	1	BR-343	268,90	304,40	Duplicação de trecho rodoviário Campo Maior - Altos			Projetos em elaboração por meio do Contrato nº 18.00441/2025.	ALICITAR	ALICITAR
L5	4118	20UC	2-3	1	BR-343	260,00	271,00	Contorno Rodoviário de Campo Maior			Projetos em elaboração por meio do contrato 18.00496/2023.	ALICITAR	ALICITAR
L6	4118	20UC	2-3	1	BR-235	124,90	227,70	Implantação do trecho Juazeiro do Piauí - Altos			O Anteprojeto de empreendimento encontra-se concluído, estando em tratativas a sua inclusão orçamentária.	ALICITAR	ALICITAR
L7	4631	20UC	3	1	BR-316	55,60	79,60	Duplicação de Monsenhor Gil até Estaca Zero - Lote 1			O procedimento licitatório para a contratação de elaboração de estudos e projetos encontra-se em tratativas para sua abertura.	ALICITAR	ALICITAR

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. \*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.