

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|--|------------------|---------|--------------|---|
| 992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Aracoiaiba Irauçuba | 165 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | | R\$ 173.728,87 | 40,00% | EM ANDAMENTO | |
| 992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Massapê Viçosa do Ceará Paraipaba | 165 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | | R\$ 272.527,47 | 55,00% | EM ANDAMENTO | |
| 733/2019-41 | | | | fev-20 | fev-20 | fev-21 | 1.049.565,88 | | | NÃO INFORMADO | | EM ANDAMENTO | - |
| 733/2019-41 | | | | fev-20 | mar-20 | mai-21 | 1.946.947,38 | | | NÃO INFORMADO | | EM ANDAMENTO | - |
| | Perfurações e instalações de poços tubulares | DIVERSOS | | | | mai-22 | R\$ 5.236.230,63 | R\$ 284.081,76 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | Perfurações e instalações de poços tubulares | DIVERSOS | 4.000 | | | mai-22 | R\$ 5.737.224,58 | R\$ 837.986,31 | | | | EM ANDAMENTO | |
| 279/2019-67 | Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 06 Barragens: Champirão, Jacaré, Morrinhos, Tanção do Calitú, Tremedal e Touzeiro. | Condeúba, Ibiassucê, Poções, Tremedal e Caculé. | 70.300 | 28/1/2021 | 9/3/2021 | 27/9/2021 | R\$ 853.871,44 | R\$ 538.809,78 | | R\$ 222.474,89 | 89,16% | Em andamento | |
| 174/2019-17 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng.º Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro | Rio de Contas - BA | 53.000 | 22/04/2020 | 7/5/2020 | 7/1/2021 | R\$ 2.510.554,49 | R\$ 2.499.045,81 | | R\$ 11.508,68 | 100,00% | CONCLUÍDA | |
| 432/2018-75 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagé - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro | Anagé e Caraibas - BA | 20.000 | 20/05/2020 | 10/6/2020 | 11/2/2021 | R\$ 2.834.989,13 | R\$ 2.820.803,17 | | R\$ 14.185,95 | 100,00% | CONCLUÍDA | |
| 380/2018-37 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro | Ibiassucê - BA | 1.000 | 24/04/2020 | 7/5/2020 | 21/2/2021 | R\$ 3.287.600,55 | R\$ 3.169.359,88 | | R\$ 97.541,22 | 99,37% | CONCLUÍDA | |
| 379/2018-11 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Cariacá (Açude da Tapera) - Maciço e sangradouro | Monte Santo - BA | 800 | 22/04/2020 | 7/5/2020 | 7/1/2021 | R\$ 4.779.772,45 | R\$ 4.731.512,79 | | R\$ 820.561,97 | 98,00% | PARALISADA | Processo aditivo em tramitação |
| 986/2019-36 | Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Engº Rômulo Campos (Açude Público Jacurici), Quicê, Sohen, Araci, Serrote, Adustina e Andorinha II | Itiúba e Cansação, Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha | 27.500 | 29/04/2020 | 7/5/2020 | 7/4/2021 | R\$ 1.500.195,45 | R\$ 1.185.646,48 | | R\$ 68.423,51 | 83,59% | EM ANDAMENTO | |
| 987/2019-81 | Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocorobó, Tapera, Riacho da Onça, Monteiro, Genipapo, Riacho do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães. | Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba. | 55100 | 29/04/2020 | 7/5/2020 | 7/4/2021 | R\$ 2.933.528,90 | R\$ 2.277.564,08 | | R\$ 176.829,84 | 83,67% | EM ANDAMENTO | |
| 057/2018-63 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 1648 | 5/12/2019 | 7/2/2020 | 7/1/2021 | R\$ 4.446.111,08 | R\$ 4.031.859,71 | | R\$ 262.463,74 | 96,59% | CONCLUÍDO | |
| 246/2019-17 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 2040 | 2/12/2019 | 5/12/2019 | 26/5/2021 | R\$ 6.047.287,10 | R\$ 5.242.574,28 | | R\$ 36.915,46 | 87,30% | EM ANDAMENTO | |
| 491/2019-24 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 750 | 13/3/2020 | 16/3/2020 | 13/3/2021 | R\$ 6.358.725,81 | R\$ 4.319.806,66 | | R\$ 586.736,39 | 77,16% | EM ANDAMENTO | |
| 491/2019-24 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 3232 | 12/3/2020 | 16/3/2020 | 13/3/2021 | R\$ 11.385.230,44 | R\$ 6.449.878,74 | | R\$ 1.034.142,97 | 65,73% | EM ANDAMENTO | |
| 246/2019-17 | Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 280 | 17/12/2019 | 18/12/2020 | 30/6/2021 | R\$ 325.148,95 | R\$ 325.148,95 | | R\$ 325.066,25 | 100,00% | CONCLUÍDO | |
| 433/2020-17 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 1670 | 10/12/2020 | 20/1/2021 | 10/12/2021 | R\$ 3.809.468,08 | 1431010,00 | | R\$ 255.500,95 | 44,27% | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Coração de Jesus | 500 | nov-19 | | | 109.852,51 | 109.852,51 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Padre Paraíso | 110 | nov-19 | | | 80.322,94 | 80.322,94 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Pai Pedro | 250 | nov-19 | | | 140.650,10 | 140.650,10 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Porteirinha | 700 | nov-19 | | | 287.511,14 | 287.511,14 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Mamonas | 225 | nov-19 | | | 104.381,50 | 104.381,50 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Taiobeiras | 80 | nov-19 | | | 144.376,81 | 144.376,81 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Lassance | 95 | nov-19 | | | 73.661,32 | 73.661,32 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Montalvânia | 250 | nov-19 | | | 170.833,39 | 170.833,39 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Carbonita | 120 | nov-19 | | | 77.012,52 | 77.012,52 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Turmalina | 120 | nov-19 | | | 36.525,52 | 36.525,52 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Leme do Prado | 200 | nov-19 | | | 40.390,22 | 40.390,22 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Chapada do Norte | 115 | nov-19 | | | 40.042,88 | 40.042,88 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Uruçua | 100 | nov-19 | | | 35.950,37 | 35.950,37 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Veredinha | 110 | nov-19 | | | 70.038,31 | 70.038,31 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | Pai Pedro | 150 | nov-19 | | | 82.959,55 | 82.959,55 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Buritzeiro | 80 | nov-19 | | | 43.967,57 | 43.967,57 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Berizal | 135 | nov-19 | | | 63.792,21 | 63.792,21 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Indaiabira | 90 | nov-19 | | | 40.398,65 | 40.398,65 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Itacarambi | 130 | nov-19 | | | 110.984,46 | 110.984,46 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Januária | 900 | nov-19 | | | 261.609,93 | 261.609,93 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Manga | 600 | nov-19 | | | 117.340,08 | 117.340,08 | | | | EM ANDAMENTO | |
| | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Vargem G. do R. Pardo | 150 | nov-19 | | | 115.189,97 | 115.189,97 | | | | EM ANDAMENTO | |
| 011/2019-36 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Diversos | 1350 | fev-20 | mar-20 | fev-21 | 1.484.810,46 | 858.602,98 | | R\$ 322.184,49 | 79,56% | EM ANDAMENTO | |
| 388/2017-04 | RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS: SOLEDADE, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II. | Soledade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel. | 170 mil | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 29.10.2021 | 930.791,84 | 567442,23 | | R\$ 116.365,63 | 68,00% | ENCERRADO | |
| 2019/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITINOS | Beneditinos-PI | 10473 | jan-20 | jul-20 | dez-20 | 432.714,29 | 432.714,29 | | 133.140,45 | 100 | CONCLUÍDO | Aguardando Aditivo de readequação e Prazo. |
| 2019/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAIAS | Piripiri-PI | 63000 | fev-20 | mar-20 | dez-20 | 223.794,32 | 223.794,32 | | 34.994,58 | 100 | CONCLUÍDO | - |
| 2019/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM JOANA | Pedro II-PI | 38700 | fev-20 | mar-20 | dez-20 | 511.441,91 | 225.315,38 | | 65.322,57 | 44,05 | EM ANDAMENTO | - |
| 2019/2019-81 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAUS | São Julião-PI | 6371 | fev-20 | jun-20 | dez-20 | 389.507,05 | 358.676,54 | | 358.676,54 | 100 | CONCLUÍDO | - |
| 2019/2019-81 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ALDEIAS | São Raimundo Nonato-PI | 34877 | fev-20 | fev-20 | jun-20 | 97.511,63 | 97.450,13 | | 16.005,04 | 100 | CONCLUÍDO | - |
| 2019/2019-96 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CALDEIRÃO | Piripiri-PI | 63000 | dez-19 | mar-20 | dez-20 | 1.328.336,22 | 631.273,54 | | 90.489,66 | 47,52 | EM ANDAMENTO | - |
| 2019/2019-99 | RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA DA BARRAGEM PERICUMÁ | Pinheiro -MA | 82990 | nov-19 | nov-19 | mar-21 | 3.125.558,41 | 760.040,21 | | 270.086,85 | 24,31 | EM ANDAMENTO | - |
| 0/2019-47 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.500 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA PARA 5.000 MIL FAMÍLIAS. | Vários Municípios | 25000 | dez-19 | jan-20 | dez-20 | 10.000.000,00 | 8.478.438,39 | | 349.440,00 | 84,78 | EM ANDAMENTO | - |
| 07/2018-84 | RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARÉ DE ESTIVAS | EXTREMOZ | 30.000 | mai-19 | mai-19 | set-20 | 1.870.908,26 | 1.867.172,92 | | 172.672,04 | 100% | CONCLUÍDA | - |
| 9/2017-59 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU | JUCURUTU | 18.000 | set-18 | set-18 | mai-20 | 1.608.509,43 | 1.605.967,53 | | 209.607,69 | 100% | CONCLUÍDA | - |
| 5/2019-10 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | 45.000 | abr-20 | abr-20 | nov-20 | 374.231,98 | 367.577,25 | | 367.577,25 | 100% | CONCLUÍDA | - |
| 5/2019-10 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADO | CURRAIS NOVOS | 45.000 | abr-20 | abr-20 | nov-20 | 274.989,13 | 274.989,13 | | 52.995,90 | 100% | CONCLUÍDA | - |
| 6/2018-87 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA TOMADA DE ÁGUA DO AÇUDE JAPI II | SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE | 10.000 | abr-20 | abr-20 | dez-20 | 928.723,26 | 928.722,51 | | 191.607,04 | 100% | CONCLUÍDA | - |
| 6/2019-88 | SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES | VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN | 45.000 | jan-20 | jan-20 | - | 5.000.000,00 | R\$ 2.019.218,93 | | R\$ 55.403,07 | 39% | EM ANDAMENTO | - |
| 6/2019-88 | SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES | VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN | 45.000 | 17/1/2020 | 22/01/20 | 12/2021 | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 2.019.218,93 | | R\$ 55.403,07 | 39% | EM ANDAMENTO | - |
| 14/2020-16 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM ALCEIRIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | SANTANA DO MATOS | 11.956 | 21/5/2021 | 27/05/21 | 11/2021 | R\$ 348.278,44 | R\$ 260.426,03 | | R\$ 90.738,49 | 67% | PARALISADO | Suspendeu-se, temporariamente, por questões de ordem técnica. |
| 14/2020-17 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM INHARÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | SANTA CRUZ | 39.988 | 21/5/2021 | 27/05/21 | 11/2021 | R\$ 447.495,90 | R\$ 300.553,78 | | R\$ 136.094,96 | 67% | EM ANDAMENTO | Ordem de Reincio em 11/11/2021. SEI (0900505) |
| 14/2020-18 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM MUNDO NOVO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CAICÓ | 68.343 | 21/5/2021 | 27/05/21 | 11/2021 | R\$ 398.339,11 | R\$ 365.791,11 | | R\$ 194.813,41 | 91% | EM ANDAMENTO | Ordem de Reincio em 11/11/2021. SEI (0900516) |
| | | | | | | | 1.111.449.130,99 | 459.663.757,47 | | 106.148.828,17 | | | |