



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 02 de janeiro de 2024

Relatório de Avaliação da Estratégia nº 1/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

ANO DE REFERÊNCIA: 2023

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)								
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	96%	99,04%	96%	CPGE/DPO	Manutenção	1562278
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação orçamentária das emendas) x 100	95%	99,94%	95%	CPGE/DPO	Manutenção	1562278
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento descontingenciado] x 100	30%	37,90%	30%	CPGE/DPO	Alteração	Alteração no texto da fórmula de cálculo, substituição da palavra "descontingenciado" por "disponível" 1562278
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	30%	31,92%	30%	CPGE/DPO	Manutenção	1562278
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	[Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias) / dotação orçamentária atualizada] x 100	100%	100%	100%	CPGE/DPO	Cancelamento	Os contingenciamentos orçamentários independem da atuação do DNOCS, visto que são bloqueios feitos pelo Executivo visando adequar as contas públicas para equilibrar a despesa à disponibilidade de caixa (receitas) 1562278
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes / quantidade total de convênios apresentados) x 100	70%	No ano de 2023 não houve celebração de Convênios	80%	DI	Manutenção	1563901
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição] x 100	59%	52,85%	61%	DA	Alteração	58,4% 1589413 1589425
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	69%	48,98%	71%	DA	Alteração	45,8% 1589413 1589425

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC								
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
9	Índice de Governança e Gestão de TI	IgovTI = nota obtida no questionário de governança do TCU	45%	Não foi realizado levantamento de governança geral e de TIC pelo TCU	50%	STI	Manutenção	1553523
10	Grau de investimento em TI	(Total do orçamento empenhado em TI / valor total empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	0,9%	1,05%	0,9%	STI	Manutenção	1553523
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	98%	100%	98%	STI	Manutenção	1553523
	Taxa de	(Número de						

12	implementação das ações do PDTIC	Porcentagem de ações implementadas no ano / total de ações x 100	33%	66,66%	33%	STI	Manutenção	1553523
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	80%	100%	80%	STI	Manutenção	1553523

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública Objetivo: Assegurar a logística institucional								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / total de licitações publicadas no período) x 100	25%	NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO	20%	DL	Manutenção	1553352
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos / total de licitações publicadas no período) x 100	25%	10,34%	20%	DA DI DP CPGE	Manutenção	1553352
16	Inventários de bens móveis e imóveis	Somatório de inventários de bens móveis e imóveis por Unidade Gerencial (UG)	3	3	3	DRL/MP	Manutenção	1553502
17	Alienação de bens móveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens móveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	1	3	1	DRL/MP	Manutenção	1553502

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / quantidade de servidores no exercício) x 100 Capacitação = apenas organizadas pelo NDP	40%	35,68%	45%	DGP	Manutenção	Considerando o resultado do ano anterior, percebe-se que o resultado do número de servidores capacitados ficou equivalente ao ano de 2022(199); 2023(197). 1556895
20	Nível de satisfação do servidor	Pesquisa de clima organizacional	0,65	A pesquisa de clima organizacional não foi realizada em 2023	0,75	DA	Manutenção	1591975 1589543
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Total de ações do Plano implementadas no ano / total de ações do Plano previstas para o ano) x 100	50%	72,72%	60%	DGP	Manutenção	No exercício de 2023, 197 (cento e noventa e sete) servidores foram capacitados na Autarquia, dentre os quais, 174 (cento e) participaram de eventos de capacitação sem ônus, ofertados pelas Escolas de Governo, e 23 (vinte três) participaram de cursos com ônus total. No que tange às ações de desenvolvimento, destaca-se a realização de ações divulgadas e incentivadas através de divulgações cursos promovidos pelas escolas de governo - ações sem ônus direto. 1556895

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
22	Índice de transparência	Resultado indicado no Fala BR	30%	46%	100%	Ouvidoria	Manutenção	1559613

23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	100%	99,31%	100%	Ouvidoria	Manutenção	1559613
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	18	12,04	18	Ouvidoria	Manutenção	1559613
26	Número de publicações no site eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no site eletrônico do DNOCS	100	205	100	Comunicação Social	Alteração	A meta deve aumentar para 150 publicações em 2024. 1571249

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação								
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	80%	A gestão não indicou serviços digitais a serem transformados no ano de 2023	100%	STI	Manutenção	1553523

Objetivo: Fortalecer a governança institucional									
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)	
			Meta	Resultado	Meta				
28	iGG (Índice Integrado de governança e gestão públicas)	iGG = nota obtida no questionário de governança do TCU	42%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento	O cancelamento se deve ao fato da mensuração do indicador depender de iniciativa do TCU, que possui a previsão de ser realizada a cada dois anos, mas que não produziu sua última edição desde a pandemia da COVID-19. 1562516	
29	iGovPub (Índice de governança pública)	iGovPub = nota obtida no questionário de governança do TCU	33,6%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento		
30	iGovPessoas (Índice de governança e gestão de pessoas)	iGovPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	30,8%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento		
31	iGestPessoas (Índice de capacidade em gestão de pessoas)	iGestPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	30,8%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento		
32	iGovContrat (Índice de governança e gestão de contratações)	iGovContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	47,6%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento		
33	iGestContrat (Índice de capacidade em gestão de contratações)	iGestContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	8,4%	Não houve a pesquisa do TCU	-	CPGE/GOV	Cancelamento		

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional								
Objetivo: Fortalecer a governança institucional								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de auditorias realizadas / quantidade de auditorias planejadas e extraordinárias) x 100	100%	100%	100%	Auditoria interna	Alteração	Para atingir seu propósito de agregar e proteger valor organizacional, a atividade de auditoria interna governamental realiza serviços de avaliação, de consultoria e de apuração, a partir de um planejamento anual, nesse esteio, objetivando atualizar o indicador nº 34 à classificação utilizada pela Controladoria-Geral da União (Orientações Práticas, CGU, 2022) quanto aos produtos da atividade de auditoria, solicitamos a alteração do indicador "Índice de auditorias realizadas" para "Índice de serviços de auditoria realizados", com fórmula de cálculo "(Quantidade de serviços de auditoria realizados / quantidade de serviços de auditoria planejados e extraordinários) x 100", com meta estipulada de 100% para o exercício de 2024. 1556723
35	Índice de capacitação da equipe de auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	100%	100%	100%	Auditoria interna	Manutenção	1556723
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	100%	100%	100%	Comissão de ética	Manutenção	1566888
37	Nº de processos de correição finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correição finalizados no ano corrente	15	9	07	COR	Alteração	Face a existência de apenas 01 servidor lotado no DG/GAB/COR-PC com escolaridade de nível superior para presidir CPAD e a falta de servidores para compor força de trabalho para as formações das comissões disciplinares, a meta a ser cumprida para o do ano de 2024 passa a ser de 07 processos a serem instaurados e finalizados com relatório final conclusivo no DG/GAB/COR. 1590465

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional

Objetivo: Otimizar os processos de trabalho								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
38	Taxa de macroprocessos estruturados (Mapeados, identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	2	2	2	CPGE/GOV	Alteração	Exclusão da palavra mapeados por haver um serviço desempenhando essa atribuição: Quantidade de macroprocessos estruturados (identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas) 1562516
39	Taxa de macroprocessos implementados	Somatório de macroprocessos implementados	1	1	1	CPGE/GOV	Alteração	Ajuste na terminologia: Quantidade de macroprocessos implantados 1562516

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção Executar transferência de tecnologia na área de produção								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
40	Nº de capacitações na área de aquicultura	Somatório de capacitações	250	259	300	DP/DPA	Manutenção	1567316

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	535	416	535	DI	Manutenção	1563901
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	226	401	226	DI	Alteração	Conforme acordado junto ao DG, esse indicador está sendo acompanhado por aquela Diretoria 1563901

Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	70%	44,37%	70%	DI	Alteração	Devido as condições para obtenção das informações, solicitamos a alteração da meta para 50% 1563901

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	70%	50%	70%	DI	Manutenção	1563901

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	20.000.000	16.541.775	25.000.000	DP/DPA	Alteração	Alterar: Fórmula de cálculo. Que será: SOMATÓRIO DO Nº DE ALEVINOS PRODUZIDOS Meta de 2024: 17.000.000, alteração. Insuficiência orçamentária e de pessoal. 1567316
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	18.000.000	15.067.993	18.000.000	DP/DPA	Alteração	Alterar: Fórmula de cálculo. Que será: SOMATÓRIO DO Nº DE ALEVINOS DISTRIBUIDOS Meta de 2024: 15.500.000 alteração. Insuficiência orçamentária e de pessoal. 1567316

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	70%	93,78%	70%	DI/DOB	Manutenção	1563901

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação Realizar aproveitamento hidrogrícola e aquícola								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
48	Rentabilidade da área (RS)	Valor bruto da produção / área irrigável	7.000	14.963,45	7.500	DP/DTO	Manutenção	1567316
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	0,55	8,05	0,6	DP/DTO	Manutenção	1567316
50	Eficiência operacional	(Volume de água fornecido / volume de água captado)*100	72%	90,59%	73%	DP/DTO	Manutenção	1567316
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	1,5	2,53	1,4	DP/DTO	Manutenção	1567316
52	Autossuficiência financeira	(Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional)*100	84%	14,91%	85%	DP/DTO	Manutenção	1567316
53	Inadimplência nas tarifas (*)	(Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida)*100	9%	- 5,02%	9%	DP/DTO	Manutenção	1567316
54	Uso do solo	(Área cultivada / área irrigável)*100	40%	62,77%	42%	DP/DTO	Manutenção	1567316
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum	(Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção)*100	84%	39,84%	86%	DP/DTO	Manutenção	1567316

(*) Indicador com tendência "quanto menor, melhor".

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	2023		2024	Unidades Envolvidas	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
			Meta	Resultado	Meta			
56	Percentual de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	100%	40,29%	100%	DI/CEST's	Manutenção	1563901

PROJETOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	2023		2024	Unidades Responsáveis	Avaliação	Justificativa (em caso de alteração ou cancelamento)
				Meta	Apuração	Meta			
1	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 4.168 ha	Avanço físico da obra: 11%	Avanço físico da obra: 11%	Projetos adiados para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Avanço físico da obra: 9%	Cancelamento	Devido ao fato de não ter sido alocado recursos na LOA/2024, sugerimos o cancelamento 1563901	
2	Projeto de Irrigação Araras Norte (CE), 2ª etapa	Ampliação da área irrigada em 1.619 ha	Avanço físico da obra: 15%	Avanço físico da obra: 15%		Avanço físico da obra: 15,5%	Cancelamento		
3	Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN	Ampliação da área irrigada em 3.000 ha	Avanço físico da obra: 25%	Avanço físico da obra: 25%		Avanço físico da obra: 25%	Cancelamento		
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	1,12%	Avanço físico da obra: 10,5%	Alteração	Alteração da meta para 1% devido ao valor previsto na LOA/2024 1563901	
5	Projeto de Irrigação Platôs de Guadalupe-PI, 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 10.595 ha	Avanço físico da obra: 30%	As obras não foram iniciadas	Avanço físico da obra: 30%	Cancelamento	Devido ao fato de não ter sido alocado recursos na LOA/2024, sugerimos o cancelamento 1563901	
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 35%	23%	Avanço físico da obra: 35%	Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 15% 1563901	
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Aguardando emissão de novo decreto	-	Alteração	Alteração para 10%, segundo previsão da emissão do Decreto de Desapropriação 1563901	
				Variante Ferroviária - Avanço físico 3%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes	-	Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 2% 1563901	
				Intervenções em Rodovias BR-404 e BR-222 - Avanço físico 10%		-	Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901	
Construção do Reassentamento - 5% das obras	Construção do Reassentamento: 30% das obras	Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901						
7	Construção da Barragem Olítica (RN)	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 10%	5% (Valor previsto em LOA/2023 menor que o necessário para as ações previstas).	-	Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901		
-	Construção da	Ampliação da capacidade de	Avanço físico da		Avanço físico da				

8	Barragem Congonhas (MG)		acumulação em 576.000.000 m³	obra: 30%		obra: 30%	DI	Cancelamento	Devido ao fato de não ter sido alocado recursos na LOA/2024, sugerimos o cancelamento 1563901
9	Construção da Barragem Berizal (MG)		Ampliação da capacidade de acumulação em 339.400.000 m³	Avanço físico da obra: 40%	Projetos adiados para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Avanço físico da obra: 30%		Cancelamento	
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000.000 m³	Avanço físico da obra: 50%		Avanço físico da obra: 50%		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 13%		3,84% (Necessita suplementação orçamentária)	-		Alteração
13	Ramal Piancó (PB)		Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 40%	As obras não foram iniciadas	Avanço físico da obra: 20%		Cancelamento	Devido ao fato de não ter sido alocado recursos na LOA/2024, sugerimos o cancelamento 1563901
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB) 50%	21,18%	-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 15% 1563901
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE) 20%	21,07%	-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901
				Avanço físico Barragem Orós (CE) 10%	Obra em licitação	-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 30% 1563901
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%		-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 50% 1563901
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%		-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 50% 1563901
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	Em preparação da licitação	-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 5% 1563901
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%		-		Alteração	Conforme previsão de cronograma, sugerimos alteração da meta para 40% 1563901
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 5	1 (Barragem Jacúzinho)	Número de Barragens recuperadas : 35		Alteração	Conforme previsão de execução de obras para o exercício, sugerimos alteração da meta para 10 Barragens 1563901
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	30%	O estudo de viabilidade do PGD no DNOCS foi apresentada através da Nota Técnica nº 01/2022/DG/GAB/CPGE/NUGOV. Estando o mesmo em execução nesta Autarquia e contando atualmente com a participação de 14 servidores da Administração Central. O Programa de Gestão e Desempenho no DNOCS encontra-se na fase de ambientação de 6 meses, com previsão de conclusão em 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 184 DG, de 6 de junho de 2023. Concluída a referida fase, a comissão do PGD emitirá um relatório sobre a execução do mesmo nesta Autarquia. (avanço de 30%)	50%	DA DGP	Manutenção	1588972
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	Avanço físico: 50%		Avanço físico: 25%		Cancelamento	
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	Avanço físico: 50%		Avanço físico: 25%		Cancelamento	
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 50%		Avanço físico: 25%		Cancelamento	
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	45		35		Cancelamento	
29	Reprodução do Pitu brasileiro (Macrobrachium carinus)	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	35		45		Cancelamento	
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35	Os projetos estratégicos estão condicionados a um orçamento mais robusto, à consecução de parcerias e à contratação de quadro técnico. Nenhum destes fatores aconteceu para que se pudessem realizar o referido projeto. Além disso, a Adutora Jaibaras, necessita de gestão da CEST-CE.	20	DP DPA	Cancelamento	Questão de insuficiência orçamentária e de pessoal 1567316
	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (Litopenaeus vannamei)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento						

31	consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35		20		Cancelamento	
32	Desempenho produtivo do Panga (Pangasius bocourti) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35		45		Cancelamento	
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (Macrobrachium rosenbergii) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	35		20		Cancelamento	
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	60	A Diretoria de Produção informou não ter acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, conforme redação dos Arts. 34 e 35, que indicam as Coordenadorias devem se manifestar conclusivamente acerca do pedido de transferência das unidades parcelares e submeter o pleito à Diretoria-Geral mediante parecer fundamentado, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais para assinar Escrituras Públicas de Compra e Venda, bem como Contratos de Concessão de Direitos Real de Uso - CDRU referentes aos Lotes Agrícolas encravados nos Perímetros Públicos de Irrigação pertencentes ao DNOCS.	65	DP	Cancelamento	A Diretoria de Produção não tem acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, conforme redação dos Arts. 34 e 35, que indicam que as Coordenadorias Estaduais devem se manifestar conclusivamente acerca do pedido de transferência das unidades parcelares e submeter o pleito à Diretoria-Geral mediante parecer fundamentado, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais para assinar Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos de Concessão de Direitos Real de Uso - CDRU referentes aos Lotes Agrícolas encravados nos Perímetros Públicos de Irrigação pertencentes ao DNOCS. 1567316
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	0	1	DI/CESTS	Cancelamento	Devido ao fato de não estar prevista a realização neste exercício 1563901

Resultado	Alerta (cor de fundo)
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico, em 20/03/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1533881 e o código CRC DE154D1A.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>

SEI nº 1533881

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.000026/2024-73