

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015893	2014	(1015893) SÃO LUÍS - CE PROF MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - São Luís - MA	Rua do Arame, São Cristóvão, São Luís - MA CEP: 65055030	São Luís	MA	Inacabada	30,90%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.391,86	R\$ 36.658,78	15,00%
30120	2012	(30120) BARRA DO CORDA - GALENO EDGAR BRANDES	AV ROSEANA SARNEY, Trizidela, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Paralisada	17,36%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.941,33	R\$ 36.988,27	20,00%
30121	2012	(30121) PAÇO DO LUMIAR - UI PROFª JOSE MARIA RAMOS MARTINS	AV 10, MAIOBÃO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	28,21%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.941,33	R\$ 170.864,64	92,39%
30128	2012	(30128) CHAPADINHA - CE RAIMUNDO ARAUJO	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CORRENTE, Chapadinha - MA CEP: 65500000	Chapadinha	MA	Paralisada	23,09%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.941,33	R\$ 36.988,27	20,00%
1005090	2013	(1005090) PAÇO DO LUMIAR - UE TACITO CALDAS - Paço do Lumiar - MA	PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, CENTRO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,88%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.391,86	R\$ 48.878,37	20,00%
1015892	2014	(1015892) SÃO LUÍS - UE PROF ECILDA RAMOS DE SOUZA - São Luís - MA	AV B QUADRA 13, Maranhão Novo, São Luís - MA CEP: 65061250	São Luís	MA	Inacabada	5,68%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.391,86	R\$ -	0,00%
30108	2012	(30108) ESTREITO - CE JOÃO PEREIRA MARTINS NETO	BR 010, AEROPORTO, Estreito - MA CEP: 65975000	Estreito	MA	Paralisada	11,95%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.941,33	R\$ 36.988,27	20,00%
30123	2012	(30123) SANTA INÊS - CE NEUZA DE CARVALHO BASTOS	RUA OSVALDO CRUZ, NOVA SANTA INÊS, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Paralisada	18,31%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.941,33	R\$ 36.988,27	20,00%
30109	2012	(30109) BACABAL - CE ROSEANA SARNEY	RUA ALICE MENDES, AREIA, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Paralisada	34,69%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 137.329,00	100,00%
30116	2012	(30116) TIMON- UE ALUÍZIO DE AZEVEDO	Rua Maria Carlos da Silva, Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65636230	Timon	MA	Paralisada	19,17%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 137.329,00	100,00%
31608	2012	(31608) CAXIAS - CE CEZAR MARQUES	RUA CAMPO DO BELEM, CAMPO DO BELEM, Caxias - MA CEP: 65608010	Caxias	MA	Paralisada	39,23%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 53.829,99	39,20%
31610	2012	(31610) BACABAL - UI ALICE MENDES	RUA SÃO JOSÉ, SETUBAL, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Paralisada	45,39%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 27.465,80	20,00%
30110	2012	(30110) SANTA INÊS - CE SENADOR JOSÉ SARNEY	AV. JARDIM BRASILIA, JARDIM BRASILIA, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Paralisada	8,93%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 27.465,80	20,00%
30115	2012	(30115) BACABAL - CE ESTADO DO CEARÁ	RUA MAGALHÃES DE ALMEIRA, Centro, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Paralisada	15,09%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 27.465,80	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
31609	2012	(31609) SANTA RITA - CE JOÃO BATISTA DE CARVALHO - CEMA	RUA DO SOL, CENTRO, Santa Rita - MA CEP: 65105000	Santa Rita	MA	Paralisada	8,98%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 137.329,01	R\$ 27.465,80	20,00%
6752	2007	(6752) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA		Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 204.974,01	R\$ 142.268,57	70,11%
6753	2007	(6753) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA		Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 204.974,01	R\$ 142.268,57	70,11%
6754	2007	(6754) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA	Cana Brava Guajajara, , Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 204.974,01	R\$ 142.268,57	70,11%
6766	2007	(6766) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Amarante do Maranhão/MA	Araribóia, , Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923000	Amarante do Maranhão	MA	Inacabada	18,72%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 204.974,01	R\$ 142.268,57	70,11%
6771	2007	(6771) 806019 - Espaço Educativo Rural - 02 Salas - - Construção - Barra do Corda/MA	Cana Brava, Guajajara., , Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	19,42%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 204.974,01	R\$ 142.268,57	70,11%
6757	2007	(6757) 806049 - Espaço Educativo Urbano I - 12 Salas - - Construção - Arari/MA	Av. da Saudade, Puleilho, Arari - MA CEP: 65480000	Arari	MA	Paralisada	1,07%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 778.723,40	R\$ 770.936,17	100,00%
1015852	2014	(1015852) AFONSO CUNHA - CE DR CARLOS MAGNO BACELAR - Afonso Cunha - MA	Praça da Comunidade, Centro, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,03%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1005085	2013	(1005085) SÃO JOÃO DO PARAÍSO - CE DELFINO AGUIAR DE AZEVEDO - São João do Paraíso - MA	Avenida Argemiro Aguiar de Azevedo, Centro, São João do Paraíso - MA CEP: 65973000	São João do Paraíso	MA	Paralisada	18,24%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.036,38	R\$ 76.355,46	15,00%
1005063	2013	(1005063) DOM PEDRO - CE GOV LUIS ROCHA - Dom Pedro - MA	RUA OTON DE MELO LIMA, CEASA, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Paralisada	18,12%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005064	2013	(1005064) SÃO LUÍS-UI CONEGO RIBAMAR CARVALHO - São Luís - MA	AV 14 RUA 47, COHAB Anil III, São Luís - MA CEP: 65050270	São Luís	MA	Paralisada	11,09%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1005065	2013	(1005065) SÃO LUÍS - CE MANOEL BECKMAN - São Luís - MA	Rua Cinquenta e Um, Bequimão, São Luís - MA CEP: 65062470	São Luís	MA	Paralisada	13,21%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005066	2013	(1005066) SAO BENEDITO DO RIO PRETO - UE ROSA COSTA MESQUITA - São Benedito do Rio Preto - MA	RUA TEODORO SERRA, HUMAITA, São Benedito do Rio Preto - MA CEP: 65440000	São Benedito do Rio Preto	MA	Paralisada	4,43%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005067	2013	(1005067) SÃO LUÍS - UI PEDRO ÁLVARES CABRAL - São Luís - MA	AV 01 CONJ JARDIM AMERICA, CIDADE OPERARIA II, São Luís - MA CEP: 65058210	São Luís	MA	Paralisada	13,27%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005068	2013	(1005068) PAÇO DO LUMIAR - UI BANDEIRA TRIBUZZI - Paço do Lumiar - MA	AV 13 Q 140 RUA 36, Conjunto Maiobão, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	10,73%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005069	2013	(1005069) SÃO LUÍS - UI PROFº RUBEM ALMEIDA - São Luís - MA	Rua Trinta e Seis, Bequimão, São Luís - MA CEP: 65062320	São Luís	MA	Paralisada	13,73%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005070	2013	(1005070) MIRADOR - UI ORSINA LOBAO - Mirador - MA	RUA DR YEDO FLAMARION LOBAO, Centro, Mirador - MA CEP: 65850000	Mirador	MA	Paralisada	5,43%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1005072	2013	(1005072) ARARI - UE ARIMATEA CISNE - Arari - MA	PRAÇA MAJOR PESTANA, Centro, Arari - MA CEP: 65480000	Arari	MA	Paralisada	7,49%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005074	2013	(1005074) COROATÁ - CE JOÃO LISBOA - Coroatá - MA	Rua Senador Benedito Leite, Centro, Coroatá - MA CEP: 65415000	Coroatá	MA	Paralisada	5,67%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1005075	2013	(1005075) SÃO LUÍS - CE DR JOÃO BACELAR PORTELA - São Luís - MA	RUA JORGE DAMUS, IVAR SALDANHA, São Luís - MA CEP: 65035000	São Luís	MA	Paralisada	7,28%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1005076	2013	(1005076) PAÇO DO LUMIAR - CE DOMINGOS VIEIRA FILHO - Paço do Lumiar - MA	AVENIDA 06, CONJ MAIOBAO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	11,78%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005077	2013	(1005077) SAO BENEDITO DO RIO PRETO - U.E. MARCOS CARLOS DE MESQUITA - São Benedito do Rio Preto - MA	RUA ARCELINO SOUSA, Centro, São Benedito do Rio Preto - MA CEP: 65440000	São Benedito do Rio Preto	MA	Paralisada	4,62%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005078	2013	(1005078) SÃO LUÍS - CE COELHO NETO - São Luís - MA	Rua General Artur Carvalho, Turu, São Luís - MA CEP: 65066320	São Luís	MA	Paralisada	7,28%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005079	2013	(1005079) PAÇO DO LUMIAR - UI MINISTRO HENRIQUE DE LA ROQUE - Paço do Lumiar - MA	RUA 12 Q 88, CONJ. MAIOBÃO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	11,47%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005080	2013	(1005080) PAÇO DO LUMIAR - UI MONTEIRO LOBATO - Paço do Lumiar - MA	AV 4 QD 61 R 55, CONJ MAIOBAO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	12,01%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005083	2013	(1005083) PAÇO DO LUMIAR - UI MARLY SARNEY - Paço do Lumiar - MA	RUA 43 QUADRA 43, CONJ MAIOBAO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	11,20%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005086	2013	(1005086) SÃO LUIS - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ - São Luís - MA	RUA 28 Q 32, CONJUNTO COHAB ANIL IV, São Luís - MA CEP: 65060000	São Luís	MA	Paralisada	98,22%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1005088	2013	(1005088) PAÇO DO UMIAR - UI PROFº NADIR NASCIMENTO MORAES - Paço do Lumiar - MA	RUA 65, CONJ. MAIOBÃO, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	13,56%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005089	2013	(1005089) SÃO LUÍS - CE PROFA MARIA HELENA DUARTE - São Luís MA	Avenida Contorno, RIO ANIL - BEQUIMAO, São Luís - MA CEP: 65061670	São Luís	MA	Paralisada	13,71%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 101.946,07	20,00%
31755	2012	(31755) Grajaú - CE PROF.ª DIMAS SIMAS LIMA	RUA DOS GIRASSOIS, CANOEIRO, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada	6,41%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31756	2012	(31756) IMPERATRIZ - CE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	Rua Simplicio Moreira, Centro, Imperatriz - MA CEP: 65900002	Imperatriz	MA	Inacabada	67,69%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 229.069,61	45,00%
31757	2012	(31757) ANAJATUBA - CE NINA RODRIGUES	Rua Benedito Leite, Centro, Anajatuba - MA CEP: 65490000	Anajatuba	MA	Inacabada	11,39%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31758	2012	(31758) ARAIOSES - CE LUIS VIANA	POV JOAO PERES, Conceição, Araiozes - MA CEP: 65570000	Araiozes	MA	Inacabada	4,03%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31759	2012	(31759) MATOES DO NORTE - CE PROF ANTENOR BOGEA	AV. DRA. FRANCISCA SAMPAIO, Centro, Matões do Norte - MA CEP: 65468000	Matões do Norte	MA	Inacabada	13,45%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31760	2012	(31760) Tutóia - UI HENRIQUE ROCHA	RUA DOS ARAUJOS, Centro, Tutóia - MA CEP: 65580000	Tutóia	MA	Inacabada	16,60%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31761	2012	(31761) CAXIAS - UE VESPASIANO RAMOS	Rua Santa Rita, Ponte, Caxias - MA CEP: 65609380	Caxias	MA	Inacabada	84,35%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 509.043,57	100,00%
31765	2012	(31765) APICUM-AÇU / CE AMADO JOAQUIM	Praça dos Três Poderes, Centro, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	4,25%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
31766	2012	(31766) SÃO LUIS- UI ROSEANA SARNEY MURAD	Rua 11, São Francisco, São Luís - MA CEP: 65076420	São Luís	MA	Inacabada	4,37%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%
1008729	2013	(1008729) GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - CE DIAS CARNEIRO - Governador Eugênio Barros - MA	RUA 15 DE NOVEMBRO, Centro, Governador Eugênio Barros - MA CEP: 65780000	Governador Eugênio Barros	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,42%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 101.946,07	20,00%
1008803	2014	(1008803) COELHO NETO - CE DR CARLOS MAGNO DUQUE BACELAR - Coelho Neto - MA	AV NOSSA SENHORA SANTANA, Centro, Coelho Neto - MA CEP: 65620000	Coelho Neto	MA	Inacabada	21,26%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1008808	2014	(1008808) MATA ROMA - CE OLIVEIRA ROMA - Mata Roma - MA	RUA COMANDANTE RENATO ARCHER, Centro, Mata Roma - MA CEP: 65510000	Mata Roma	MA	Inacabada	25,24%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 76.459,56	15,00%
1008814	2014	(1008814) CODÓ - CE LUZENIR MATA ROMA - Codó - MA	AV JOAO RIBEIRO, SAO SEBASTIAO, Codó - MA CEP: 65400000	Codó	MA	Inacabada	26,85%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ -	0,00%
1006079	2013	(1006079) SÃO LUIS - UI PROF JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES - São Luís - MA	Avenida Três, Vinhais, São Luís - MA CEP: 65071020	São Luís	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,28%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.730,37	R\$ 101.946,07	20,00%
31764	2012	(31764) BACABAL- CE PRES JOSE SARNEY	Rua Clores Miranda, Centro, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada	11,36%	Estadual	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.043,58	R\$ 101.808,72	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1004623	2013	(1004623) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Paço do Lumiar - MA	Avenida Principal, Pau Deitado, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,94%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.954,32	R\$ 48.990,86	20,00%
1005495	2013	(1005495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Colinas MA	Rua Hilnete Ribeiro, Trizidela, Colinas - MA CEP: 65690000	Colinas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	96,16%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.552,05	R\$ 220.091,71	90,00%
1007950	2014	(1007950) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Jatobá MA	POVAODO LAJEADO, POVAODO LAJEADO, Jatobá - MA CEP: 65693000	Jatobá	MA	Inacabada	60,42%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 244.840,04	R\$ 122.420,02	50,00%
1015968	2014	(1015968) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA	RUA RIO BRANCO - SEDE, Centro, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 245.000,00	R\$ 49.000,00	20,00%
1008319	2014	(1008319) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA	Avenida das Juçareiras, Centro, Serrano do Maranhão - MA CEP: 65269000	Serrano do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	33,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 243.588,91	R\$ 48.717,78	20,00%
1004625	2013	(1004625) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São João dos Patos - MA	Avenida Presidente Médici, Centro, São João dos Patos - MA CEP: 65665000	São João dos Patos	MA	Paralisada	91,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.987,22	R\$ 92.493,61	50,00%
1007740	2014	(1007740) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Barreirinhas - MA	RUA PROJETADA, Sobradinho, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	68,51%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.962,00	R\$ 105.428,34	57,00%
1007890	2014	(1007890) Bairro Santo Sebastião- PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Esperantinópolis - MA	rua projetada, São Sebastião, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	59,02%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.933,60	R\$ 77.672,11	42,00%
1008299	2014	(1008299) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Pedro da Água Branca - MA	Rua Mário Andreazza, Centro, São Pedro da Água Branca - MA CEP: 65920000	São Pedro da Água Branca	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	95,10%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 168.399,45	R\$ 122.931,59	73,00%
26269	2012	(26269) EM SILVESTRE FERNANDES ROCHA	RUA CAJARÍ, VILA BARROSO, Zé Doca - MA CEP: 65365000	Zé Doca	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.997,27	R\$ 36.999,45	20,00%
1002680	2013	(1002680) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	RUA JOÃO INÁCIO GARCIA, Centro, Arari - MA CEP: 6548000	Arari	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.678,93	R\$ 36.935,79	20,00%
1002683	2013	(1002683) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA	Rua Armando Fernandes, Centro, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 92.500,00	50,00%
1002686	2013	(1002686) COBERTURA DE QUADRA - U.I. BERNARDO ALVES RODRIGUES - São Bernardo - MA	Povoado Coqueiro, Zona Rural, São Bernardo - MA CEP: 65550000	São Bernardo	MA	Inacabada	84,59%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 182.916,43	R\$ 142.674,81	78,00%
1002688	2013	(1002688) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tutóia - MA	MA-034, ALTO DO COMUM, Tutóia - MA CEP: 65580000	Tutóia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	74,43%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 179.307,47	R\$ 179.307,46	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
30947	2013	(30947) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001	Praça da Liberdade, potosi, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada	59,71%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.999,99	R\$ 138.750,00	75,00%
1007697	2014	(1007697) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araioes - MA	Povoado Gado Bravo I, Povoado Gado Bravo I, Araioes - MA CEP: 65570000	Araioes	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.561,19	R\$ 92.280,60	50,00%
1007882	2014	(1007882) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Dom Pedro - MA	Rua Duque de caxias, Centro, Dom Pedro - MA CEP: 65465000	Dom Pedro	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,31%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	100,00%
1008058	2014	(1008058) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Parnarama - MA	RUA 1 - AGROVEMA, Agrovema, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,95%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 107.300,00	58,00%
1004495	2013	(1004495) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Governador Nunes Freire - MA	Rua do Campo, Centro, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Paralisada	59,56%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 185.000,00	R\$ 103.600,00	56,00%
1102379	2020	(1102379) Escola Municipal Boa Lembrança - Sítio Novo - MA	RUA DO POÇO, POVOADO BOA LEMBRANÇA, Sítio Novo - MA CEP: 65925000	Sítio Novo	MA	Paralisada	27,10%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.824.083,40	R\$ 273.338,90	15,00%
1103028	2020	(1103028) ESCOLA BAIRRO PALMEIRINHA - Monção - MA	Rua 16 de julho, Centro, Monção - MA CEP: 65360000	Monção	MA	Paralisada	31,39%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.824.083,40	R\$ 455.702,52	25,01%
1100248	2020	(1100248) ESCOLA CORONEL ADOLFO - Alto Parnaíba - MA	Avenida Coronel Lindolfo Lustosa, São José, Alto Parnaíba - MA CEP: 65810000	Alto Parnaíba	MA	Paralisada	10,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.785.822,17	R\$ 267.861,24	15,00%
1103026	2020	(1103026) ESCOLA Povoado Santa Maria - Sítio Novo - MA	AVENIDA GERACY MILHOMEM, Povoado santa maria, Sítio Novo - MA CEP: 65925000	Sítio Novo	MA	Paralisada	21,71%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.824.083,40	R\$ 267.873,33	14,70%
1386	2007	(1386) 830030 - Escola de Educação Infantil - Pirapemas/MA	Rua Antônio Ribeiro, Centro, Pirapemas - MA CEP: 65460000	Pirapemas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
11841	2010	(11841) 701814 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - TUFILÂNDIA/MA	RUA DA PISTA, Centro, Tufilândia - MA CEP: 65378000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.307.464,93	R\$ 970.792,71	75,00%
2107	2008	(2107) 700019 - Escola de Educação Infantil - Sítio Novo/MA	, , Sítio Novo - MA CEP: 65925000	Sítio Novo	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,80%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.199.363,28	R\$ 1.089.169,09	100,00%
1640	2008	(1640) 700114 - Escola de Educação Infantil - Grajaú/MA	Rua Frei Benjamim de Borno, Centro, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.192.595,04	R\$ 940.500,00	91,12%
13297	2010	(13297) 703059 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - TURIAÇU/MA	Rua Doutor Paulo Ramos, Centro, Turiaçu - MA CEP: 65278000	Turiaçu	MA	Inacabada	56,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.296.573,26	R\$ 962.705,64	75,00%
13292	2010	(13292) 703302 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - DUQUE BACELAR/MA	, , Duque Bacelar - MA CEP:	Duque Bacelar	MA	Inacabada	84,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.328.337,25	R\$ 986.290,41	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
17513	2011	(17513) 700144/11 - Escola de Educação Infantil B - Bacabal/MA	Rua VP-19 - Bairro COHAB II, Bairro COHAB II, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada	35,65%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.273.576,20	R\$ 630.420,22	50,00%
17533	2011	(17533) 700114/11 - Escola de Educação Infantil - Jatobá/MA	Rua do Campo, Conjunto Elias Lima, , Jatobá - MA CEP: 65693000	Jatobá	MA	Inacabada	50,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.097.285,95	R\$ 814.734,82	75,00%
13290	2010	(13290) 703249 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BOM JESUS DAS SELVAS/MA	, , Bom Jesus das Selvas - MA CEP:	Bom Jesus das Selvas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.303.674,97	R\$ 967.978,66	75,00%
17536	2011	(17536) 700201/11 - Escola de Educação Infantil B - Pinheiro/MA	Rua Dom Afonso, , Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	24,35%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.265.685,14	R\$ 626.514,14	50,00%
12624	2010	(12624) 702477 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ALTO PARNAÍBA/MA	Avenida Coronel Adolfo Lustosa, Centro, Alto Parnaíba - MA CEP: 65810000	Alto Parnaíba	MA	Inacabada	52,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.252.294,08	R\$ 929.828,36	75,00%
8418	2009	(8418) 658376 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARAGUANA/MA	Avenida Marechal Silva Filho, Centro, Araguañã - MA CEP: 65368000	Araguanã	MA	Inacabada	60,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.332.907,74	R\$ 1.319.578,66	100,00%
17524	2011	(17524) 700027/11 - E Educ Infantil B - Governador Newton Bello/MA	, , Governador Newton Bello - MA CEP: 65363000	Governador Newton Bello	MA	Inacabada	27,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.192.352,49	R\$ 590.214,49	50,00%
11836	2010	(11836) 700112 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA		Governador Nunes Freire	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,32%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.271.160,84	R\$ 1.264.964,29	100,00%
8417	2009	(8417) 657712 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TURILÂNDIA/MA	Rua Mendes Costa, Centro, Turilândia - MA CEP: 65276000	Turilândia	MA	Inacabada	82,29%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.199.517,97	R\$ 890.641,83	75,00%
8524	2009	(8524) 658728 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - LORETO/MA	Rua Cirqueira Campos, Centro, Loreto - MA CEP: 65895000	Loreto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	90,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.254.951,86	R\$ 1.242.402,34	100,00%
17522	2011	(17522) 700023/11 - E Educação Infantil B- Formosa da Serra Negra/MA	Avenida João da Mata e Silva, , Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.208.124,00	R\$ 1.196.042,76	100,00%
13295	2010	(13295) 703289 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA DO MATO/MA	Rua Pau Brasil, Centro, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683000	Lagoa do Mato	MA	Inacabada	80,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.273.298,79	R\$ 1.260.565,80	100,00%
25138	2012	(25138) ÁREA VILA FILUCA	RUA PROJETADA, VILA FILUCA, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Paralisada	60,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.200,44	R\$ 944.580,39	65,00%
25150	2012	(25150) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Francisco Alves Nepomuceno, Centro, São Francisco do Maranhão - MA CEP: 65650000	São Francisco do Maranhão	MA	Inacabada	66,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.054,42	R\$ 871.232,65	60,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1080316	2012	(1080316) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Castelo Branco, Vila Alice Nunes, Senador La Rocque - MA CEP: 65935000	Senador La Rocque	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	65,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.696,66	R\$ 1.089.522,42	75,00%
25662	2012	(25662) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA SÃO RAIMUNDO, , Buritirana - MA CEP: 65900000	Buritirana	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,61%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.448.942,38	R\$ 1.086.706,78	75,00%
20105	2011	(20105) NOVA AÇAILÂNDIA	Rua SAO FRANCISCO, NOVA AÇAILÂNDIA, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.326.294,62	R\$ 1.326.294,62	100,00%
25184	2012	(25184) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Povoado Carnaubearas, povoado carnaubeiras, Araioes - MA CEP: 65570000	Araioes	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.196,32	R\$ 1.323.382,88	91,00%
25183	2012	(25183) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003	Povoado Baixão das Porteiras, Povoado Baixão das Porteiras, Araioes - MA CEP: 65570000	Araioes	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.838,53	R\$ 1.207.515,98	83,00%
25211	2012	(25211) Creche - Pov. Buritizinho	Rua da Piscina, Povoado Buritizinho, Buriticipu - MA CEP: 65393000	Buriticipu	MA	Inacabada	10,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.000,38	R\$ 647.000,19	50,00%
25207	2012	(25207) Creche - Pov. Faís	RUA SANTA ROSA, POVOADO FAISA, Buriticipu - MA CEP: 65393000	Buriticipu	MA	Inacabada	19,82%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.000,41	R\$ 647.000,20	50,00%
25209	2012	(25209) Creche - Rua São Francisco	Rua São Francisco, centro, Buriticipu - MA CEP: 65393000	Buriticipu	MA	Inacabada	15,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.437.892,07	R\$ 718.946,03	50,00%
25208	2012	(25208) Creche - Rua Santa Maria	Rua Santa Maria, Sede, Buriticipu - MA CEP: 65393000	Buriticipu	MA	Inacabada	65,23%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.437.893,15	R\$ 718.946,58	50,00%
25144	2012	(25144) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003		Coelho Neto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	68,88%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.521,08	R\$ 1.081.140,81	75,00%
25145	2012	(25145) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	rua dos flamboyants, parque amazonas, Coelho Neto - MA CEP: 65620000	Coelho Neto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.521,08	R\$ 1.441.521,07	100,00%
25146	2012	(25146) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 004	travessa são braz, subestação, Coelho Neto - MA CEP: 65620000	Coelho Neto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.521,08	R\$ 720.760,54	50,00%
25147	2012	(25147) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 005		Coelho Neto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.521,08	R\$ 720.760,53	50,00%
25148	2012	(25148) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001		Coelho Neto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.448.776,20	R\$ 724.388,10	50,00%
25200	2012	(25200) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA - JACARÉ	Rua Eurico Dutra, Jacaré, Cururupu - MA CEP: 65268000	Cururupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,44%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.990,24	R\$ 727.495,12	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25201	2012	(25201) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA - AREIA BRANCA	Rua Santo Antonio, Areia Branca, Cururupu - MA CEP: 65268000	Cururupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	82,59%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.990,24	R\$ 1.454.990,24	100,00%
25212	2012	(25212) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Projetada, Centro, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	22,90%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.330.095,74	R\$ 266.019,15	20,00%
25163	2012	(25163) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Travessa do Paraíso s/n, Bairro Piauí, Fortuna - MA CEP: 65695000	Fortuna	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	81,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.062,80	R\$ 290.812,56	20,00%
25203	2012	(25203) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 002	Avenida Roseana Sarney, Povoado Remanço, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.303.738,40	R\$ 1.303.738,40	100,00%
25204	2012	(25204) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Travessa Chico Mutuca, Conjunto Residencial Frei Alberto Bereta, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	69,63%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.330.735,71	R\$ 1.330.735,70	100,00%
25205	2012	(25205) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 001	Rua Ailson Queiroz, Povoado Alto Brasil, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.337.160,30	R\$ 1.337.160,30	100,00%
25169	2012	(25169) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA PIÇARREIRA	Rua Roseana Sarney, Piçarreira, Penalva - MA CEP: 65213000	Penalva	MA	Inacabada	41,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.304.565,48	R\$ 678.374,05	52,00%
25168	2012	(25168) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA SERTÃOZINHO	Rua Angelica, Sertãozinho, Penalva - MA CEP: 65213000	Penalva	MA	Inacabada	33,15%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.326.486,15	R\$ 994.864,60	75,00%
25142	2012	(25142) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA DO CAMPO, TRIZIDELA, São Benedito do Rio Preto - MA CEP: 65440000	São Benedito do Rio Preto	MA	Inacabada	43,52%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.430.713,45	R\$ 715.356,73	50,00%
25143	2012	(25143) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	avenida brasil, Centro, São Benedito do Rio Preto - MA CEP: 65440000	São Benedito do Rio Preto	MA	Inacabada	50,72%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.448.631,48	R\$ 724.315,74	50,00%
25186	2012	(25186) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua A-01 c/ Rua B-09, Centro, São Vicente Ferrer - MA CEP: 65220000	São Vicente Ferrer	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.200,00	R\$ 1.089.900,00	75,00%
25170	2012	(25170) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA DO CAMPO, ANJO DA GUARDA, Timbiras - MA CEP: 65420000	Timbiras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.221,52	R\$ 726.610,76	50,00%
19759	2011	(19759) RUA PERNAMBUCO	Avenida Presidente Sarney, Centro, Ribamar Fiquene - MA CEP: 65938000	Ribamar Fiquene	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.323.205,71	R\$ 1.323.205,70	100,00%
18096	2011	(18096) AVENIDA PRESIDENTE VARGAS	Avenida Presidente Vargas, , Vila Nova dos Martírios - MA CEP: 65936000	Vila Nova dos Martírios	MA	Inacabada	60,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.294.000,38	R\$ 1.294.000,37	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
19873	2011	(19873) CRECHE MUNICIPAL SAO JOAO DO CARU	RUA DO CAMPO, JOTA BELEM, São João do Carú - MA CEP: 65385000	São João do Carú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,17%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.073,02	R\$ 664.536,51	50,00%
19654	2011	(19654) BAIRRO SALES	RUA DA BAIXADA, SALES, Nova Olinda do Maranhão - MA CEP: 65274000	Nova Olinda do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	44,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.268.855,15	R\$ 951.641,36	75,00%
18094	2011	(18094) Av. Aristides Souza	Avenida Aristides Sousa, Aeroporto, Montes Altos - MA CEP: 65936000	Montes Altos	MA	Inacabada	53,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.299.963,88	R\$ 1.299.963,88	100,00%
20235	2011	(20235) Creche	Rua Caetano da Luz, Centro, Luís Domingues - MA CEP: 65290000	Luís Domingues	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,90%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.259.996,12	R\$ 944.997,09	75,00%
25671	2012	(25671) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA PRAÇA DO MERCADO, Centro, Satubinha - MA CEP: 65709000	Satubinha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.319.454,04	R\$ 1.319.454,04	100,00%
25669	2012	(25669) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Getúlio Vargas, Paulo VI(Sede), São João Batista - MA CEP: 65225000	São João Batista	MA	Inacabada	41,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.866,35	R\$ 771.322,49	58,00%
25668	2012	(25668) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA CRECHE BAIRRO JARDINS 001	Rua Buritis, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Paralisada	26,63%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.384.585,84	R\$ 692.292,92	50,00%
25667	2012	(25667) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA BAIRRO PASSARADA II 002	Travessa dos Juritis, Centro, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Paralisada	37,92%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.392.990,97	R\$ 696.495,48	50,00%
25708	2012	(25708) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA CONJUNTO HABITACIONAL SERRA NEGRA 001	Rua da Oração, Conjunto Habitacional Serra Negra, Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	70,54%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.377.428,60	R\$ 1.033.071,45	75,00%
25727	2012	(25727) Creche Municipal Nezinho Brandão	Rua Imídio Martins, Biorolandia, Governador Newton Bello - MA CEP: 65363000	Governador Newton Bello	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.190.797,12	R\$ 238.159,42	20,00%
25751	2012	(25751) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Bela Vista, Centro, Conceição do Lago-Açu - MA CEP: 65340000	Conceição do Lago- Açu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	44,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.982,25	R\$ 726.991,13	50,00%
25653	2012	(25653) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002 BACABA	Avenida 01, Bacaba, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada	58,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.000,04	R\$ 1.454.000,04	100,00%
25654	2012	(25654) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 006 SÃO CAETANO		Balsas	MA	Inacabada	49,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.000,04	R\$ 1.235.900,03	85,00%
25655	2012	(25655) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 005 SÃO FRANCISCO	Rua São Francisco, São Francisco, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada	79,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.000,04	R\$ 1.381.300,03	95,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25656	2012	(25656) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001 POTOSI	Rua 20, Cohab II, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada	58,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.000,04	R\$ 1.163.200,03	80,00%
25657	2012	(25657) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 004 AÇUCENA	Avenida Arame,s/n, Centro, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada	57,39%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.000,04	R\$ 1.381.300,04	95,00%
25660	2012	(25660) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Rua da Caixa D'água, Santo Antônio, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada	35,52%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.282,00	R\$ 1.061.625,86	73,00%
25661	2012	(25661) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua do Pensamento, Areias, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada	83,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.282,00	R\$ 1.207.054,06	83,00%
1081266	2012	(1081266) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua São Lucas, Nova Carolina, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,02%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.408.628,72	R\$ 718.400,65	51,00%
25716	2012	(25716) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua do Acampamento, Centro, Igarapé do Meio - MA CEP: 65345000	Igarapé do Meio	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.251,83	R\$ 726.125,91	50,00%
25748	2012	(25748) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	rua alferes antonio garreto, aeroporto, Mata Roma - MA CEP: 65510000	Mata Roma	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.441.521,08	R\$ 720.760,54	50,00%
25707	2012	(25707) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Raimundo da Purificação, Centro, Monção - MA CEP: 65360000	Monção	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.317.119,08	R\$ 263.423,82	20,00%
25697	2012	(25697) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua São José, COELHO, Morros - MA CEP: 65160000	Morros	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,23%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.431.181,06	R\$ 1.073.385,79	75,00%
19894	2011	(19894) Avenida José Maria de Araújo	Avenida José Maria de Araújo, Centro, Governador Edison Lobão - MA CEP: 65928000	Governador Edison Lobão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.300.039,60	R\$ 650.019,80	50,00%
18082	2011	(18082) rua 01	Rua Presidente Geisel, Centro, São Pedro da Água Branca - MA CEP: 65920000	São Pedro da Água Branca	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,91%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.290.334,07	R\$ 1.290.334,07	100,00%
8410	2009	(8410) 657705 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - BELA VISTA DO MARANHÃO		Bela Vista do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,94%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.386,27	R\$ 459.894,31	75,00%
13289	2010	(13289) 702635 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - BACURITUBA	,, Bacurituba - MA CEP: 65233000	Bacurituba	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 611.627,37	R\$ 302.755,55	50,00%
17520	2011	(17520) 700224/11 - Escola de Educação Infantil C - Buriti	Bairro Bacuri, Centro, Buriti - MA CEP: 65515000	Buriti	MA	Inacabada	78,78%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.939,28	R\$ 614.729,89	100,00%
8520	2009	(8520) 658747 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - MONCAO	Rua Raimundo da Purificação, Centro, Monção - MA CEP: 65360000	Monção	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,23%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.857,68	R\$ 306.829,55	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
8408	2009	(8408) 657242 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - - Construção - BREJO DE AREIA/MA	Praça Antônio Pereira da Silva, Centro, Brejo de Areia - MA CEP: 65315000	Brejo de Areia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.386,27	R\$ 613.192,41	100,00%
11839	2010	(11839) 700096 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - PERI MIRIM/MA	Avenida Campo de Pouso, Centro, Peri Mirim - MA CEP: 65245000	Peri Mirim	MA	Inacabada	78,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.856,58	R\$ 460.243,51	75,00%
17516	2011	(17516) 700228/11 - Escola de Educação Infantil C - Belágua/MA	Av. dos Basílios, s/nº, Bairro Centro, Centro, Belágua - MA CEP: 65535000	Belágua	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	82,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.948,88	R\$ 614.739,39	100,00%
12625	2010	(12625) 702455 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - AMARANTE DO MARANHÃO/MA	, , Amarante do Maranhão - MA CEP: 65623000	Amarante do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.407,32	R\$ 614.203,25	100,00%
25161	2012	(25161) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	COMUNIDADE MOCAMBINHO, Mocambinho, Buriti - MA CEP: 65515000	Buriti	MA	Inacabada	55,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 676.093,20	R\$ 371.851,26	55,00%
25162	2012	(25162) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	SÃO FRANCISCOQUINHO, São Francisco, Buriti - MA CEP: 65515000	Buriti	MA	Inacabada	50,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 678.864,35	R\$ 339.432,17	50,00%
25181	2012	(25181) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA, AEROPORTO, Paulino Neves - MA CEP: 65585000	Paulino Neves	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 621.209,80	R\$ 465.907,35	75,00%
19459	2011	(19459) Escola infantil - Timbiras	RUA JOSE ANTONIO FRANÇA, Centro, Timbiras - MA CEP: 65420000	Timbiras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,67%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.991,00	R\$ 464.993,25	75,00%
25731	2012	(25731) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	POV. VILA UNIÃO, , Governador Nunes Freire - MA CEP: 65280000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada	34,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 679.999,40	R\$ 339.999,70	50,00%
18939	2011	(18939) proprio	RUA FELIPE GOMES, CENTRO, Cândido Mendes - MA CEP: 65280000	Cândido Mendes	MA	Inacabada	26,82%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 618.936,06	R\$ 618.936,06	100,00%
19985	2011	(19985) CRECHE PROINFÂNCIA DE SUCUPIRA	ALAMEDA LUIS GONZAGA CARNEIRO, Centro, Sucupira do Norte - MA CEP: 65860000	Sucupira do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,85%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 617.148,40	R\$ 617.148,40	100,00%
1004286	2013	(1004286) FREXEIRA	Av Principal, POVOADO FREXEIRA, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	75,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 871.086,00	R\$ 653.314,50	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1017414	2014	(1017414) SANTANINHA - Belágua - MA	RUA PRINCIPAL POVOADO SANTANINHA, Centro, Belágua - MA CEP: 65535000	Belágua	MA	Paralisada	92,83%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.145,49	R\$ 26.629,10	20,00%
1018100	2014	(1018100) Polo 2 - Povoado D'areia (Fabio Rocha) - Barreirinhas - MA	RUA DA ESCOLA, Povoado D'areia, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	52,68%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.160,34	R\$ 26.632,07	20,00%
1018101	2014	(1018101) Polo 8 -Povoado Mucambo (Silvamar) - Barreirinhas MA	RUA DO POVOADO, Povoado Mucambo, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	45,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.160,34	R\$ 26.632,07	20,00%
1018103	2014	(1018103) Polo 2 -Povoado Paudarcas (Prof. Caldas) - Barreirinhas - MA	Rua Principal do Povoado, Povoado Paudarcas, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	47,94%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.160,34	R\$ 26.632,07	20,00%
1004248	2014	(1004248) Encantado de Cima - Bernardo do Mearim - MA	Bernardo do Mearim, Encantado de Cima, Bernardo do Mearim - MA CEP: 65723000	Bernardo do Mearim	MA	Inacabada	100,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.226,54	R\$ 126.565,21	95,00%
1013771	2014	(1013771) CEF CANDIDA DE JESUS - Serrano do Maranhão - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO FLECHAL, POV. FLECHAL, Serrano do Maranhão - MA CEP: 65269000	Serrano do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.185,84	R\$ 26.637,17	20,00%
1002903	2014	(1002903) EM SAO RAIMUNDO - Montes Altos - MA	Povoado rural, zona rural, Montes Altos - MA CEP: 65936000	Montes Altos	MA	Inacabada	50,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.032,94	R\$ 66.516,47	50,00%
29697	2014	(29697) POVOADO INGÁ	POVOADO INGÁ, POVOADO INGÁ, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	44,41%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 129.100,48	R\$ 51.640,19	40,00%
29705	2014	(29705) PovoadoPorto do Frio	Rua Principal, Povoado Porto do Frio, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada	99,10%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.141,31	R\$ 133.141,30	100,00%
29699	2014	(29699) Povoado Mata	Rua Principal, Povoado Mata, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada	99,77%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.145,59	R\$ 133.145,59	100,00%
29700	2014	(29700) Povoado Vargem de Dentro	Rua Principal, Povoado Vargem de Dentro, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada	60,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.156,32	R\$ 83.888,47	63,00%
1005853	2014	(1005853) Pov Centro do Josino - Arame - MA	Rua Principal, Zona Rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 133.141,58	R\$ 26.628,32	20,00%
29531	2014	(29531) JABURU	RUA PROJETADA - POVOADO JABURU, Zona Rural, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Paralisada	40,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 132.069,73	R\$ 26.413,95	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
29642	2014	(29642) E.M.A.I TUKUMAI	RUA PROJETADA NA ALDEIA TUKUMAI, ÁREA INDIGENA, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Paralisada	25,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 132.069,73	R\$ 26.413,95	20,00%
29646	2014	(29646) ALDEIA APOLINARIO	ALDEIA INDÍGENA APOLINARIO, ÁREA INDIGENA, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Paralisada	25,30%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 132.506,53	R\$ 66.253,27	50,00%
1015387	2014	(1015387) Pov. Recanto - Presidente Vargas - MA	RUA II, Zona Rural, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	47,06%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 236.523,79	R\$ 118.261,90	50,00%
1009419	2014	(1009419) POVOADO SERRINHA - Jenipapo dos Vieiras - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Paralisada	99,44%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.079,74	R\$ 236.757,33	97,00%
1009420	2014	(1009420) POVOADO CENTRO DO EDIMAR - Jenipapo dos Vieiras - MA	RUA PROJETADA, RURAL, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Paralisada	54,22%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 248.868,21	R\$ 111.990,69	45,00%
1013696	2014	(1013696) Povoado Nova Zelândia - São Raimundo do Doca Bezerra - MA	Rua Principal, povoado, São Raimundo do Doca Bezerra - MA CEP: 65753000	São Raimundo do Doca Bezerra	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.750,04	R\$ 146.857,51	61,00%
1015353	2014	(1015353) E. M. do Povoado Placa dos Tucuns - Milagres do Maranhão - MA	RUA PROJETADA, Zona rural, Milagres do Maranhão - MA CEP: 65545000	Milagres do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,69%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 236.523,79	R\$ 70.957,14	30,00%
1015367	2014	(1015367) POV. ALDEIA - Palmeirândia - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,20%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.252,53	R\$ 48.650,51	20,00%
1015365	2014	(1015365) POV. BACURITEIA - Palmeirândia - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,85%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 48.818,03	20,00%
1016063	2014	(1016063) ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO CARMO CARVALHO - Marajá do Sena - MA	POVOADO CHAPADA GRANDE, POVOADO, Marajá do Sena - MA CEP: 65714000	Marajá do Sena	MA	Inacabada	25,69%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 242.360,37	R\$ 48.472,07	20,00%
1003036	2014	(1003036) Povoado São Joaquim, Governador Luiz Rocha - MA	Estrada Vicinal, Povoado São Joaquim, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	69,79%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.105,51	R\$ 48.821,10	20,00%
29693	2014	(29693) POVOADO SANTA RITA	POVOADO SANTA RITA, POVOADO SANTA RITA, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 222.479,89	R\$ 44.495,98	20,00%
29694	2014	(29694) POVOADO SÃO PEDRO	POVOADO SÃO PEDRO, POVOADO SÃO PEDRO, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,32%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 222.479,89	R\$ 111.239,95	50,00%
29695	2014	(29695) POVOADO TOMAZÃO	POVOADO TOMAZÃO, POVOADO TOMAZÃO, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 222.479,89	R\$ 111.239,95	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
29696	2014	(29696) POVOADO FIDIÉ	POVOADO FIDIÉ, POVOADO FIDIÉ, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,89%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 222.479,89	R\$ 111.239,95	50,00%
1018427	2014	(1018427) Bacuri - Sucupira do Riachão - MA	Rua do Povoado, Povoado Bacuri, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,62	R\$ -	0,00%
1005855	2014	(1005855) 3-Povoado-Conserva - São Bento - MA	Rua do Povoado, Povoado Conserva, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 48.971,12	20,00%
1005856	2014	(1005856) 1-Povoado-Belém - São Bento - MA	Rua do Povoado, Povoado Belém, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 48.971,12	20,00%
1005857	2014	(1005857) 5-Povoado-Inambuzinho - São Bento - MA	Rua do Campo, Povoado Inambuzinho, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,69%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 48.971,12	20,00%
1005858	2014	(1005858) 4-Povoado-Curvão - São Bento - MA	Rua do Povoado, Povoado Curvão, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 73.456,68	30,00%
1005859	2014	(1005859) 2-Povoado-Centro-Novo - São Bento - MA	Rua do Campo, Povoado Centro Novo, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,31%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 61.213,90	25,00%
1005860	2014	(1005860) 7-Povoado-São-Caetano São Bento - MA	Rua do Povoado, Povoado São Caetano, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,48%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 73.456,68	30,00%
1009472	2014	(1009472) E.M BACURI DO LAJES - Carolina - MA	ESTRADA VICINAL 09, POVOADO BACURI DOS LAJES, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,42%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.090,13	R\$ 122.045,06	50,00%
1009482	2014	(1009482) Japão - Santa Quitéria do Maranhão - MA	Pov. Japão, Pov. Japão, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	99,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 236.523,79	R\$ 189.219,04	80,00%
1010164	2014	(1010164) POV CENTRO DOS CABRAL - Tufilândia - MA	RUA DR SAMUEL, RURAL, Tufilândia - MA CEP: 65378000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	15,77%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 236.523,79	R\$ 35.478,57	15,00%
1010578	2014	(1010578) 1-Povoado-Formosa - Santa Filomena do Maranhão - MA	Estrada Vicinal, Povoado Formosa, Santa Filomena do Maranhão - MA CEP: 65768000	Santa Filomena do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,62%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.855,61	R\$ 73.456,68	30,00%
1010576	2014	(1010576) 2-Povoado-São Pedro - Santa Filomena do Maranhão - MA	Rua Projetada, Povoado São Pedro, Santa Filomena do Maranhão - MA CEP: 65768000	Santa Filomena do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	55,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.856,72	R\$ 132.222,63	54,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1013694	2014	(1013694) POVOADO CENTRO DO AURELIANO - São Raimundo do Doca Bezerra - MA	POVOADO CENTRO DO AURELIANO, ZONA RURAL, São Raimundo do Doca Bezerra - MA CEP: 65753000	São Raimundo do Doca Bezerra	MA	Inacabada	23,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.664,06	R\$ 72.199,21	30,00%
1013695	2014	(1013695) Centro do Conrado - São Raimundo do Doca Bezerra - MA	povoado Centro do Conrado, povoado, São Raimundo do Doca Bezerra - MA CEP: 65753000	São Raimundo do Doca Bezerra	MA	Inacabada	23,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.664,06	R\$ 103.485,54	43,00%
1013692	2014	(1013692) Centro da Madaleno - São Raimundo do Doca Bezerra - MA	povoado Centro do Madaleno, povoado, São Raimundo do Doca Bezerra - MA CEP: 65753000	São Raimundo do Doca Bezerra	MA	Inacabada	25,43%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.664,08	R\$ 139.585,16	58,00%
1013693	2014	(1013693) CENTRO DO GRAÇA - São Raimundo do Doca Bezerra - MA	POVOADO CENTRO DO GRAÇA, ZONA RURAL, São Raimundo do Doca Bezerra - MA CEP: 65753000	São Raimundo do Doca Bezerra	MA	Inacabada	23,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.667,77	R\$ 36.100,17	15,00%
1009492	2014	(1009492) Lagoa da Esperança - Santo Amaro do Maranhão - MA	POVOADO LAGOA DA ESPERANÇA, ZONA RURAL, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Paralisada	86,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.872,00	R\$ 166.512,96	68,00%
1009496	2014	(1009496) Bebedouro - Santo Amaro do Maranhão - MA	POVOADO BEBEDOURO, ZONA RURAL, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Paralisada	87,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.872,00	R\$ 122.436,00	50,00%
9559	2020	(9559) 656561 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - NINA RODRIGUES/MA		Nina Rodrigues	MA	Paralisada	90,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 365.348,71	R\$ 358.114,08	100,00%
1081077	2014	(1081077) UE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - Apicum-Açu - MA	RUA PROJETADA, ITEREZINHO, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	33,36%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 471.094,71	50,00%
1015385	2014	(1015385) POVOADO CANAPUM - Presidente Vargas - MA	RUA SÃO JOSÉ, ZONA RURAL, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	52,05%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 246.722,26	27,00%
1015388	2014	(1015388) POVOADO PADRE JOSIMO - Presidente Vargas - MA	RUA SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	71,42%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 520.858,10	57,00%
1015469	2014	(1015469) Escola do Povoado Santana - Urbano Santos - MA	RUA PRINCIPAL, santana, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,65%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 872.468,60	R\$ 226.841,84	26,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015487	2014	(1015487) Pov. Gaiola Grande Quilombola - Presidente Vargas - MA	Pov. Gaiola Grande, Povoado Gaiola Grande, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	60,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 493.444,52	54,00%
1015488	2014	(1015488) Pov Boa Hora - Presidente Vargas - MA	Povoado Boa Hora, Povoado Boa Hora, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	45,24%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 621.374,58	68,00%
1016189	2014	(1016189) Polo 7 -Povoado Engenho (Justino Batista de Sousa) Barreirinhas - MA	RUA PROJETADA, POVOADO ENGENHO, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	43,71%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.647,17	R\$ 188.529,43	20,00%
1016684	2014	(1016684) EM TEREZINHA DA SILVA VIEIRA - Presidente Juscelino - MA	POVOADO BOM JARDIM, CAMPO, Presidente Juscelino - MA CEP: 65140000	Presidente Juscelino	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 940.208,85	R\$ 376.083,54	40,00%
1016683	2014	(1016683) EM MARIA NATIVIDADE RABELO - Presidente Juscelino - MA	POV TABOCAS, RURAL, Presidente Juscelino - MA CEP: 65140000	Presidente Juscelino	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 940.253,88	R\$ 291.478,71	31,00%
1002821	2014	(1002821) LOTEAMENTO ALTO DOS LEITES - Cândido Mendes - MA	AVENIDA PRINCIPAL, Zona Rural, Cândido Mendes - MA CEP: 65280000	Cândido Mendes	MA	Paralisada	60,06%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,15	R\$ 456.893,07	50,00%
1002838	2014	(1002838) POVOADO JACAREZINHO - Jenipapo dos Vieiras - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Paralisada	88,19%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.049,42	R\$ 753.639,53	80,00%
1002880	2014	(1002880) Povoado Zé Codó	RUA PRINCIPAL, ZONA RURAL, Lago do Junco - MA CEP: 65710000	Lago do Junco	MA	Paralisada	27,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 941.982,24	R\$ 480.410,94	51,00%
1002816	2014	(1002816) Caminho Velho - São João dos Patos - MA	Povoado Caminho Velho, Caminho Velho, São João dos Patos - MA CEP: 65665000	São João dos Patos	MA	Paralisada	36,31%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 901.384,89	R\$ 315.484,71	35,00%
1003088	2014	(1003088) 21244502 / EM DE EDUCACAO INFANTIL HILDA ALBUQUERQUE - Montes Altos - MA	Avenida Fabrício Ferraz, Centro, Montes Altos - MA CEP: 65936000	Montes Altos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,46%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 894.772,75	R\$ 178.954,55	20,00%
1017652	2014	(1017652) MARAJÁ - Belágua - MA	RUA MARAJÁ, POVOADO MARAJÁ, Belágua - MA CEP: 65535000	Belágua	MA	Paralisada	35,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.062,61	R\$ 254.356,90	27,00%
1018404	2014	(1018404) Construção de Escola 04 salas Povoado Rosário - Anajatuba MA	POVOADO ROSÁRIO, RURAL, Anajatuba - MA CEP: 65490000	Anajatuba	MA	Paralisada	25,79%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.398,07	R\$ 141.359,71	15,00%
1009455	2014	(1009455) EM JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA - Presidente Juscelino - MA		Presidente Juscelino	MA	Paralisada	62,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 456.893,08	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015206	2014	(1015206) Santa Maria - Água Doce do Maranhão - MA	Rua Santa Maria, Povoado Santa Maria, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.062,61	R\$ 433.348,80	46,00%
1015366	2014	(1015366) POV. RUMO DE CIMA - Palmeirândia - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	3,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.062,61	R\$ 188.412,52	20,00%
1015390	2014	(1015390) ESCOLA 4 SALAS - RABECA	Rua do Transito, ZONA RURAL, Porto Rico do Maranhão - MA CEP: 65263000	Porto Rico do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,73%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.325,86	R\$ 188.465,17	20,00%
27392	2014	(27392) Povoado Santa Vitória	Povoado Santa Vitória, Zona Rural, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada	23,16%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 869.913,73	R\$ 434.956,86	50,00%
1016735	2014	(1016735) Povoado Ze Carlos - Buriti Bravo - MA	Rua Principal, Povoado Ze Carlos, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,91%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 940.106,76	R\$ 376.042,71	40,00%
1002828	2014	(1002828) Pov. Patrimônio - Governador Eugênio Barros - MA	BR. 226, Centro, Governador Eugênio Barros - MA CEP: 65780000	Governador Eugênio Barros	MA	Inacabada	96,85%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.647,23	R\$ 641.000,12	68,00%
1003037	2014	(1003037) Povoado Caracol - Governador Luiz Rocha - MA	Estrada Vicinal, Povoado Caracol, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.611,81	R\$ 188.522,36	20,00%
1003040	2014	(1003040) EM ALTO ALEGRE - Magalhães de Almeida - MA	POVOADO AUTO ALEGRE, ZONA RURAL, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.781,25	R\$ 456.890,63	50,00%
1075435	2014	(1075435) ESCOLA VALDIMIRO - São João do Carú - MA	RUA PRINCIPAL, VALDIMIRO, São João do Carú - MA CEP: 65385000	São João do Carú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 915.632,79	R\$ 183.126,56	20,00%
1003005	2014	(1003005) Pov Chapada do Garoto - Arame - MA	Rua Principal, Zona Rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	15,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 182.757,23	20,00%
1003006	2014	(1003006) Angico torto. Reserva Indígena Arariboia - Arame - MA	Rua Principal, Reserva indígena, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 182.757,23	20,00%
1002845	2014	(1002845) Manajós - Sucupira do Riachão - MA	Rua do Povoado, Povoado Manajós, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,04%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.542,96	R\$ 471.271,48	50,00%
1017649	2014	(1017649) Angico Branco - Água Doce do Maranhão - MA	Povoado Angico Branco, Povoado Angico Branco, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,44%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 868.641,68	R\$ 173.728,34	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1017650	2014	(1017650) Baixão do Poço - Água Doce do Maranhão - MA	RUA BAIXÃO DO POÇO, Povoado Baixão do Poço, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 940.426,23	R\$ 282.127,86	30,00%
1017662	2014	(1017662) POVOADO SOZINHO - Matões do Norte - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, Zona Rural, Matões do Norte - MA CEP: 65468000	Matões do Norte	MA	Inacabada	27,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 932.662,24	R\$ 261.145,43	28,00%
1006570	2014	(1006570) 7-Povoado-Vaquejador - São Francisco do Maranhão - MA	Rua da Escola, Povoado Vaquejador, São Francisco do Maranhão - MA CEP: 65650970	São Francisco do Maranhão	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.083,83	R\$ 273.204,31	29,00%
1006571	2014	(1006571) 6-Povoado-São-Bento - São Francisco do Maranhão - MA	Estrada Vicinal, Povoado São Bento, São Francisco do Maranhão - MA CEP: 65650970	São Francisco do Maranhão	MA	Inacabada	18,41%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.083,83	R\$ 188.416,77	20,00%
1006868	2014	(1006868) Povoado Cana Brava	Povoado Cana Brava, Povoado Cana Brava, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	63,86%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 520.858,11	57,00%
1006869	2014	(1006869) Lagoa dasCaraibas - Santa Quitéria do Maranhão - MA	Pov. Lagoa das Caraibas, Pov. Lagoa das Caraibas, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	39,22%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 219.308,68	24,00%
1006870	2014	(1006870) Pov. Jurubeba - Santa Quitéria do Maranhão - MA	Pov. Jurubeba, Pov. Jurubeba, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	28,30%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 255.860,12	28,00%
1007247	2014	(1007247) EM MALHADINHA - Magalhães de Almeida - MA	POVOADO MALHADINHA, ZONA RURAL, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada	69,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.787,71	R\$ 456.893,85	50,00%
1007245	2014	(1007245) E.M CANAÃ - Magalhães de Almeida - MA	ASSENTAMENTO CANAA, ZONA RURAL, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada	66,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.862,24	R\$ 456.931,12	50,00%
1007246	2014	(1007246) EM PAU DAGUA - Magalhães de Almeida - MA	POVOADO PAU DAGUA, ZONA RURAL, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada	67,45%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 915.442,61	R\$ 457.721,30	50,00%
1009388	2014	(1009388) EMEB BOM JESUS - Bom Jardim - MA	RUA DO JOSEMAR, POVOADO VILA BOM JESUS, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 941.460,48	R\$ 188.292,10	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1009387	2014	(1009387) ESC INDÍGENA_TABOCAL - Bom Jardim - MA	RUA PRINCIPAL, POVOADO INDÍGENA TABOCAL, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.204,04	R\$ 188.440,81	20,00%
1009385	2014	(1009385) EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA	POVOADO CRISTALANDIA, Centro, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.365,45	R\$ 188.473,09	20,00%
1009386	2014	(1009386) EMEB SANTA RITA DE CASSIA - Bom Jardim - MA	Povoado Vila do Aeroporto, Centro, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.421,17	R\$ 188.484,23	20,00%
1009391	2014	(1009391) Pov. forquilha - Brejo - MA	RUA SÃO PEDRO, Pov. forquilha, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada	80,57%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 347.238,74	38,00%
1009394	2014	(1009394) LOTEAMENTO VILA BOM JESUS - Cândido Mendes - MA	AVENIDA PRINCIPAL, Zona Rural, Cândido Mendes - MA CEP: 65280000	Cândido Mendes	MA	Inacabada	29,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 915.465,35	R\$ 137.319,81	15,00%
1009471	2014	(1009471) E.M SÃO JOSÉ - Carolina MA	ESTRADA VICINAL 05, POVOADO SÃO JOSÉ, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.062,61	R\$ 471.031,30	50,00%
1009474	2014	(1009474) PRAIA DE SÃO JOSÉ - Godofredo Viana - MA	RUA PRINCIPAL, PRAIA SÃO JOSÉ, Godofredo Viana - MA CEP: 65285000	Godofredo Viana	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,46%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 137.067,93	15,00%
1009411	2014	(1009411) Povoado Centro dos Bastins - Governador Luiz Rocha - MA	Rua da Escola, Povoado Centro dos Bastins, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 941.876,71	R\$ 470.938,35	50,00%
1009444	2014	(1009444) NOVA PONTA BRACA - Pinheiro - MA	RUA DA ESCOLA, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	6,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 927.425,90	R\$ 139.113,89	15,00%
1009443	2014	(1009443) COCO - Pinheiro - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	6,54%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 927.426,90	R\$ 139.114,04	15,00%
1009445	2014	(1009445) CUBA - Pinheiro - MA	RUA DO PORTO, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	9,69%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 927.426,90	R\$ 139.114,04	15,00%
1009447	2014	(1009447) COTOVELO - Pinheiro - MA	RUA DA ESCOLA, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	7,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 927.426,90	R\$ 139.114,04	15,00%
1009453	2014	(1009453) ENGENHO DO LAGO - Porto Rico do Maranhão - MA	Rua da Paz, Centro, Porto Rico do Maranhão - MA CEP: 65263000	Porto Rico do Maranhão	MA	Inacabada	20,53%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 164.481,51	18,00%
1010430	2014	(1010430) 3-Povoado-Marimbondo - Santa Filomena do Maranhão - MA	Estrada Vicinal, Povoado Marimbondo, Santa Filomena do Maranhão - MA CEP: 65768000	Santa Filomena do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,22%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.083,83	R\$ 565.250,28	60,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1009481	2014	(1009481) Barreiras - Santa Quitéria do Maranhão - MA	Pov. Barreiras, Pov. Barreiras, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	33,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 365.514,46	40,00%
1009485	2014	(1009485) Barra do Sítio I - Santa Quitéria do Maranhão - MA	Pov. Barra do Sítio I, Pov. Barra do Sítio I, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	28,50%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 319.825,15	35,00%
1009566	2014	(1009566) Tinguís - Sucupira do Riachão - MA	Rua Projetada, Povoado Tinguís, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.542,96	R\$ 895.415,81	95,00%
1010157	2014	(1010157) Jatobá - São João dos Patos - MA	Povoado Jatobá dos Nolêtos, Povoado, São João dos Patos - MA CEP: 65665000	São João dos Patos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 901.384,89	R\$ 270.415,46	30,00%
1010162	2014	(1010162) POV CENTRO DOS LIMAS	RUA 02, RURAL, Tufilândia - MA CEP: 65378000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,14%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 365.514,46	40,00%
1010559	2014	(1010559) E.M. POVOADO MORADA NOVA - Capinzal do Norte - MA	RUA MORADA NOVA, URBANA, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	62,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.011,70	R\$ 763.029,46	81,00%
1010560	2014	(1010560) E.M. POVOADO CALIFORNIA - Capinzal do Norte - MA	RUA PROJETADA, RURAL, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.011,70	R\$ 894.911,07	95,00%
1010561	2014	(1010561) E.M. POVOADO MATINHA - Capinzal do Norte - MA	RUA 3, RURAL, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,24%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.011,70	R\$ 734.769,11	78,00%
1010562	2014	(1010562) E.M. POVOADO PAU NÃO CESSA - Capinzal do Norte - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.011,70	R\$ 772.449,58	82,00%
1010577	2014	(1010577) 4-Povoado-Repartição - Santa Filomena do Maranhão - MA	Rua da Escola, Povoado Repartição, Santa Filomena do Maranhão - MA CEP: 65768000	Santa Filomena do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.084,02	R\$ 320.308,56	34,00%
1010580	2014	(1010580) escola do salomão - Urbano Santos - MA	travessa 01, salomão, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 871.050,89	R\$ 844.919,35	97,00%
1015223	2014	(1015223) UI Antonio Barbosa - Apicum-Açu - MA	Rua da Escola, Fazenda, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	32,18%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 471.094,71	50,00%
1015225	2014	(1015225) UE SANTA TEREZA - Apicum-Açu - MA	Travessa da rua principal, LAGO, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	31,60%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 584.157,44	62,00%
1081069	2014	(1081069) UI TIBURCIO PEREIRA - Apicum-Açu - MA	RUA DA ESCOLA, TURIRANA, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	55,23%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.189,42	R\$ 471.094,71	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1003044	2014	(1003044) MONTE CRISTO - Matinha - MA	Avenida Principal, RURAL, Matinha - MA CEP: 65218000	Matinha	MA	Inacabada	30,33%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 872.711,65	R\$ 436.355,82	50,00%
1002901	2014	(1002901) PORTO DO NASCIMENTO COMUNIDADE QUILOMBOLA - Mirinzal - MA	RUA QUILOMBO DOS PALMARES, ZONA RURAL, Mirinzal - MA CEP: 65265000	Mirinzal	MA	Paralisada	91,16%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 913.786,16	R\$ 785.856,09	86,00%
1004500	2014	(1004500) BAIRRO DO TRATOR - Nova Olinda do Maranhão - MA	BR- RUA DO COMERCIO, Centro, Nova Olinda do Maranhão - MA CEP: 65274000	Nova Olinda do Maranhão	MA	Paralisada	53,88%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 903.897,48	R\$ 180.779,50	20,00%
1009399	2014	(1009399) EM José Bonifácio - Esperantinópolis - MA	Rua Principal, Pov. Centro dos Pebas, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	25,97%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.151,24	R\$ 188.430,25	20,00%
13576	2008	(13576) 700197 - Espaço Educativo Urbano - Pov Jussatuba - Icatu/MA	, , Icatu - MA CEP: 65170000	Icatu	MA	Inacabada	68,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 750.000,00	R\$ 742.500,00	100,00%
9565	2009	(9565) 657757 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - SANTA LUZIA/MA	, , Santa Luzia - MA CEP: 65390000	Santa Luzia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 748.966,20	R\$ 370.738,27	50,00%
11642	2010	(11642) 702336 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - São Bento/MA		São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 886.581,68	R\$ 658.286,90	75,00%
9519	2009	(9519) 658714 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - BELA VISTA DO MARANHÃO/MA	Rua do Comércio, Centro, Bela Vista do Maranhão - MA CEP: 65335000	Bela Vista do Maranhão	MA	Inacabada	79,62%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 803.427,44	R\$ 596.544,88	75,00%
1006574	2014	(1006574) E.E.F. MARIA ISABETE SILVA FRANCO - Amapá do Maranhão - MA	POVOADO VILA NOVA, ZONA RURAL, Amapá do Maranhão - MA CEP: 65293000	Amapá do Maranhão	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 204.391,20	20,00%
1054337	2016	(1054337) ESCOLA PERIJUÇARA - Arixá - MA	Rua São Domingos, POVOADO PERIJUÇARA, Arixá - MA CEP: 65000000	Arixá	MA	Paralisada	44,75%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.307,76	R\$ 540.763,11	53,00%
1081067	2014	(1081067) UE OSVALDO CRUZ - Apicum-Açu - MA	Travessa da rua principal, Caruaru, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	30,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.832,33	R\$ 510.916,17	50,00%
1015381	2014	(1015381) UI REUNIDA OLIVEIRA MARQUES - Presidente Juscelino - MA	POVOADO PRATA, CAMPO, Presidente Juscelino - MA CEP: 65140000	Presidente Juscelino	MA	Paralisada	25,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.007.199,82	R\$ 305.472,29	30,33%
1015456	2014	(1015456) GONÇALVES DIAS - Tuntum - MA	Povo São Bento de Cima, Zona Rural, Tuntum - MA CEP: 65763000	Tuntum	MA	Inacabada	98,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.793,50	R\$ 909.396,21	89,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
27395	2014	(27395) Bubalina	RUA EURICO DE ARRUDA FILHO, KIOLA SARNEY, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Paralisada	2,60%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.621,36	R\$ 204.124,27	20,00%
1015486	2014	(1015486) Pov.Estiva - Presidente Vargas - MA	RUA DOS COIOTES, Povoado Estiva, Presidente Vargas - MA CEP: 65455000	Presidente Vargas	MA	Paralisada	22,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 204.445,23	20,00%
1016671	2014	(1016671) Polo 11 -Mamede (Henrique Coelho) - Barreirinhas - MA	RUA PROJETADA, Povoado Mamede, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada	46,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.944,34	R\$ 204.388,87	20,00%
1016706	2014	(1016706) UI JOSÉ ALVES DE SOUSA FILHO - Presidente Juscelino - MA	Rua Santa Maria, RURAL, Presidente Juscelino - MA CEP: 65140000	Presidente Juscelino	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.373,54	R\$ 336.723,27	33,00%
1004501	2014	(1004501) Alto Alegre - Sucupira do Riachão - MA	Avenida Roseana Sarney, Alto Alegre, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.041,00	R\$ 969.038,95	95,00%
1018217	2014	(1018217) Terreno Público - Bairro São Paulo - Benedito Leite - MA	Rua São Paulo, São Paulo, Benedito Leite - MA CEP: 65885000	Benedito Leite	MA	Paralisada	36,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 326.998,23	32,00%
30743	2014	(30743) E. M. POVOADO MAIRINHO	RUA PRINCIPAL POVOADO MAIRINHO, RURAL, Primeira Cruz - MA CEP: 65190000	Primeira Cruz	MA	Paralisada	49,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.182,90	R\$ 408.073,16	40,00%
30745	2014	(30745) E. M. POVOADO AREINHAS	RUA BEIRA RIO, RURAL, Primeira Cruz - MA CEP: 65190000	Primeira Cruz	MA	Paralisada	60,88%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.861,82	R\$ 653.991,56	64,00%
1009397	2014	(1009397) 21093784 / UNIDADE ESCOLAR ESTELA LEMOS - Cidelândia - MA	Rua do Campo, São Domingoa, Cidelândia - MA CEP: 65921000	Cidelândia	MA	Inacabada	99,40%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.657,82	R\$ 918.592,05	90,00%
1009421	2014	(1009421) POVOADO CINTURÃO - Jenipapo dos Vieiras - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Paralisada	57,04%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.123,76	R\$ 623.495,48	61,00%
1053853	2016	(1053853) Pov. Arraial - Brejo - MA	RUA NOVA, Pov. arraial, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ -	0,00%
1015272	2014	(1015272) CRISPIANA - Godofredo Viana - MA	RUA PRINCIPAL S/N, CRISPIANA, Godofredo Viana - MA CEP: 65285000	Godofredo Viana	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.802,50	R\$ 153.270,38	15,00%
1015274	2014	(1015274) Povoado Porto Alegre - Governador Luiz Rocha - MA	Estrada Vicinal, Povoado Porto Alegre, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,62%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.179,93	R\$ 153.026,99	15,00%
1015459	2014	(1015459) E.M. DA VILA MARCONY	RUA PROJETADA, VILA MARCONY, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,20%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.630,22	R\$ 204.326,04	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
27393	2014	(27393) Povoado Triângulo	Povoado Triângulo, Zona Rural, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada	22,17%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.433,47	R\$ 510.716,73	50,00%
1015479	2014	(1015479) ESCOLA DO POVOADO VILA BANDEIRANTE	MA 318, POVOADO VILA BANDEIRANTE, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.466,61	R\$ 204.293,32	20,00%
1016186	2014	(1016186) Cana Brava - Água Doce do Maranhão - MA	Povoado Cana Brava, Povoado Cana Brava, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada	23,48%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.019.447,61	R\$ 203.889,52	20,00%
1016188	2014	(1016188) Pov Lagoa Comprida - Arame - MA	Rua Principal, Zona rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 204.445,23	20,00%
1016677	2014	(1016677) ESCOLA OLHO D'ÁGUA SECO - Gonçalves Dias - MA		Gonçalves Dias	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	65,73%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 877.164,65	R\$ 535.070,44	61,00%
1016732	2014	(1016732) Pov Cocal dos Cabritos - Arame - MA	Rua Principal, Zona Rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 204.445,23	20,00%
1016733	2014	(1016733) Pov Calumbi - Arame - MA	Rua Principal, Zona rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,33%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 153.333,92	15,00%
1016734	2014	(1016734) Pov Lagoa Grande - Arame - MA	Rua das Margaridas, Zona rural, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 153.333,92	15,00%
1016736	2014	(1016736) POV.SANTA FÉ - Buriti Bravo - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, ZONA RURAL, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	74,93%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 920.003,53	90,00%
1016741	2014	(1016741) CARANGUEIJO - Matinha - MA	Avenida Principal, RURAL, Matinha - MA CEP: 65218000	Matinha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.918,56	R\$ 367.890,67	36,00%
1003035	2014	(1003035) Povoado São Félix - Governador Luiz Rocha - MA	Estrada Vicinal, Povoado São Félix, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	73,66%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.179,93	R\$ 622.309,76	61,00%
1075434	2014	(1075434) ESCOLA DOIS IRMÃOS - São João do Carú - MA	RUA PRINCIPAL, DOIS IRMÃOS, São João do Carú - MA CEP: 65385000	São João do Carú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,28%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.008.779,16	R\$ 201.755,83	20,00%
1003155	2014	(1003155) TRIZIDELA - Afonso Cunha - MA	Rua Projetada, Centro, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	55,10%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.017.323,68	R\$ 762.992,76	75,00%
1017493	2014	(1017493) Povoado Faixa do Cloves - Governador Nunes Freire - MA	Estrada Vicinal, Povoado Faixa do Cloves, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 204.373,89	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1017651	2014	(1017651) POVOADO BARRO BRANCO - Barra do Corda - MA	RUA DA OLARIA, Centro, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,20%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,43	R\$ 715.308,60	70,00%
1017659	2014	(1017659) Bairro São Sebastião - Governador Nunes Freire - MA	Estrada Vicinal, São Sebastião, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 204.373,89	20,00%
1017660	2014	(1017660) Povoado Boa Esperança Governador Nunes Freire - MA	Estrada Vicinal, Povoado Boa Esperança, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 204.373,89	20,00%
1017664	2014	(1017664) Sede - Nova Iorque - MA	Quadra 11, Centro, Nova Iorque - MA CEP: 65880000	Nova Iorque	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,16%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 684.652,52	67,00%
1017666	2014	(1017666) POV. BRIDO - Palmeirândia - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,14%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.019.096,22	R\$ 183.437,32	18,00%
1017669	2014	(1017669) 5-Sede-Bairro- Campestre - Santa Filomena do Maranhão - MA	Rua Principal, Campestre, Santa Filomena do Maranhão - MA CEP: 65768000	Santa Filomena do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,58%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 582.465,58	57,00%
1017673	2014	(1017673) Santiago - São João dos Patos - MA	Rua Bacuri, Santiago, São João dos Patos - MA CEP: 65665000	São João dos Patos	MA	Inacabada	20,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 204.373,89	20,00%
1004498	2014	(1004498) Bom Lugar - Nova Iorque - MA	Povoado Bom Lugar, Povoado Bom lugar, Nova Iorque - MA CEP: 65880000	Nova Iorque	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,40%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.869,45	R\$ 418.966,48	41,00%
1018401	2014	(1018401) E.M PÓLO CUJUPE	RUA PROJETADA, POVOADO CUJUPE, Alcântara - MA CEP: 65250970	Alcântara	MA	Inacabada	90,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.832,33	R\$ 1.021.832,32	100,00%
1006572	2014	(1006572) SANTA VITÓRIA - Matinha - MA	RUA SANTA VITÓRIA, RURAL, Matinha - MA CEP: 65218000	Matinha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.883,56	R\$ 204.376,71	20,00%
1008023	2014	(1008023) POV. CEDRO - Axixá - MA	RUA PROJETADA, POVOADO CEDRO, Axixá - MA CEP: 65148000	Axixá	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,86%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.500,48	R\$ 521.475,25	51,00%
1008027	2014	(1008027) E. M. J. DEMITO - Balsas MA	POVOADO ILHA DO COCO, POVOADO ILHA DO COCO, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,70%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.955,83	R\$ 204.391,17	20,00%
1008028	2014	(1008028) E.M HERMES FONSECA - Balsas - MA	LOCALIDADE, CURRAL VELHO, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.955,83	R\$ 306.586,75	30,00%
1008029	2014	(1008029) TERRENO POVOADO MALHADA - Balsas - MA	POVOADO MALHADA, POVOADO MALHADA, Balsas - MA CEP: 65800000	Balsas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.955,83	R\$ 204.391,17	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1009393	2014	(1009393) POVOADO MUTUM - Cândido Mendes - MA	Rua Principal, CENTRO, Cândido Mendes - MA CEP: 65280000	Cândido Mendes	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.765,31	R\$ 102.176,53	10,00%
1009470	2014	(1009470) E.M SÃO BENTO - Carolina - MA	ESTRADA VICINAL 01, POVOADO SÃO BENTO, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,48%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.500,48	R\$ 511.250,24	50,00%
1009473	2014	(1009473) U.E. MARLANDE - Godofredo Viana - MA	RUA PRINCIPAL, AURIZONA, Godofredo Viana - MA CEP: 65285000	Godofredo Viana	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,15%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.779,14	R\$ 153.266,87	15,00%
1009410	2014	(1009410) Povoado São João da Mata - Governador Luiz Rocha - MA	Estrada Vicinal, Povoado São João da Mata, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.179,93	R\$ 510.089,96	50,00%
1009418	2014	(1009418) E.M POVOADO FILIPA - Itapecuru Mirim - MA	POVOADO FILIPA, POVOADO FILIPA, Itapecuru Mirim - MA CEP: 65485000	Itapecuru Mirim	MA	Inacabada	30,70%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.793,50	R\$ 286.102,18	28,00%
1009439	2014	(1009439) POV. SÃO PEDRO - Palmeirândia - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.500,48	R\$ 357.875,17	35,00%
1009446	2014	(1009446) BANDEIRA BRANCA - Pinheiro - MA	RUA PROJETADA, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	18,50%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.954,87	R\$ 204.390,97	20,00%
1009448	2014	(1009448) URUCUZAL - Pinheiro - MA	RUA DA ESCOLA, RURAL, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Inacabada	22,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.954,87	R\$ 224.830,07	22,00%
1009454	2014	(1009454) ESCOLA 6 SALAS - RIO GRANDE - Porto Rico do Maranhão - MA	RUA PRINCIPAL, ZONA RURAL, Porto Rico do Maranhão - MA CEP: 65263000	Porto Rico do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,56%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 184.000,70	18,00%
1009486	2014	(1009486) E.M. POVOADO BAIRRO VERMELHO - Santa Inês - MA	RUA DO CAMPO, RURAL, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	44,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.997,10	R\$ 398.578,86	39,00%
1009484	2014	(1009484) Boa União - Santa Quitéria do Maranhão - MA	RUA PROJETADA - POVOADO BOA UNIÃO, ZONA RURAL, Santa Quitéria do Maranhão - MA CEP: 65540000	Santa Quitéria do Maranhão	MA	Inacabada	23,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 153.333,92	15,00%
1009564	2014	(1009564) ESCOLA MUCHINS - São João do Carú - MA	RUA PRINCIPAL, MUCHINS, São João do Carú - MA CEP: 65385000	São João do Carú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,41%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.008.779,16	R\$ 201.755,83	20,00%
1009565	2014	(1009565) ESCOLA SANTARÉM - São João do Carú - MA	RUA DO CAMPO, SANTARÉM, São João do Carú - MA CEP: 65385000	São João do Carú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,37%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.008.779,16	R\$ 201.755,83	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1009567	2014	(1009567) Escola Morro Vermelho - Sucupira do Riachão - MA	Povoado Morro Vermelho, Povoado Morro Vermelho, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada	56,18%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.040,98	R\$ 510.020,48	50,00%
1010163	2014	(1010163) POV BORGES	RUA DA ALEGRIA, RURAL, Tufilândia - MA CEP: 65378000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 153.333,93	15,00%
1010739	2014	(1010739) ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL FORMIGUEIRO - Governador Eugênio Barros - MA	RUA 07 DE SETEMBRO, Centro, Governador Eugênio Barros - MA CEP: 65780000	Governador Eugênio Barros	MA	Inacabada	61,47%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 766.467,00	75,00%
1010740	2014	(1010740) Rua Aldenora - Tufilândia - MA	Rua da Aldenora, Centro, Tufilândia - MA CEP: 65378000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,74%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.007.462,75	R\$ 161.194,04	16,00%
1074186	2014	(1074186) Rua do Sossego - Dom Pedro - MA	Rua do Sossego, Pedro I, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.585,67	R\$ 510.792,83	50,00%
1017657	2014	(1017657) ESCOLA MUNICIPAL POVOADO LIMPEZA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, ZONA RURAL, Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada	73,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.160,96	R\$ 816.928,77	80,00%
1018102	2014	(1018102) JOAO XXIII - Água Doce do Maranhão - MA	AVENIDA PRINCIPAL, Centro, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.832,33	R\$ 235.021,44	23,00%
1009402	2014	(1009402) E.M. POVOADO PORTO DO SIBIL - Formosa da Serra Negra - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada	85,93%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.160,96	R\$ 959.891,31	94,00%
1009478	2014	(1009478) E. M. DO POVOADO SAO ROQUE - Milagres do Maranhão - MA	POVOADO SAO ROQUE, ZONA RURAL, Milagres do Maranhão - MA CEP: 65545000	Milagres do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,63%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.226,14	R\$ 419.112,71	41,00%
1009438	2014	(1009438) Escola Pirâmide II - Paço do Lumiar - MA	Rua dom Pedro I quadra 76, Pirâmide, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Paralisada	52,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.331,56	R\$ 511.165,78	50,00%
1009495	2014	(1009495) Travosa I - Santo Amaro do Maranhão - MA	Travosa I, zona rural, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Paralisada	45,43%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.956,00	R\$ 406.431,90	39,77%
27396	2014	(27396) BUBALINA	RUA C1, BUBALINA, Pinheiro - MA CEP: 65200000	Pinheiro	MA	Paralisada	68,70%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.529.523,36	R\$ 2.258.894,95	64,00%
1017667	2014	(1017667) BAIRRO INÊS - Pirapemas - MA	BAIRRO INÊS, URBANA, Pirapemas - MA CEP: 65460000	Pirapemas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,39%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.929,86	R\$ 2.261.075,09	64,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
27391	2014	(27391) Escola Aluizio de Azevedo	Rua Aluizio de Azevedo, Centro, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada	6,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.529.539,15	R\$ 1.764.769,58	50,00%
27389	2014	(27389) BAIRRO OLHO D'AGUINHA	Rua projetada 1, Olho D'aguinha, Coelho Neto - MA CEP: 65620000	Coelho Neto	MA	Inacabada	88,99%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.313,25	R\$ 3.356.647,59	95,00%
1002826	2014	(1002826) CRUZEIRO ST BÁRBARA - São Luís - MA	RUA PRINCIPAL, CRUZEIRO ST BÁRBARA, São Luís - MA CEP: 65000000	São Luís	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.510.943,81	R\$ 702.188,76	20,00%
1003108	2014	(1003108) JOANA BATISTA	RUA 09, AEROPORTO, Grajaú - MA CEP: 65940000	Grajaú	MA	Inacabada	32,71%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.529.168,44	R\$ 2.046.917,71	58,00%
1003087	2014	(1003087) E. M. VILA NETO CARVALHO - Magalhães de Almeida - MA	RUA NÉ PORTUGAL, VILA NETO CARVALHO, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,16%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.529.981,72	R\$ 1.764.990,86	50,00%
1017663	2014	(1017663) E. M. BAIRRO NOVO TEMPO - Matões do Norte - MA	AVENIDA MATÕES DO NORTE, Centro, Matões do Norte - MA CEP: 65468000	Matões do Norte	MA	Inacabada	15,84%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.923,86	R\$ 812.572,49	23,00%
29534	2014	(29534) E. M. POVOADO MELANCIA	RUA PROJETADA, POVOADO, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada	61,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.529.981,72	R\$ 3.529.981,71	100,00%
1010566	2014	(1010566) E. M. DO POVOADO SITIO DO MEIO - Milagres do Maranhão - MA	RUA PROJETADA, ZONA RURAL, Milagres do Maranhão - MA CEP: 65545000	Milagres do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.929,86	R\$ 706.585,97	20,00%
1010579	2014	(1010579) E.M DO SOL NASCENTE	AVENIDA PRINCIPAL, VILA CONCEIÇÃO, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,85%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.533.951,39	R\$ 530.092,71	15,00%
1017658	2014	(1017658) E.M. BAIRRO VILA VIANA	Rua do Aeroporto, Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada	31,83%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.929,86	R\$ 1.766.464,92	50,00%
1097410	2019	(1097410) Escola Professor José Raimundo Rodrigues Amorim - Sítio Novo - MA	AV. IDEVALDO, Centro, Sítio Novo - MA CEP: 65925000	Sítio Novo	MA	Paralisada	1,12%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.081.294,95	R\$ -	0,00%
1102994	2020	(1102994) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - Matões - MA	Rua Roberto Carlos, Santa Helena, Matões - MA CEP: 65645000	Matões	MA	Paralisada	37,40%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.155.803,67	R\$ 1.389.469,60	33,47%
1101623	2020	(1101623) ESCOLA PEQUENO DAVI - Maranhãozinho - MA	RUA VALDINAR MONTEIRO, CENTRO, Maranhãozinho - MA CEP: 65283000	Maranhãozinho	MA	Paralisada	1,05%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.155.803,67	R\$ 545.000,00	13,13%
1102416	2020	(1102416) ESCOLA BAIRRO CARDOSO - 12 SALAS - Monção - MA	Rua principal, Centro, Monção - MA CEP: 65360000	Monção	MA	Paralisada	26,40%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.155.803,67	R\$ 650.000,00	15,66%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1102574	2020	(1102574) E.M. Triangulo - Miranda do Norte - MA	rua projetada - 14 quadra 34, bairro triangulo, Miranda do Norte - MA CEP: 65495000	Miranda do Norte	MA	Paralisada	1,01%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.155.803,67	R\$ 612.194,24	14,75%
1001479	2013	(1001479) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Paraibano - MA	RUA BANDEIRANTE, Residencial João Furtado, Paraibano - MA CEP: 65670000	Paraibano	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.628.853,80	R\$ 814.426,90	50,00%
25659	2013	(25659) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	RUA PROJETADA C/RUA ANTONIO BURITIRANA S/N, BAIRRO ALTAMIRA I, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,26%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 368.671,84	20,00%
1012700	2014	(1012700) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA 06, NOVO JARDIM, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Paralisada	27,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 460.728,01	25,00%
1012701	2014	(1012701) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	RUA SÃO JOÃO, CENTRO, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Paralisada	16,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1012713	2014	(1012713) Res. Sebastião Regis Eneas	Avenida Principal 01, Residencial Regis Eneas, Imperatriz - MA CEP: 65900000	Imperatriz	MA	Inacabada	21,27%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1012720	2014	(1012720) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua da Paz, Porto do Braga, Raposa - MA CEP: 65138000	Raposa	MA	Paralisada	50,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 645.019,23	35,00%
1001756	2013	(1001756) LOTE URBANO PAC 2 VALETA 	RUA ARISTON FERREIRA LIMA, VALETA, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Paralisada	79,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 1.382.236,81	75,00%
1001765	2013	(1001765) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	TRAVESSA 02, Centro, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Inacabada	21,35%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.452,03	21,78%
1001766	2013	(1001766) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	rua principal, queimadas, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Inacabada	8,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.452,03	21,78%
1001767	2013	(1001767) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	rua 03, conj desemb emésio de araujo, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Inacabada	16,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.452,03	21,78%
1002395	2013	(1002395) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua Piauí, Vila Zé Henrique, Buriti Bravo - MA CEP: 65685000	Buriti Bravo	MA	Inacabada	43,18%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 773.901,15	41,99%
1004846	2013	(1004846) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA 7 DE SETEMBRO, FORMIGUEIRO, Governador Eugênio Barros - MA CEP: 65780000	Governador Eugênio Barros	MA	Paralisada	26,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 479.206,19	26,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005806	2013	(1005806) Creche do Bairro Nova Carolina	Rua São José, Nova Carolina, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Paralisada	42,22%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 774.112,12	42,00%
1006591	2013	(1006591) Creche do Bairro Saramanta	Avenida Principal, Saramanta, Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 400.027,03	21,71%
1006592	2013	(1006592) Creche do Conjunto Paranhã IV.	Avenida 05., Conjunto Paranhã IV., Paço do Lumiar - MA CEP: 65137000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,07%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 400.027,03	21,71%
1009098	2014	(1009098) Creche professora Maria José Marques Muniz	rua projetada, vila mariana, Pindaré-Mirim - MA CEP: 65370000	Pindaré-Mirim	MA	Inacabada	21,60%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 774.023,07	42,00%
1009138	2013	(1009138) JARDIM EUROPA	RUA 13, JARDIM EUROPA, Porto Franco - MA CEP: 65970000	Porto Franco	MA	Inacabada	99,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 1.197.967,09	65,00%
1009144	2013	(1009144) CRECHE DO SOLDADINHO	RUA DIDI GOMES, SOLDADINHO, Vargem Grande - MA CEP: 65430000	Vargem Grande	MA	Paralisada	61,27%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 1.234.738,08	67,00%
1011062	2014	(1011062) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003	Rua Perimetral Eugênio Coutinho, Pampulha, Caxias - MA CEP: 65600000	Caxias	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 1.290.038,46	70,00%
1011063	2014	(1011063) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua Projetada, Cidade Nova, Maracaçumé - MA CEP: 65289000	Maracaçumé	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 405.727,03	22,02%
1012696	2014	(1012696) CRECHE BAIRRO D'AREIA	RUA PROJETADA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, BAIRRO D'AREIA, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 460.728,02	25,00%
1012699	2014	(1012699) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Entre as ruas Primeiro de maio e Francisco C Rodrigues, Centro, Bequimão - MA CEP: 65248000	Bequimão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,02%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1012719	2014	(1012719) RUA DA RECICLAGEM, BAIRRO ESTRADA DE MATOES	RUA DA RECICLAGEM., BAIRRO, Pirapemas - MA CEP: 65460000	Pirapemas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1012721	2014	(1012721) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	Rua Osvaldo Cruz, Vila Adelaide Cabral, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,63%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ -	0,00%
1014649	2014	(1014649) Creche Boa Vista do Gurupi	Avenida Roseana Sarney, centro, Boa Vista do Gurupi - MA CEP: 65292900	Boa Vista do Gurupi	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1014650	2014	(1014650) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	RUA PROJETADA, BAIRRO VILA ESPERANÇA, Bom Jardim - MA CEP: 65380000	Bom Jardim	MA	Paralisada	21,76%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ -	0,00%
1001713	2013	(1001713) CRECHE DO SAAE 	RUA ANTONIO LOBO, Centro, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,12%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.951,28	21,81%
1001751	2013	(1001751) CRECHE DO BAIRRO VILA CAPELOZZA	Avenida Juscelino Kubitscheck, VILA CAPELOZZA, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 407.152,03	22,09%
1001752	2013	(1001752) VILA NONATO-PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	AVENIDA PAULO RAMOS, zona urbana, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,65%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.452,03	21,78%
1001758	2013	(1001758) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 004	RUA 03, CONJUNTO HABITAR, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 404.323,78	21,94%
1001759	2013	(1001759) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA 13 - AGROVEMA, Agrovema, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,26%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 479.074,93	26,00%
1001946	2013	(1001946) CRECHE PROINFÂNCIA T- 1 ENTRONCAMENTO	RUA SANTA TEREZINHA, Entroncamento, Itapecuru Mirim - MA CEP: 65485000	Itapecuru Mirim	MA	Inacabada	21,19%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 368.582,42	20,00%
1016500	2014	(1016500) TREZIDELA 	RUA SÃO RAIMUNDO, TRIZIDELA, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	25,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1016501	2014	(1016501) CERAMICA	Rua Rio Juruá, Ceramica, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ -	0,00%
1004842	2013	(1004842) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA PROJETADA 01, SANTO ANTONIO, Anapurus - MA CEP: 65525000	Anapurus	MA	Inacabada	11,46%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 402.877,03	21,86%
1004957	2013	(1004957) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Travessa Rio dos Sonhos, Centro, Bom Jesus das Selvas - MA CEP: 65395000	Bom Jesus das Selvas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	19,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 404.801,28	21,97%
1004958	2013	(1004958) ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	RUA JOÃO PESSOA, Centro, Olho d'Água das Cunhãs - MA CEP: 65706000	Olho d'Água das Cunhãs	MA	Inacabada	20,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1005576	2013	(1005576) Creche Jardim Gloria	RUA AULIDIA GONÇALVES SANTOS, Jardim Gloria, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 410.001,17	22,25%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005577	2013	(1005577) Creche Vila Ildemar	RUA PRINCIPAL ENTRE A Q168 E Q160, Vila Ildemar, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 407.279,63	22,10%
1009139	2013	(1009139) Bairro da Baixinha	Travessa da Alegria, Baixinha, Santa Helena - MA CEP: 65208000	Santa Helena	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1011061	2014	(1011061) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001	RUA PROJETADA DE QUADRA 12, RESIDENCIAL TERRA DO SOL, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 276.436,81	15,00%
1004956	2013	(1004956) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	TRAVESSA VITOR LOBATO, LIMIRIQUEI, Anajatuba - MA CEP: 65490000	Anajatuba	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 401.452,03	21,78%
1012706	2014	(1012706) VILA ISAMARA	Rua Nova, Vila Isamara, Chapadinha - MA CEP: 65500000	Chapadinha	MA	Paralisada	67,22%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 921.456,05	50,00%
1012707	2014	(1012707) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002	Rua Piauí, Residencial José de Sousa Almeida, Chapadinha - MA CEP: 65500000	Chapadinha	MA	Paralisada	53,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 829.310,43	45,00%
1017017	2014	(1017017) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA - CEBOLA	RUA DA EXPOEMA, Cebola, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	58,93%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 1.013.568,76	55,00%
1006074	2013	(1006074) BAIRRO JOSÉ CORDEIRO	RUA IRACY DIAS PINHEIRO, VILA JOSÉ CORDEIRO, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.842.912,09	R\$ 829.326,89	45,00%
1102576	2020	(1102576) Escola Infantil Bairro Santa Cruz - Miranda do Norte - MA	Rua 500, Centro, Miranda do Norte - MA CEP: 65495000	Miranda do Norte	MA	Paralisada	1,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.545.124,65	R\$ 550.000,00	21,63%
1103052	2020	(1103052) CRECHE MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO (TURMINHA DA MÔNICA) - Igarapé do Meio - MA	AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, VILA SÃO MARCOS, Igarapé do Meio - MA CEP: 65000345	Igarapé do Meio	MA	Paralisada	11,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.545.124,65	R\$ 381.386,93	15,00%
20191	2013	(20191) Creche Vila Sarney	Vila Sarney, Maracanã, São Luís - MA CEP: 65099100	São Luís	MA	Inacabada	18,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 249.224,33	20,61%
1012710	2014	(1012710) Proinfancia Tipo B - Vale do Sol	Rui Vital Brasil c/ Gonçalves Dias, Vale do Sol, Imperatriz - MA CEP: 65900000	Imperatriz	MA	Inacabada	21,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 181.354,68	15,00%
1001850	2013	(1001850) CRECHE DA CERÂMICA	AVENIDA CASTELO BRANCO, BAIRRO DA CERÂMICA, Vargem Grande - MA CEP: 65430000	Vargem Grande	MA	Paralisada	66,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 761.575,33	62,99%
1012693	2014	(1012693) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003		Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	47,78%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 459.431,86	38,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1012695	2014	(1012695) CRECHE DA COHAB II	VP 6, COHAB II, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 338.519,63	28,00%
1015725	2014	(1015725) Creche Centro	rua mirador e rua são jose, centro, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,47%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 120.903,12	10,00%
1002606	2013	(1002606) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua da Liberdade, Liberdade, Presidente Juscelino - MA CEP: 65140000	Presidente Juscelino	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,68%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 181.354,68	15,00%
1017339	2014	(1017339) POVOADO DE REMANSO	RUA SANTA BÁRBARA, Povoado de Remanso, Porto Rico do Maranhão - MA CEP: 65263000	Porto Rico do Maranhão	MA	Inacabada	25,61%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 265.986,87	22,00%
1003889	2013	(1003889) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	RUA PRES. SARNEY, POVOADO CURVA DA MATA DO BOI, Bela Vista do Maranhão - MA CEP: 65350000	Bela Vista do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 216.346,50	17,89%
1004850	2013	(1004850) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	RUA, Centro, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	4,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 217.771,50	18,01%
1004848	2013	(1004848) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002	AV. 01, LOTEAMENTO ITAMAR GUARÁ, Imperatriz - MA CEP: 65900000	Imperatriz	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 408.577,03	33,79%
1009109	2014	(1009109) CRECHE	RUA PROJETADA, Centro, Arixá - MA CEP: 65108000	Arixá	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 459.431,86	38,00%
1011060	2014	(1011060) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002	AVENIDA DOM BOSCO, NOVO BACABAL, Bacabal - MA CEP: 65700000	Bacabal	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,13%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 253.913,99	21,00%
1004327	2013	(1004327) PROJETO 2 CONVENCIONAL	RUA RIO BRANCO, S/Nº, CENTRO, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.209.031,22	R\$ 265.986,87	22,00%
18463	2011	(18463) Povoado Vila do Incra	Povoado Vila do Incra, Centro, Santa Luzia - MA CEP: 65390000	Santa Luzia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,48%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 459.994,86	R\$ 229.997,43	50,00%
18624	2011	(18624) UNIDADE INTEGRADA HERCULANA VIEIRA I	RUA COMANDANTE JOSÉ SANTOS, CEARA, Cururupu - MA CEP: 65268000	Cururupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	78,84%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.970,84	R\$ 367.478,13	75,00%
18760	2011	(18760) Rua da Liberdade	Rua da Liberdade, Centro, Buriticupu - MA CEP: 65393000	Buriticupu	MA	Inacabada	98,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 489.999,89	100,00%
18781	2011	(18781) BURITIZINHO	Rua da Piscina, Povoado Buritizinho, Buriticupu - MA CEP: 65393000	Buriticupu	MA	Inacabada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 489.999,88	100,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
18189	2011	(18189) Quadra da escola Castro Alves	Rua Mal. Castelo Branco, Centro, São Pedro da Água Branca - MA CEP: 65920000	São Pedro da Água Branca	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	92,92%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 489.999,89	100,00%
18123	2011	(18123) rua 7 de setembro	rua 7 de setembro, centro, São Francisco do Brejão - MA CEP: 65929000	São Francisco do Brejão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,78%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 244.999,95	50,00%
18729	2011	(18729) CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I	RUA HIGINO RIBEIRO, Centro, Nova Olinda do Maranhão - MA CEP: 65274000	Nova Olinda do Maranhão	MA	Inacabada	26,05%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.965,82	R\$ 244.982,91	50,00%
18422	2011	(18422) RUA PONTE NOVA	Rua PONTE NOVA, BANANAL, Governador Edison Lobão - MA CEP: 65928000	Governador Edison Lobão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 489.999,89	100,00%
18754	2011	(18754) Ginásio Poliesportivo Manoel de Nazareth dos Santos	Rua do Grupo, Centro, Conceição do Lago-Açu - MA CEP: 65340000	Conceição do Lago- Açu	MA	Inacabada	70,64%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 490.000,00	R\$ 377.300,00	77,00%
18430	2011	(18430) QUADRA COBERTA DA E.A.S FURTADO	Avenida Marechal Silva Filho, Centro, Araguañã - MA CEP: 65368000	Araguañã	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.631,05	R\$ 244.815,53	50,00%
18190	2011	(18190) Quadra da escola henrique II	RUA COLARES MOREIRA, São José, São Pedro da Água Branca - MA CEP: 65920000	São Pedro da Água Branca	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	91,24%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.999,89	R\$ 489.999,89	100,00%
1017060	2014	(1017060) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013	Avenida São José, Pedreira, Bacuri - MA CEP: 65270000	Bacuri	MA	Paralisada	31,11%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,89	R\$ 254.958,45	50,00%
26077	2014	(26077) QUADRA POLIESPORTIVA TIRADENTES	RUA DOM REINALDO, Filipinho, Peritoró - MA CEP: 65418000	Peritoró	MA	Inacabada	27,05%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,34	R\$ 122.399,84	24,00%
26050	2012	(26050) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	RUA DO CAMPO ,S/N, MURICI, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	33,77%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.791,99	R\$ 101.958,40	20,00%
1013030	2014	(1013030) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Pedreiras - MA	Rua Santo Antonio, Seringal, Pedreiras - MA CEP: 65725000	Pedreiras	MA	Inacabada	21,07%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.995,39	R\$ 275.397,52	54,00%
1013031	2014	(1013031) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pedreiras - MA	AVENIDA DOS LAGES, ZONA RURAL, Pedreiras - MA CEP: 65725000	Pedreiras	MA	Inacabada	73,20%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 285.600,00	56,00%
1014963	2014	(1014963) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Varas - Barreirinhas - MA	RUA DO POVOADO, POVOADO VARAS (ZONA RURAL), Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Paralisada	25,68%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,46	R\$ 101.996,29	20,00%
1014964	2014	(1014964) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 - Caxias - MA	Rua Principal, , Caxias - MA CEP: 65600000	Caxias	MA	Paralisada	73,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 362.100,00	71,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1014978	2014	(1014978) U.E Antonio Bispo dos Santos - Timon - MA	Rua Projetada 01, Localidade Campo Grande, Timon - MA CEP: 65630000	Timon	MA	Inacabada	99,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 459.000,00	90,00%
1015653	2014	(1015653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Boa Vista - Barreirinhas - MA	RUA DO POVOADO, BOA VISTA, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,46	R\$ 101.996,29	20,00%
1015683	2014	(1015683) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Icatu - MA	Rua Principal, Sertãozinho, Icatu - MA CEP: 65170000	Icatu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,52%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 506.211,32	R\$ 167.049,73	33,00%
1015682	2014	(1015682) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Icatu - MA	Rua Duque de Caxias, Centro, Icatu - MA CEP: 65170000	Icatu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,19	R\$ 101.957,04	20,00%
22667	2011	(22667) QUADRA POLIESPORTIVA EURENICE	RUA DO CAJUEIRO, VILA INDEPENDÊNCIA, Peritoró - MA CEP: 65418000	Peritoró	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,34%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.980,20	R\$ 254.990,10	50,00%
1000936	2013	(1000936) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Governador Luiz Rocha - MA	Rua Castelo Branco, Centro, Governador Luiz Rocha - MA CEP: 65795000	Governador Luiz Rocha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	76,73%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 357.000,00	70,00%
1001412	2013	(1001412) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Raposa - MA	Avenida Principal, Centro, Raposa - MA CEP: 65138000	Raposa	MA	Paralisada	93,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.993,75	R\$ 423.294,83	83,00%
1002068	2013	(1002068) Construção de Quadra E.M São José Pov. Casca Grossa - Cachoeira Grande - MA	POVOADO CASCA GROSSA, , Cachoeira Grande - MA CEP: 65165000	Cachoeira Grande	MA	Inacabada	78,58%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 331.476,45	65,00%
1002071	2013	(1002071) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Caxias - MA	Rua José Sarney, , Caxias - MA CEP: 65600000	Caxias	MA	Inacabada	57,02%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 81.600,00	16,00%
1016608	2014	(1016608) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008/2013 - Codó - MA	1º Travessa Antônio Alexandre, São Benedito, Codó - MA CEP: 65400000	Codó	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	47,99%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.080,21	R\$ 167.996,47	33,00%
1017062	2014	(1017062) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bacuri - MA	POV MADRAGOA, ZONA RURAL, Bacuri - MA CEP: 65270000	Bacuri	MA	Paralisada	28,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,89	R\$ 101.983,38	20,00%
1003187	2013	(1003187) POV. SANTA MARIA PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Jenipapo dos Vieiras - MA	RUA PRINCIPAL, RURAL, Jenipapo dos Vieiras - MA CEP: 65962000	Jenipapo dos Vieiras	MA	Inacabada	87,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,19	R\$ 443.513,12	87,00%
1017880	2014	(1017880) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Boa Vista do Gurupi - MA	Rua Faustino Moura, Centro, Boa Vista do Gurupi - MA CEP: 65292000	Boa Vista do Gurupi	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,91%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.932,07	R\$ 183.575,54	36,00%
30946	2013	(30946) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Benedito Gonçalves Machado, Centro, Buriti - MA CEP: 65515000	Buriti	MA	Inacabada	55,85%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.948,38	R\$ 316.168,00	62,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007683	2014	(1007683) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Anajatuba - MA	ESTRADA DO AFOGA, POVOADO AFOGA, Anajatuba - MA CEP: 65490000	Anajatuba	MA	Paralisada	43,77%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 382.472,82	75,00%
1081066	2014	(1081066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Apicum-Açu - MA	Rua Principal do Povoado, rural, Apicum-Açu - MA CEP: 65275000	Apicum-Açu	MA	Inacabada	60,34%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,89	R\$ 423.271,99	83,01%
1007743	2014	(1007743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Cidade Nova - Barreirinhas - MA	RUA DOMINGOS DUTRA, CIDADE NOVA, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,52%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,46	R\$ 101.996,29	20,00%
1007744	2014	(1007744) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Mamede Barreirinhas - MA	POVOADO MAMEDE, ZONA RURAL, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada	25,16%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,46	R\$ 101.996,29	20,00%
1007745	2014	(1007745) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta - Aeroporto - Barreirinhas - MA	RUA DA EXPOEMA, Aeroporto, Barreirinhas - MA CEP: 65590000	Barreirinhas	MA	Inacabada	27,82%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,46	R\$ 101.996,29	20,00%
1007797	2013	(1007797) Construção de Quadra E.M Prof Maria Celeste Marques - Sede - Cachoeira Grande - MA	Rua Projetada, Centro, Cachoeira Grande - MA CEP: 65165000	Cachoeira Grande	MA	Inacabada	38,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 254.981,88	50,00%
1007833	2014	(1007833) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Cedral - MA	Avenida Principal, Centro, Cedral - MA CEP: 65260000	Cedral	MA	Paralisada	59,81%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,89	R\$ 254.718,36	49,95%
1007869	2014	(1007869) Quadra João Palmeira - Cidelândia - MA	Avenida 21 de Setembro, Assentamento Sol Brilhante, Cidelândia - MA CEP: 65921000	Cidelândia	MA	Inacabada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.894,70	R\$ 494.597,86	97,00%
1007870	2014	(1007870) Quadra da Viração - Cidelândia - MA	Rua Nova, Povoado Viração, Cidelândia - MA CEP: 65921000	Cidelândia	MA	Inacabada	94,27%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.894,70	R\$ 254.947,35	50,00%
1007895	2013	(1007895) Povoado Palmeiral-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Esperantinópolis - MA	RUA ADRIANO RODRIGUES, Rural, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	47,02%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.917,54	R\$ 214.165,36	42,00%
1007966	2014	(1007966) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lagoa do Mato - MA	Rua Principal, Zona Rural, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683000	Lagoa do Mato	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,66%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,49	R\$ 101.992,70	20,00%
1007967	2014	(1007967) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Lagoa do Mato - MA	Povoado Cedro, Zona Rural, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683000	Lagoa do Mato	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	70,42%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,49	R\$ 101.992,70	20,00%
1007978	2014	(1007978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Loreto - MA	RUA AUGUSTO MARTINS REIS, Centro, Loreto - MA CEP: 65895000	Loreto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.162,70	R\$ 238.836,47	47,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007977	2014	(1007977) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Loreto - MA	AVENIDA BALSAS, Centro, Loreto - MA CEP: 65895000	Loreto	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,99%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.923,60	R\$ 168.252,62	33,00%
1008065	2014	(1008065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Parnarama - MA	Povoado Olho D'água, Povoado Olho D'água, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada	57,85%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 280.500,00	55,00%
1008066	2014	(1008066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Parnarama - MA	Povoado Brejo do São Felix, Pov. Brejo do São Felix, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada	88,85%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 408.000,00	80,00%
1008067	2014	(1008067) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Parnarama - MA	Povoado Brejinho do Ismael, Centro, Parnarama - MA CEP: 65640000	Parnarama	MA	Inacabada	64,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 316.200,00	62,00%
1008151	2014	(1008151) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Presidente Sarney - MA	Rua Principal - POV. GALIZA, POV. GALIZA, Presidente Sarney - MA CEP: 65204000	Presidente Sarney	MA	Inacabada	94,44%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.699,94	R\$ 455.129,94	90,00%
1008172	2014	(1008172) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013	RUA GRANDE, POV. SÃO MIGUEL, Rosário - MA CEP: 65150000	Rosário	MA	Paralisada	30,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,72	R\$ 142.776,68	28,00%
1008262	2014	(1008262) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São João dos Patos - MA	Rua Gonçalves Moreira, Centro, São João dos Patos - MA CEP: 65665000	São João dos Patos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	97,60%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,54	R\$ 484.499,56	95,00%
1008355	2014	(1008355) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Urbano Santos - MA	avenida santos carvalho, QUEIMADAS, Urbano Santos - MA CEP: 65530000	Urbano Santos	MA	Paralisada	54,51%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.971,80	R\$ 254.985,90	50,00%
26072	2012	(26072) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua 01, Bela Vista, Turiaçu - MA CEP: 65278000	Turiaçu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	62,07%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.748,64	R\$ 507.748,64	100,00%
26045	2012	(26045) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Projetada, Aeroporto, São Bento - MA CEP: 65235000	São Bento	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.937,71	R\$ 254.968,85	50,00%
26066	2012	(26066) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua da Vaquejada, Vila Sabry, Bom Jesus das Selvas - MA CEP: 65395000	Bom Jesus das Selvas	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	58,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.447,89	R\$ 509.447,89	100,00%
26085	2012	(26085) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	TRAVESSA 2, Centro, Bela Vista do Maranhão - MA CEP: 65335000	Bela Vista do Maranhão	MA	Inacabada	26,18%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,19	R\$ 382.338,89	75,00%
26044	2012	(26044) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua José Inácio da Silva, Mundo Novo, Amarante do Maranhão - MA CEP: 65923000	Amarante do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,25%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 504.199,04	100,00%
1012942	2014	(1012942) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Satubinha - MA	MA - 321, Centro, Satubinha - MA CEP: 65709000	Satubinha	MA	Inacabada	31,58%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 101.992,75	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1013026	2014	(1013026) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Marajá do Sena - MA	POVOADO CHAPADA DO GRANDE, POVOADO, Marajá do Sena - MA CEP: 65714000	Marajá do Sena	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,93%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.637,09	R\$ 101.927,42	20,00%
1013028	2014	(1013028) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Montes Altos - MA	Rua São Francisco, Centro, Montes Altos - MA CEP: 65936000	Montes Altos	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,89%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.190,88	R\$ 100.838,18	20,00%
1014756	2014	(1014756) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Turilândia - MA	Travessa Boa Esperança, Centro, Turilândia - MA CEP: 65276000	Turilândia	MA	Inacabada	12,23%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,68	R\$ 254.999,84	50,00%
1014957	2014	(1014957) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Afonso Cunha - MA	POVOADO SÃO FRANCISCO DO BRAGA, ZONA RURAL, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%
1014960	2014	(1014960) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Arame - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, RURAL, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.985,11	R\$ 101.997,02	20,00%
1014962	2014	(1014962) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bacurituba - MA	Povoado Chapada dos Barros, Zona Rural, Bacurituba - MA CEP: 65233000	Bacurituba	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,50%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.743,05	R\$ 173.312,64	34,00%
1014965	2014	(1014965) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 - Codó - MA	Rua do Comércio, , Codó - MA CEP: 65400000	Codó	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	86,89%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.883,39	R\$ 418.104,39	82,00%
1014968	2014	(1014968) Quadra Escola Francisco Oliveira Dias - Paço do Lumiar - MA	Rua Principal, Porto do Mocajutuba, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada	46,95%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.989,93	R\$ 254.991,42	50,00%
1014970	2014	(1014970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Palmeirândia - MA	POVOADO SAO PEDRO, Centro, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,75%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.935,69	R\$ 295.762,71	58,00%
1014971	2014	(1014971) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Palmeirândia - MA	SAO MIGUEL, SAO MIGUEL, Palmeirândia - MA CEP: 65238000	Palmeirândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	64,48%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.935,69	R\$ 254.967,85	50,00%
27743	2012	(27743) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	pov são josé da manta, zona rural, Pio XII - MA CEP: 65707000	Pio XII	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	24,82%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 482.568,16	R\$ 241.284,08	50,00%
1015671	2014	(1015671) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Duque Bacelar - MA	Povoado Órfão, Z.Rural, Duque Bacelar - MA CEP: 65625000	Duque Bacelar	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%
1015672	2014	(1015672) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Duque Bacelar - MA	Povoado Tabuleiro, Z.Rural, Duque Bacelar - MA CEP: 65625000	Duque Bacelar	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015710	2014	(1015710) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Penalva - MA	Rua do Comercio, Povoado Jacare, Penalva - MA CEP: 65213000	Penalva	MA	Inacabada	25,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,68	R\$ 254.999,84	50,00%
1015712	2014	(1015712) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Peri Mirim - MA	Rua Presidente Vargas, Campo de pouso, Peri Mirim - MA CEP: 65245000	Peri Mirim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	7,33%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.229,88	R\$ 101.845,98	20,00%
1015716	2014	(1015716) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Poção de Pedras - MA	Estrada da vitoria, Centro, Poção de Pedras - MA CEP: 65740000	Poção de Pedras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	65,35%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 499.549,97	R\$ 99.909,99	20,00%
22651	2011	(22651) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	RUA JOSÉ VIANA, S/N, AVIAÇÃO, Cândido Mendes - MA CEP: 65280000	Cândido Mendes	MA	Inacabada	19,71%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.918,86	R\$ 382.439,15	75,00%
22659	2011	(22659) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Nelson Machado	Rua Tiradentes, Areia Branca, Cururupu - MA CEP: 65268000	Cururupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	68,73%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.125,93	R\$ 509.125,92	100,00%
22648	2011	(22648) Povoado Faisa	Rua Principal, faisa, Buriticupu - MA CEP: 65393000	Buriticupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 504.199,04	100,00%
22649	2011	(22649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Dom Moto, Colégio Agrícola, Buriticupu - MA CEP: 65393000	Buriticupu	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	98,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 504.199,04	100,00%
22668	2011	(22668) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Getúlio Vargas, Residencial Pindaré, Pindaré-Mirim - MA CEP: 65370000	Pindaré-Mirim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,99%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.858,42	R\$ 252.429,21	50,00%
22653	2011	(22653) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Avenida Brasil, Nova Carolina, Carolina - MA CEP: 65980000	Carolina	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 418.255,58	R\$ 313.691,68	75,00%
1000929	2013	(1000929) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Dom Pedro - MA	Av Gonçalves Dias, Centro, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	100,00%
1000930	2013	(1000930) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Dom Pedro - MA	Rua Santa Teresinha, Centro, Dom Pedro - MA CEP: 65765000	Dom Pedro	MA	Inacabada	42,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	100,00%
1000934	2013	(1000934) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Fortuna - MA	Rua Casemiro de Abreu, Centro, Fortuna - MA CEP: 65695000	Fortuna	MA	Inacabada	75,73%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.986,73	R\$ 413.089,25	81,00%
1000935	2013	(1000935) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Fortuna - MA	Rua Nova, Centro, Fortuna - MA CEP: 65695000	Fortuna	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,78%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.986,73	R\$ 367.190,45	72,00%
1000937	2013	(1000937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Governador Nunes Freire - MA	Rua da Assembléia, Povoado CR Almeida, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada	32,62%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1000944	2013	(1000944) Construção de Quadra EM Maria do Rosário/Barriguda-Magnífica - Itapecuru Mirim - MA	Pov. Barriguda - Magnífica, Pov. Barriguda - Magnífica, Itapecuru Mirim - MA CEP: 65485000	Itapecuru Mirim	MA	Inacabada	25,37%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 254.981,88	50,00%
1000970	2013	(1000970) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Luís Gonzaga do Maranhão - MA	POVOADO SÃO DOMINGOS DOS CASTRO, POVOADO SÃO DOMINGOS DO CASTRO, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA CEP: 65708000	São Luís Gonzaga do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	95,35%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 484.500,00	95,00%
1001410	2013	(1001410) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Arame - MA	RUA BARÃO DE GRAJAÚ, Centro, Arame - MA CEP: 65945000	Arame	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,19	R\$ 101.957,04	20,00%
1002065	2013	(1002065) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Buriti - MA	Comunidade Quilombola, Z.Rural, Buriti - MA CEP: 65515000	Buriti	MA	Inacabada	59,96%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1002075	2013	(1002075) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paulo Ramos - MA	Avenida Nossa Senhora de Fátima, Bairro São Raimundo, Paulo Ramos - MA CEP: 65716000	Paulo Ramos	MA	Inacabada	34,92%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.910,84	R\$ 101.982,17	20,00%
1002070	2013	(1002070) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013	RUA DO CAMPO, Centro, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	43,68%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.980,40	R\$ 382.485,30	75,00%
1002342	2013	(1002342) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Igarapé Grande - MA	Rua Projetada, Centro, Igarapé Grande - MA CEP: 65720000	Igarapé Grande	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	54,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1002438	2013	(1002438) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santo Antônio dos Lopes - MA	Povoado Lagoa Nova, Povoado, Santo Antônio dos Lopes - MA CEP: 65730000	Santo Antônio dos Lopes	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.886,00	R\$ 254.443,00	50,00%
1002439	2013	(1002439) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Afonso Cunha - MA	POVOADO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL, Afonso Cunha - MA CEP: 65505000	Afonso Cunha	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	58,47%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	100,00%
1017068	2014	(1017068) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Turilândia - MA	Trav. São Francisco, Bairro Santo Antonio, Turilândia - MA CEP: 65276000	Turilândia	MA	Inacabada	11,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,68	R\$ 101.999,94	20,00%
1003186	2013	(1003186) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Fortuna - MA	Avenida Nilton Belo, Centro, Fortuna - MA CEP: 65695000	Fortuna	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.986,73	R\$ 101.997,35	20,00%
1003194	2013	(1003194) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Tufilândia - MA	Rua da Pista, CENTRO, Tufilândia - MA CEP: 65387000	Tufilândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,19%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.233,68	R\$ 203.693,47	40,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1003379	2013	(1003379) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Matinha - MA	Av. Principal, Povoado Preguiça II, Matinha - MA CEP: 65218000	Matinha	MA	Inacabada	39,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.965,19	R\$ 254.982,60	50,00%
1004413	2013	(1004413) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Governador Nunes Freire - MA	Estrada Vicinal, Povoado Vila Nova, Governador Nunes Freire - MA CEP: 65284000	Governador Nunes Freire	MA	Inacabada	35,69%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1004484	2013	(1004484) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Benedito Leite - MA	Rua Vieira da Silva, Centro, Benedito Leite - MA CEP: 65885000	Benedito Leite	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,19%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,27	R\$ 203.999,70	40,00%
1004524	2013	(1004524) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Paulo Ramos - MA	Povoado Jejuí, Povoado Jejuí, Paulo Ramos - MA CEP: 65716000	Paulo Ramos	MA	Inacabada	29,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.910,84	R\$ 254.955,42	50,00%
1004525	2013	(1004525) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Paulo Ramos - MA	Rua Principal, Povoado Cassiano de Freitas, Paulo Ramos - MA CEP: 65716000	Paulo Ramos	MA	Inacabada	44,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.910,84	R\$ 254.955,42	50,00%
1004486	2013	(1004486) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA	Rua Projetada, Z.RURAL, Igarapé Grande - MA CEP: 65720000	Igarapé Grande	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,41%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
30950	2013	(30950) Quadra Escolar Padre Antônio Ferraris2	AVENIDA JOÃO MACHADO DE ARAÚJO ROSA, Centro, Aldeias Altas - MA CEP: 65610000	Aldeias Altas	MA	Inacabada	23,19%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 488.135,38	R\$ 136.677,92	28,00%
30951	2013	(30951) Quadra Escolar Creche Tia Anália AraújoCoberta 001	Rua Antônio Torres, Centro, Aldeias Altas - MA CEP: 65610000	Aldeias Altas	MA	Inacabada	20,83%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 488.135,38	R\$ 366.101,55	75,00%
30952	2013	(30952) Quadra Escolar UE Antonieta Castelo	Rua VidigalRodrigues Filho, Centro, Aldeias Altas - MA CEP: 65610000	Aldeias Altas	MA	Inacabada	47,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 488.135,38	R\$ 244.067,69	50,00%
1004873	2013	(1004873) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Colinas - MA	Avenida Dr Osano Brandão, Centro, Colinas - MA CEP: 65690000	Colinas	MA	Inacabada	87,07%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 443.699,99	87,00%
1004953	2013	(1004953) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Godofredo Viana - MA	AVENIDA PRINCIPAL POV. AURIZONA, POVOADO AURIZONA, Godofredo Viana - MA CEP: 65285000	Godofredo Viana	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,60%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 132.590,58	26,00%
1005304	2013	(1005304) Agrovila Cajueiro I - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Alcântara - MA	Rua da Escola com Rua Nova, Rural, Alcântara - MA CEP: 65250970	Alcântara	MA	Inacabada	40,53%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,32	R\$ 254.989,16	50,00%
1005468	2013	(1005468) ESCOLA DEHON - Santa Luzia - MA	RUA PROJETADA, Centro, Santa Luzia - MA CEP: 65390000	Santa Luzia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 100.839,81	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1005469	2013	(1005469) UI, DEURIS DE DEUS - Santa Luzia - MA	RUA PROJETADA, MUTIRAO, Santa Luzia - MA CEP: 65390000	Santa Luzia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,21%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 100.839,81	20,00%
1005470	2013	(1005470) RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE - Santa Luzia - MA	RUA DO POSTO, POV FERRO VELHO, Santa Luzia - MA CEP: 65390000	Santa Luzia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 100.839,81	20,00%
1005471	2013	(1005471) QUADRA ESCOLAR - U.I. JUSCELINO KUBITSCHK - São Bernardo - MA	Povoado Marmorana, Zona Rural, São Bernardo - MA CEP: 65550000	São Bernardo	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,31%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.909,63	R\$ 295.747,59	58,00%
1006304	2013	(1006304) QUADRA DO PARQUE DAS NAÇÕES - Açailândia - MA	Rua Equador, Parque das Nações, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.540,93	R\$ 254.770,46	50,00%
1007647	2014	(1007647) QUADRA DA VILA SÃO FRANCISCO - Açailândia - MA	Rua Topazio, VILA SÃO FRANCISCO, Açailândia - MA CEP: 65930000	Açailândia	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	97,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.540,93	R\$ 254.770,46	50,00%
1007649	2014	(1007649) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Água Doce do Maranhão - MA	Rua do Campo, Vietnã, Água Doce do Maranhão - MA CEP: 65578000	Água Doce do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,24	R\$ 254.892,60	50,00%
1007701	2014	(1007701) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Araioes - MA	BAIXÃO DAS VASSOURAS, VASSOURAS, Araioes - MA CEP: 65570000	Araioes	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	76,35%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.408,98	R\$ 253.704,49	50,00%
1007702	2014	(1007702) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Araioes - MA	Povoado Barreirinhas, barreirinhas, Araioes - MA CEP: 65570000	Araioes	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	17,13%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.935,02	R\$ 254.967,51	50,00%
1007734	2014	(1007734) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Barra do Corda - MA	Rua São Francisco, VILA NENZIM, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	17,34%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.926,61	R\$ 127.481,65	25,00%
1007732	2014	(1007732) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Barra do Corda - MA	Povoado Ipiranga, RURAL, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	24,95%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.995,33	R\$ 127.498,83	25,00%
1007733	2014	(1007733) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Barra do Corda - MA	POVOADO CAJAZEIRA BR, POVOADO, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	25,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.995,93	R\$ 127.498,98	25,00%
1007735	2014	(1007735) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Barra do Corda - MA	Povoado Tres Lagoas do Manduca, Centro, Barra do Corda - MA CEP: 65950000	Barra do Corda	MA	Inacabada	17,65%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.997,27	R\$ 127.499,32	25,00%
1007750	2014	(1007750) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Belágua - MA	POVOADO MOSQUITO, POVOADO MOSQUITO, Belágua - MA CEP: 65535000	Belágua	MA	Inacabada	16,21%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.709,40	R\$ 252.854,70	50,00%
1007751	2014	(1007751) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013	RUA DA ALEGRIA - SEDE DO MUNICIPIO, Centro, Belágua - MA CEP: 65535000	Belágua	MA	Inacabada	16,38%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.916,89	R\$ 101.983,38	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007769	2014	(1007769) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Brejo - MA	Pov. Palestina, Pov. Palestina, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,53	R\$ 254.999,77	50,00%
1007768	2014	(1007768) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Brejo - MA	Pov. Vila dos Criulis, Pov. Vila dos Criulis, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Inacabada	85,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,70	R\$ 254.999,85	50,00%
1007804	2013	(1007804) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Cajari - MA	Rua Projetada, Centro, Cajari - MA CEP: 65210000	Cajari	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,17	R\$ 254.999,58	50,00%
1007812	2014	(1007812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Capinzal do Norte - MA	Rua Principal do Povoado, RURAL, Capinzal do Norte - MA CEP: 65735000	Capinzal do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,49	R\$ 407.970,79	80,00%
1007921	2013	(1007921) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Gonçalves Dias - MA	RUA PROJETADA, POVOADO OLHO D'ÁGUA SECO, Gonçalves Dias - MA CEP: 65775000	Gonçalves Dias	MA	Inacabada	33,67%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.991,38	R\$ 254.995,69	50,00%
1007920	2013	(1007920) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Gonçalves Dias - MA	Rua principal, povoado Rui Barbosa, Gonçalves Dias - MA CEP: 65775000	Gonçalves Dias	MA	Inacabada	62,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1007945	2013	(1007945) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itaipava do Grajaú - MA	RUA DO POVOADO CREOLIZINHO, ZONA RURAL, Itaipava do Grajaú - MA CEP: 65948000	Itaipava do Grajaú	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,09%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,39	R\$ 101.999,88	20,00%
1007991	2014	(1007991) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Milagres do Maranhão - MA	RUA MAJOR SERAFIM CALDAS, Centro, Milagres do Maranhão - MA CEP: 65545000	Milagres do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.783,99	R\$ 254.804,30	49,98%
1007992	2014	(1007992) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Milagres do Maranhão - MA	RUA DO CAMPO- POVOADO AGENCIA DA MATA, ZONA RURAL, Milagres do Maranhão - MA CEP: 65545000	Milagres do Maranhão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	74,19%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.814,34	R\$ 504.738,75	99,00%
1008038	2014	(1008038) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Mirador - MA	Rua São José, Estrela, Mirador - MA CEP: 65850000	Mirador	MA	Inacabada	62,58%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1008056	2014	(1008056) Quadra Escola Vereador Genival Pereira - Paço do Lumiar - MA	Avenida Principal, Povoado Tendal, Paço do Lumiar - MA CEP: 65130000	Paço do Lumiar	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	72,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.989,93	R\$ 382.492,44	75,00%
1008074	2014	(1008074) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Penalva - MA	Rua do Aeroporto, Aeroporto, Penalva - MA CEP: 65213000	Penalva	MA	Inacabada	20,61%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,68	R\$ 101.999,94	20,00%
1008086	2014	(1008086) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Pindaré-Mirim - MA	Rua Principal, Santa Helena, Pindaré-Mirim - MA CEP: 65370000	Pindaré-Mirim	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.861,93	R\$ 101.972,39	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1008121	2014	(1008121) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 - Pirapemas - MA	Av Jose Carneiro, Zona Rural, Pirapemas - MA CEP: 65460000	Pirapemas	MA	Inacabada	52,50%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.804,74	R\$ 260.000,42	51,00%
1008195	2014	(1008195) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - Santa Inês - MA	Rua Tenente Monteiro S/N, Bairro Santo Antonio, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada	51,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.984,93	R\$ 254.964,34	49,99%
1008196	2014	(1008196) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 008 - Santa Inês - MA	Travessa Jaime de Souza s/n, Bairro da Palmeira, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,31%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.984,93	R\$ 254.964,27	49,99%
1008202	2014	(1008202) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004 - Santa Inês - MA	Rua Goias S/n, Bairro Sabbak, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada	43,62%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.984,93	R\$ 203.993,98	40,00%
1008201	2014	(1008201) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006 - Santa Inês - MA	Rua das Cajazeiras s/n, Povoado Calango Novo, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	50,39%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.985,11	R\$ 203.994,04	40,00%
1008198	2014	(1008198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 - Santa Inês - MA	MA -320, S/Nº, Bairro São Benedito, Santa Inês - MA CEP: 65300000	Santa Inês	MA	Inacabada	56,17%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 255.000,00	50,00%
1008239	2014	(1008239) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Francisco do Brejão - MA	Rua São José, Centro, São Francisco do Brejão - MA CEP: 65929200	São Francisco do Brejão	MA	Inacabada	95,60%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.540,93	R\$ 438.205,21	86,00%
1008255	2014	(1008255) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São João Batista - MA	Av. Principal, Olinda dos Aranhas, São João Batista - MA CEP: 65225000	São João Batista	MA	Inacabada	72,34%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.982,48	R\$ 351.887,92	69,00%
1008302	2014	(1008302) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Raimundo das Mangabeiras - MA	Av.Dr.Raimundo Carreiro, Vila Ceci, São Raimundo das Mangabeiras - MA CEP: 65840000	São Raimundo das Mangabeiras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	82,74%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.426,38	R\$ 417.729,63	82,00%
1008303	2014	(1008303) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Raimundo das Mangabeiras - MA	Rua Joaquim Tavares, Bairro de Nazaré, São Raimundo das Mangabeiras - MA CEP: 65840000	São Raimundo das Mangabeiras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	82,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.426,38	R\$ 407.541,11	80,00%
1008325	2014	(1008325) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serrano do Maranhão - MA	Avenida das Juçareiras, Centro, Serrano do Maranhão - MA CEP: 65269000	Serrano do Maranhão	MA	Inacabada	24,80%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.915,10	R\$ 254.957,55	50,00%
1008334	2014	(1008334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Sucupira do Riachão - MA	Rua Grande, Centro, Sucupira do Riachão - MA CEP: 65668000	Sucupira do Riachão	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,43%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 163.200,00	32,00%
1008352	2014	(1008352) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013	Avenida Santos Dumont, da Rodoviária, Turiaçu - MA CEP: 65278000	Turiaçu	MA	Inacabada	12,72%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 503.369,03	R\$ 75.505,35	15,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1008351	2014	(1008351) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013	Estrada Vicinal, Povoado canarinho, Turiaçu - MA CEP: 65278000	Turiaçu	MA	Inacabada	4,90%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 503.529,99	R\$ 75.529,50	15,00%
1004516	2013	(1004516) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Matões do Norte - MA	Avenida Doutor Antonio Sampaio, Centro, Matões do Norte - MA CEP: 65468000	Matões do Norte	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	83,14%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,76	R\$ 423.269,93	83,00%
1014958	2014	(1014958) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Amapá do Maranhão - MA	AV. LUIZ ROUCO, CENTRO, Amapá do Maranhão - MA CEP: 65293000	Amapá do Maranhão	MA	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%
26051	2012	(26051) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003	Rua São Raimundo, Centro, Buriticupu - MA CEP: 65393000	Buriticupu	MA	Inacabada	77,46%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 504.199,04	R\$ 201.679,62	40,00%
1015717	2014	(1015717) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Poção de Pedras - MA	Povoado Fortaleza, Centro, Poção de Pedras - MA CEP: 65740000	Poção de Pedras	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,67%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 499.549,97	R\$ 99.909,99	20,00%
1002450	2013	(1002450) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Brejo - MA	Bairro Olaria, Bairro Olaria, s/nº, Brejo - MA CEP: 65520000	Brejo	MA	Paralisada	63,68%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,70	R\$ 244.799,86	48,00%
1004541	2013	(1004541) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Santo Amaro do Maranhão - MA	POVOADO BOA VISTA, POVOADO BOA VISTA, Santo Amaro do Maranhão - MA CEP: 65195000	Santo Amaro do Maranhão	MA	Paralisada	80,59%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 367.200,00	72,00%
30960	2013	(30960) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Rua Barnabe Pereira, CENTRO, Magalhães de Almeida - MA CEP: 65560000	Magalhães de Almeida	MA	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,04%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.785,19	R\$ 270.186,16	53,00%
1004951	2013	(1004951) Pov. Bom Principio-PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Esperantinópolis - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, Rural, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	7,76%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.969,38	R\$ 101.993,88	20,00%
1004950	2013	(1004950) Bairro Centro - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Esperantinópolis - MA	Rua Costa e Silva, Urbano, Esperantinópolis - MA CEP: 65750000	Esperantinópolis	MA	Paralisada	77,65%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.969,38	R\$ 280.483,16	55,00%
1007912	2014	(1007912) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Formosa da Serra Negra - MA	RUA PRINCIPAL DO POVOADO, Centro, Formosa da Serra Negra - MA CEP: 65943000	Formosa da Serra Negra	MA	Inacabada	100,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.985,11	R\$ 509.977,85	100,00%
1008110	2014	(1008110) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Pio XII - MA	RUA DO COMERCIO, POVOADO CORDEIRO, Pio XII - MA CEP: 65707000	Pio XII	MA	Paralisada	22,24%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 507.116,30	R\$ 181.654,45	35,82%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1109867	2022	(1109867) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ARAPIRANGA - Serrano do Maranhão - MA	Rua Principal, POVOADO ARAPIRANGA, Serrano do Maranhão - MA CEP: 65269000	Serrano do Maranhão	MA	Paralisada	1,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.066.546,85	R\$ -	0,00%