

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1008083	2014	(1008083) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Gurinhém - PB</a>	Sítio Manecos I, Zona Rural, Gurinhém - PB CEP: 58356000	Gurinhém	PB	Inacabada	85,10%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.896,42	R\$ 110.937,85	60,00%
1000712	2013	(1000712) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Conde - PB</a>		Conde	PB	Inacabada	32,54%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.896,42	R\$ 129.427,50	70,00%
1000714	2013	(1000714) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mataraca - PB</a>	Praia Barra de Camarutaba, Centro, Mataraca - PB CEP: 58292000	Mataraca	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	92,55%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 177.240,95	R\$ 106.344,58	60,00%
1000715	2013	(1000715) QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS - Piancó - PB</a>	RUA VIGILIO SILVA, CAIXA D'ÁGUA, Piancó - PB CEP: 58765000	Piancó	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,49%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 181.313,50	R\$ 90.656,75	50,00%
1003384	2013	(1003384) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Massaranduba - PB</a>	Rua Joaquim Zeca, Centro, Massaranduba - PB CEP: 58120000	Massaranduba	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,18%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 177.239,95	R\$ 124.067,97	70,00%
1017883	2014	(1017883) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 - Bayeux - PB</a>	Trav. Manoel Veloso, Sesi, Bayeux - PB CEP: 58308100	Bayeux	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,74%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 177.239,95	R\$ 62.033,98	35,00%
1008068	2014	(1008068) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cacimba de Dentro - PB</a>	Rua Presidente José Sarney, Centro, Cacimba de Dentro - PB CEP: 58230000	Cacimba de Dentro	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,16%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 177.239,95	R\$ 35.447,99	20,00%
1008090	2014	(1008090) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mari - PB</a>	Rua Napoleão Laureano, Alvorada, Mari - PB CEP: 58345000	Mari	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,33%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 184.896,42	R\$ 110.937,85	60,00%
26341	2012	(26341) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Ferreira Nunes</a>	Rua Pará, Popular, Santa Rita - PB CEP: 58301380	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	63,51%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 161.139,32	R\$ 104.740,56	65,00%
26342	2012	(26342) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF Antônio Pereira de Almeida</a>	Rua Doutor Francisco Retumba, Marcos Moura, Santa Rita - PB CEP: 58302485	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	75,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 161.139,32	R\$ 120.854,49	75,00%
1101816	2020	(1101816) Escola Municipal de Prata - Prata - PB</a>	Rua Projetada 02, Periferia, Prata - PB CEP: 58550000	Prata	PB	Paralisada	7,64%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.852.271,73	R\$ 277.562,92	15,00%
1010750	2014	(1010750) Escola do Bairro Alto do Mateus - João Pessoa - PB</a>	Rua Ambrózio Rodrigues de Souza, Oitizeiro, João Pessoa - PB CEP: 58088798	João Pessoa	PB	Inacabada	97,82%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.860.497,70	R\$ 2.288.360,90	80,00%
1010753	2014	(1010753) MUMBABA (Cidade Verde) - João Pessoa - PB</a>	Rua Madagascar, Mumbaba, João Pessoa - PB CEP: 58083638	João Pessoa	PB	Inacabada	96,76%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.860.497,70	R\$ 2.088.163,34	73,00%
2176	2007	(2176) 830450 - Escola de Educação Infantil - Catingueira/PB</a>	Rua Jose Pires Sobrinho, Centro, Catingueira - PB CEP: 58715000	Catingueira	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 707.070,71	R\$ 700.000,00	100,00%
1486	2008	(1486) 700113 - Escola de Educação Infantil - Pedras de Fogo/PB</a>	Rua Maria Augusta de Souza 02, Planalto, Pedras de Fogo - PB CEP: 58328000	Pedras de Fogo	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 993.078,33	R\$ 700.000,00	71,20%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
2088	2008	(2088) 700055 - Escola de Educação Infantil - Condado/PB</a>	Rua Padre Amâncio Leite, Centro, Condado - PB CEP: 58714000	Condado	PB	Inacabada	75,17%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 631.022,08	R\$ 940.500,00	100,00%
17985	2011	(17985) 700300/11 - E Educação Infantil - Salgado de São Félix/PB</a>	Rua José Silveira, Povoado, Salgado de São Félix - PB CEP: 58370000	Salgado de São Félix	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.148.186,14	R\$ 1.136.704,28	100,00%
8599	2009	(8599) 656817 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARARA/PB</a>	Rua Projetada, Centro, Arara - PB CEP: 58396000	Arara	PB	Inacabada	88,18%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.225.269,84	R\$ 1.213.017,14	100,00%
8597	2009	(8597) 656962 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ALAGOA GRANDE/PB</a>	Rua prof Eliane Nobrega, Povoado, Alagoa Grande - PB CEP: 58388000	Alagoa Grande	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.220.301,51	R\$ 1.208.098,49	100,00%
8605	2009	(8605) 656923 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - UIRAUNA /PB</a>	Rua José Vaz de Medeiros, Uiraúna - PB CEP: 58915000	Uiraúna	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.221.217,60	R\$ 906.754,07	75,00%
13358	2010	(13358) 703252 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB</a>	, , São José de Caiana - PB CEP:	São José de Caiana	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	89,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.145.416,58	R\$ 1.133.962,41	100,00%
13352	2010	(13352) 702623 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - LAGOA/PB</a>	, , Lagoa - PB CEP:	Lagoa	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,74%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.264.915,42	R\$ 626.133,13	50,00%
19199	2011	(19199) TERRENO DA CRECHE</a>	RUA LUZIA DE OLIVEIRA FARIAS, Centro, Jacaraú - PB CEP: 58278000	Jacaraú	PB	Paralisada	95,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.260.083,47	R\$ 1.184.478,46	94,00%
19981	2011	(19981) Creche - Marcos Moura</a>	Rua Projetada, Marcos Moura, Santa Rita - PB CEP: 58300000	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.298.412,99	R\$ 1.298.412,98	100,00%
19972	2011	(19972) Creche - Tibiri II</a>	Rua Petrônio Alves Nilo, Municípios, Santa Rita - PB CEP: 58303340	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	56,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.298.266,38	R\$ 714.046,51	55,00%
19450	2011	(19450) RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA</a>	, , Bayeux - PB CEP: 58305000	Bayeux	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.329.875,55	R\$ 531.950,22	40,00%
24966	2012	(24966) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001</a>	Rua Projetada, s/n, Bela Vista, Mamanguape - PB CEP: 58280000	Mamanguape	PB	Inacabada	49,04%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.444.965,46	R\$ 577.986,18	40,00%
24967	2012	(24967) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002</a>	Rua: Leonel Tomaz Barbosa,S/N, Areial, Mamanguape - PB CEP: 58280000	Mamanguape	PB	Inacabada	47,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.445.550,49	R\$ 722.775,25	50,00%
25023	2012	(25023) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001</a>	Rua João Pessoa, Centro, Puxinanã - PB CEP: 58115000	Puxinanã	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,11%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.386.597,62	R\$ 693.298,81	50,00%
25029	2013	(25029) CRECHE BEBELANDIA</a>	Rua Principal, Bebelandia, Santa Rita - PB CEP: 58300000	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	62,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.342.910,93	R\$ 872.892,10	65,00%
25031	2013	(25031) CRECHE LEROLANDIA</a>	NOVA LEROLANDIA, LEROLANDIA, Santa Rita - PB CEP: 58304971	Santa Rita	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,06%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.352.340,29	R\$ 676.170,14	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
19325	2011	(19325) LOTEAMENTO NOVA CIDADE</a>	RUA PROJETADA, CENTRO, Alcantil - PB CEP: 58460000	Alcantil	PB	Inacabada	98,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.297.963,84	R\$ 1.297.963,84	100,00%
20273	2011	(20273) CRECHE DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO</a>	Rua Projetada, São Sebastião, Araçagi - PB CEP: 58270000	Araçagi	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.299.671,31	R\$ 1.299.671,31	100,00%
24968	2012	(24968) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001</a>	Rua Jaime Pinto Ramalho, Centro, Conceição - PB CEP: 58970000	Conceição	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.444.269,14	R\$ 1.083.201,86	75,00%
24950	2012	(24950) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001</a>	Rua Delmiro Dantas, Centro, Imaculada - PB CEP: 58745000	Imaculada	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.444.995,14	R\$ 1.444.995,13	100,00%
25033	2012	(25033) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001</a>	Rua projetada, Centro, Ingá - PB CEP: 58380000	Ingá	PB	Inacabada	51,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.390.015,71	R\$ 695.007,85	50,00%
17625	2011	(17625) 700007/11 - Escola de Educação Infantil - Monte Horebe/PB</a>	Loteamento São Francisco, Rua G., , Monte Horebe - PB CEP: 58950000	Monte Horebe	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	78,78%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.871,80	R\$ 460.997,31	75,00%
13351	2010	(13351) 702600 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - FAGUNDES/PB</a>	Rua projetada, Centro, Fagundes - PB CEP: 58487000	Fagundes	PB	Inacabada	96,56%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 620.950,00	R\$ 614.740,50	100,00%
20026	2011	(20026) Escola de educação infantil</a>	Rua Januncio Pereira, Centro, Frei Martinho - PB CEP: 58195000	Frei Martinho	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	75,94%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 617.819,51	R\$ 463.364,63	75,00%
24945	2012	(24945) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001</a>	Rua Projetada, Loteamento Mário Lima, Alagoa Nova - PB CEP: 58125000	Alagoa Nova	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	82,55%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 679.853,03	R\$ 679.853,03	100,00%
19798	2011	(19798) Creche Municipal de Quixaba</a>	Rua 02, Centro, Quixabá - PB CEP: 58733000	Quixabá	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 618.004,48	R\$ 618.004,48	100,00%
19710	2011	(19710) Creche Municipal</a>	Rua Valdeci Sales, Centro, Areia de Baraúnas - PB CEP: 58732000	Areia de Baraúnas	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,91%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.869,13	R\$ 595.074,36	96,00%
19774	2011	(19774) CONJUNTO</a>	AC VILA NOVA DE PEDRO VELHO, Centro, Aroeiras - PB CEP: 58489970	Aroeiras	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	60,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 607.742,90	R\$ 607.742,90	100,00%
19491	2011	(19491) Escola de Educação Infantil</a>	Rua Prefeito Joao Inacio, Centro, Barra de Santa Rosa - PB CEP: 58170000	Barra de Santa Rosa	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 616.426,96	R\$ 339.034,83	55,00%
1014094	2014	(1014094) CRUZ DO CABOCLO - Pitimbu - PB</a>	SÍTIO ANDREZA, ZONA RURAL, Pitimbu - PB CEP: 58324000	Pitimbu	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,42%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.943,84	R\$ 48.788,77	20,00%
1017713	2014	(1017713) Assentamento Quandú - Barra de Santa Rosa - PB</a>	Rua Projetada, Assentamento Quandú, Barra de Santa Rosa - PB CEP: 58170000	Barra de Santa Rosa	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,49%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 229.744,82	R\$ 126.359,64	55,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1017444	2014	(1017444) Sítio Flores - Maturéia - PB</a>	Zona Rural, Sítio Flores, Maturéia - PB CEP: 58737000	Maturéia	PB	Paralisada	77,14%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.547,35	R\$ 706.910,51	75,00%
29583	2014	(29583) Sítio Taumatá</a>	Sítio Taumatá, Zona Rural, Mari - PB CEP: 58345000	Mari	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	78,62%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 838.531,89	R\$ 586.972,32	70,00%
1010323	2014	(1010323) Aldeia São Francisco - Baía da Traição - PB</a>	Aldeia São Francisco, Aldeia Sõa Francisco, Baía da Traição - PB CEP: 58295000	Baía da Traição	PB	Inacabada	78,31%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.628,02	R\$ 735.249,85	78,00%
1010382	2014	(1010382) CONJUNTO JOAQUIM ROLIM - Sobrado - PB</a>	RUA PROJETADA, Centro, Sobrado - PB CEP: 58342000	Sobrado	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,04%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 867.829,37	R\$ 755.011,57	87,00%
1010865	2014	(1010865) Loteamento Cidade Alta Duas Estradas - PB</a>	Rua Projetada, Loteamento Cidade Alta, Duas Estradas - PB CEP: 58265000	Duas Estradas	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,77%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 915.598,24	R\$ 549.358,94	60,00%
1016285	2014	(1016285) Loteamento Vita Matos Riachão do Bacamarte - PB</a>	Rua Projetada, Centro, Riachão do Bacamarte - PB CEP: 58382000	Riachão do Bacamarte	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,53%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 923.388,64	R\$ 184.677,73	20,00%
1002875	2014	(1002875) Escola M.E.F. Santa Ana - Gado Bravo - PB</a>	Rua José Mariano Barbosa, Centro, Gado Bravo - PB CEP: 58492000	Gado Bravo	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	85,16%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.014.429,59	R\$ 831.832,27	82,00%
1010322	2014	(1010322) Vila São Miguel - Baía da Traição - PB</a>	Vila São Miguel, Vila São Miguel, Baía da Traição - PB CEP: 58295000	Baía da Traição	PB	Inacabada	50,84%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.692,59	R\$ 439.327,82	43,00%
1014095	2014	(1014095) BAIRRO ÁGUA AZUL - Teixeira - PB</a>	RUA PROJETADA, BAIRRO ÁGUA AZUL, Teixeira - PB CEP: 58735000	Teixeira	PB	Paralisada	45,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.419.743,91	R\$ 2.915.331,69	85,25%
1016440	2014	(1016440) emeief de congo - Congo - PB</a>	Rua: Lindolfo Campos,S/N, Centro, Congo - PB CEP: 58535000	Congo	PB	Paralisada	41,49%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.509.666,18	R\$ 1.403.866,49	40,00%
1018662	2014	(1018662) Jardim Planalto - Tavares - PB</a>	Rua Projetada, Bairro da Caixa d'água, Tavares - PB CEP: 58753000	Tavares	PB	Paralisada	97,49%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.188,20	R\$ 3.284.935,03	93,00%
1010748	2014	(1010748) Campo - Campo de Santana - PB</a>	Rua Projetada, Centro, Tacima - PB CEP: 58240000	Tacima	PB	Paralisada	33,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.207,40	R\$ 883.051,85	25,00%
1016441	2014	(1016441) TERRENO AMPLO E PLANO - Ibiara - PB</a>	RUA ANTONIO RAMALHO DINIZ, Centro, Ibiara - PB CEP: 58980000	Ibiara	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,98%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.188,20	R\$ 1.730.772,22	49,00%
1016174	2014	(1016174) A Nova Escola Noemia Alves - Conde - PB</a>	Rodovia PB 018, Centro, Conde - PB CEP: 58322000	Conde	PB	Paralisada	46,12%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.498.770,13	R\$ 1.049.631,04	30,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1018496	2014	(1018496) LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA - Itaporanga - PB</a>	RUA PROJETADA, Centro, Itaporanga - PB CEP: 58780000	Itaporanga	PB	Paralisada	49,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.417.083,47	R\$ 1.537.687,56	45,00%
25042	2014	(25042) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002</a>	Rua José Maia, Centro, Queimadas - PB CEP: 58475000	Queimadas	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,87%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.673.997,59	R\$ 1.177.186,55	70,32%
32988	2013	(32988) CRECHE MUÇUMAGRO - João Pessoa - PB</a>	Rua Maria Lívia Alves Coelho, Muçumagro, João Pessoa - PB CEP: 58066222	João Pessoa	PB	Inacabada	8,17%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.660.089,89	R\$ 415.022,47	25,00%
32992	2013	(32992) PARATIBE 1 - João Pessoa - PB</a>	Rua Sibipiruna, Paratibe, João Pessoa - PB CEP: 58062305	João Pessoa	PB	Inacabada	8,54%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.661.073,89	R\$ 415.268,47	25,00%
1001981	2014	(1001981) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001</a>	RUA JOSE RODRIGUES COURAS, ZONA URBANA, São Sebastião de Lagoa de Roça - PB CEP: 58119000	São Sebastião de Lagoa de Roça	PB	Inacabada	60,09%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.669.989,89	R\$ 1.421.204,40	85,10%
1006983	2013	(1006983) CAMPO NOVO</a>	Rua Virgilio Silva, CAMPO NOVO, Piancó - PB CEP: 58765000	Piancó	PB	Paralisada	28,91%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.818.475,62	R\$ 490.901,61	27,00%
1011108	2014	(1011108) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001</a>	Rua Severino Inácio da Silva, Conjunto Rafael Fernandes, Cruz do Espírito Santo - PB CEP: 58337000	Cruz do Espírito Santo	PB	Paralisada	53,02%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.818.475,62	R\$ 727.390,25	40,00%
1087454	2018	(1087454) Creche Municipal Lúcia de Fátima - São Mamede - PB</a>	Loteamento Mizael Augusto, Jardim Planalto, São Mamede - PB CEP: 58625000	São Mamede	PB	Paralisada	56,19%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.241.950,07	R\$ 1.210.653,03	54,00%
1087051	2018	(1087051) Escola Odécio Cesário - São Bento - PB</a>	Rua DR ODILON MAIA, Centro, São Bento - PB CEP: 58865000	São Bento	PB	Paralisada	35,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.241.950,07	R\$ 762.263,01	34,00%
1002013	2013	(1002013) CRECHE Loteamento Jardim N S das Neves</a>	Rua Projetada, Centro, Conde - PB CEP: 58322000	Conde	PB	Paralisada	62,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.193.834,78	R\$ 573.024,25	48,00%
1016586	2014	(1016586) CRECHE</a>	Rua Projetada, Centro, São José dos Ramos - PB CEP: 58339000	São José dos Ramos	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,84%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.193.834,78	R\$ 274.582,00	23,00%
1009268	2014	(1009268) Bayeux</a>	Rua Projetada, Centro, Bayeux - PB CEP: 58306900	Bayeux	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,65%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.193.834,78	R\$ 179.075,22	15,00%
1016585	2014	(1016585) Creche Pedro Régis - PB</a>	Rua Severino Lourenço, Centro, Pedro Régis - PB CEP: 58273000	Pedro Régis	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.193.834,78	R\$ 214.890,26	18,00%
1008425	2014	(1008425) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Rio Tinto - PB</a>	Rua Principal de Taberaba, Povoado, Rio Tinto - PB CEP: 58297000	Rio Tinto	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,20%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,54	R\$ 101.999,91	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1014806	2014	(1014806) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Areia de Baraúnas - PB</a>	Rua Valdeci Sales, Centro, Areia de Baraúnas - PB CEP: 58732000	Areia de Baraúnas	PB	Inacabada	64,15%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.713,41	R\$ 305.828,04	60,00%
1014812	2014	(1014812) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Monteiro - PB</a>	Vila Santa Maria, Centro, Monteiro - PB CEP: 58500000	Monteiro	PB	Paralisada	82,27%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 397.800,00	78,00%
22837	2011	(22837) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	Rua Nossa Senhora da Conceição, Centro, Jacaraú - PB CEP: 58278000	Jacaraú	PB	Paralisada	97,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 505.071,57	R\$ 469.716,56	93,00%
22825	2011	(22825) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	Rua Francisco Guedes - S/N, Centro, Alhandra - PB CEP: 58320000	Alhandra	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 458.999,99	90,00%
22843	2011	(22843) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	RUA PROJETADA, CENTRO, Santa Cecília - PB CEP: 58428000	Santa Cecília	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	97,96%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.240,82	R\$ 483.778,77	95,00%
22836	2011	(22836) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	Rua Joaquim de Farias Braga, JARDIM FARIAS, Ingá - PB CEP: 58380000	Ingá	PB	Inacabada	67,69%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.700,07	R\$ 407.760,05	80,00%
33295	2013	(33295) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santarém - PB</a>	Rua José Ezequiel Duarte, Centro, Joca Claudino - PB CEP: 58928000	Joca Claudino	PB	Inacabada	72,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.992,25	R\$ 382.494,18	75,00%
1000778	2013	(1000778) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Algodão de Jandaíra - PB</a>	Rua Vicente Pereira de Lima, Centro, Algodão de Jandaíra - PB CEP: 58399000	Algodão de Jandaíra	PB	Paralisada	81,05%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 387.600,00	76,00%
1003197	2013	(1003197) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mari - PB</a>	Rua Pe. Geraldo Pinto, Centro, Mari - PB CEP: 58345000	Mari	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,01%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,65	R\$ 356.985,05	70,00%
1003198	2013	(1003198) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Passagem - PB</a>	Rua do Comércio, Centro, Passagem - PB CEP: 58734000	Passagem	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,04%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.976,41	R\$ 433.479,93	85,00%
1004987	2013	(1004987) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São José dos Ramos - PB</a>	Praça Noel Rodrigues de Lima, Centro, São José dos Ramos - PB CEP: 58339000	São José dos Ramos	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	77,79%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.702,28	R\$ 346.597,55	68,00%
1008261	2014	(1008261) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cubati - PB</a>	Rua Manoel de Barros, Centro, Cubati - PB CEP: 58167000	Cubati	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	96,06%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.947,48	R\$ 458.952,73	90,00%
1008463	2014	(1008463) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana dos Garrotes - PB</a>	rua JOÃO ARAUJO FONSECA, Distritos, Santana dos Garrotes - PB CEP: 58795000	Santana dos Garrotes	PB	Paralisada	62,37%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 203.884,99	40,00%
1008515	2014	(1008515) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião do Umbuzeiro - PB</a>		São Sebastião do Umbuzeiro	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	94,96%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.758,96	R\$ 254.879,48	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfere	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015773	2014	(1015773) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Solânea - PB</a>	RUA PROFESSORA ALAÍDE SILVA, Centro, Solânea - PB CEP: 58225000	Solânea	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,41%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.713,44	R\$ 101.942,69	20,00%
33287	2013	(33287) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Amparo - PB</a>	Rua Santino Pereira, Centro, Amparo - PB CEP: 58548000	Amparo	PB	Inacabada	26,10%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.645,01	R\$ 188.568,65	37,00%
1002115	2013	(1002115) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Conde - PB</a>	Sítio Gurugi II, Sítio Gurugi II, Conde - PB CEP: 58322000	Conde	PB	Inacabada	27,97%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,65	R\$ 203.991,46	40,00%
1017136	2014	(1017136) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Mataraca - PB</a>	Praça oito de março, Centro, Mataraca - PB CEP: 58292000	Mataraca	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,25%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.708,08	R\$ 101.941,62	20,00%
1002777	2013	(1002777) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Sapé - PB</a>	Rua José Rodrigues Chaves, Conjunto José Feliciano, Sapé - PB CEP: 58340000	Sapé	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,92%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 102.000,00	20,00%
1004978	2013	(1004978) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caldas Brandão - PB</a>	Rua José Aristeu Farias, Distrito de Cajá, Caldas Brandão - PB CEP: 58350000	Caldas Brandão	PB	Inacabada	79,09%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,65	R\$ 372.284,42	73,00%
1004979	2013	(1004979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Casserengue - PB</a>	Sítio Cinco lagoas, sítio, Casserengue - PB CEP: 58238000	Casserengue	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,88%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 204.000,00	40,00%
1004980	2013	(1004980) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caturité - PB</a>	Rua João Queiroga, Centro, Caturité - PB CEP: 58455000	Caturité	PB	Inacabada	32,10%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.246,54	R\$ 254.123,27	50,00%
1004981	2013	(1004981) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Conde - PB</a>	Loteamento Nossa Senhora das Neves, Sítio Boa Água, Conde - PB CEP: 58322000	Conde	PB	Inacabada	21,28%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,65	R\$ 254.989,33	50,00%
30979	2013	(30979) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	CONJUNTO EUGÊNIA VIERA, Centro, São Miguel de Taipu - PB CEP: 58334000	São Miguel de Taipu	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.458,17	R\$ 101.891,63	20,00%
1008178	2014	(1008178) LAGOA DE JUCÁ</a>	POVOADO LAGOA DE JUCÁ, Povoado, Alcantil - PB CEP: 58460000	Alcantil	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	41,08%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.713,63	R\$ 203.885,46	40,00%
1008208	2014	(1008208) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bonito de Santa Fé - PB</a>	Rua Áurea Dias de Almeida, Centro, Bonito de Santa Fé - PB CEP: 58960000	Bonito de Santa Fé	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,44%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 101.942,50	20,00%
1008254	2014	(1008254) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013</a>	Av Espedicionário Luis Tenorio, Centro, Caraúbas - PB CEP: 58595000	Caraúbas	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,11%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.710,82	R\$ 127.427,71	25,00%
1008274	2014	(1008274) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Diamante - PB</a>	Rua Laura da Costa Mangueira, Centro, Diamante - PB CEP: 58994000	Diamante	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,79%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 508.446,08	R\$ 269.476,42	53,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1008279	2014	(1008279) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Duas Estradas - PB</a>	Rua Projetada, Sítio Estacada, Duas Estradas - PB CEP: 58265000	Duas Estradas	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.996,95	R\$ 203.998,78	40,00%
1008296	2014	(1008296) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Fagundes - PB</a>	Sítio Mãe Joana, Zona Rural, Fagundes - PB CEP: 58487000	Fagundes	PB	Inacabada	55,16%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.227,53	R\$ 254.613,77	50,00%
1008298	2014	(1008298) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Gado Bravo - PB</a>	Rua José Mariano Barbosa / Sítio Boa Vista, Centro, Gado Bravo - PB CEP: 58492000	Gado Bravo	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,72%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.960,62	R\$ 152.988,18	30,00%
1008308	2014	(1008308) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Imaculada - PB</a>	Rua Antônio Leite de Góis, Centro, Imaculada - PB CEP: 58745000	Imaculada	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 280.341,86	55,00%
1008309	2014	(1008309) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Imaculada - PB</a>	Rua Antônio Leite de Góis, Centro, Imaculada - PB CEP: 58745000	Imaculada	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,63%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 254.856,24	50,00%
1008378	2014	(1008378) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piancó - PB</a>	SÍTIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL, Piancó - PB CEP: 58765000	Piancó	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,57%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 254.856,24	50,00%
1008383	2014	(1008383) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pilar - PB</a>	Anizio Pereira Borge, Centro, Pilar - PB CEP: 58338000	Pilar	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,49%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.726,48	R\$ 101.945,30	20,00%
1009053	2014	(1009053) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pitimbu - PB</a>	Rua Alto da Bela Vista, Alto da Bela Vista, Pitimbu - PB CEP: 58324000	Pitimbu	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,13%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.978,65	R\$ 203.985,26	40,00%
1008418	2014	(1008418) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Riachão do Bacamarte - PB</a>	Rua Bela Vista, Centro, Riachão do Bacamarte - PB CEP: 58382000	Riachão do Bacamarte	PB	Inacabada	38,46%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.981,47	R\$ 254.990,73	50,00%
1008492	2014	(1008492) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São José dos Ramos - PB</a>	Fazenda São José, Zona Rural, São José dos Ramos - PB CEP: 58339000	São José dos Ramos	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	57,16%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.698,48	R\$ 229.364,32	45,00%
1008546	2014	(1008546) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Sossêgo - PB</a>	Rua Ascindino Melo, Centro, Sossêgo - PB CEP: 58177000	Sossêgo	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 153.000,00	30,00%
1008558	2013	(1008558) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Umbuzeiro - PB</a>	Sítio Alecrim, Zona Rural, Umbuzeiro - PB CEP: 58497000	Umbuzeiro	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,95%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.707,16	R\$ 101.941,43	20,00%
1016610	2014	(1016610) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Patos - PB</a>	RUA JOSÉ MENDES, JARDIM GUANABARA, Patos - PB CEP: 58700020	Patos	PB	Paralisada	38,03%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.712,48	R\$ 101.942,50	20,00%
26040	2012	(26040) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001</a>	Rua do Antonio de Sousa Brasil, Centro, Manaíra - PB CEP: 58995000	Manaíra	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,79%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 506.700,87	R\$ 354.690,60	70,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1014809	2014	(1014809) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Massaranduba - PB</a>	Cachoeira de Pedra D'Água, Zona Rural, Massaranduba - PB CEP: 58120000	Massaranduba	PB	Inacabada	55,96%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.713,38	R\$ 254.856,69	50,00%
1000779	2013	(1000779) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Areia - PB</a>	Distrito de Muquém, Centro, Areia - PB CEP: 58397000	Areia	PB	Paralisada	76,78%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.717,51	R\$ 254.858,75	50,00%
1004800	2013	(1004800) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Cacimba de Dentro - PB</a>	Sítio Barreiros, Barreiros, Cacimba de Dentro - PB CEP: 58230000	Cacimba de Dentro	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	61,61%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.696,46	R\$ 275.236,09	54,00%
1005337	2013	(1005337) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Areia - PB</a>	Distrito Mata Limpa, Centro, Areia - PB CEP: 58397000	Areia	PB	Paralisada	84,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.717,51	R\$ 397.579,66	78,00%
1008324	2014	(1008324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juarez Távora - PB</a>	Rua: Euclides Bacalhau, Centro, Juarez Távora - PB CEP: 58387000	Juarez Távora	PB	Inacabada	74,94%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.864,23	R\$ 356.904,95	70,00%
1008391	2014	(1008391) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Pocinhos - PB</a>	Rua Projetada, Centro, Pocinhos - PB CEP: 58150000	Pocinhos	PB	Inacabada	15,24%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 499.734,11	R\$ 124.933,53	25,00%
1008392	2014	(1008392) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pocinhos - PB</a>	Rua Madalena Rodrigues, Tirandentes, Pocinhos - PB CEP: 58150000	Pocinhos	PB	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.497,44	R\$ 127.374,36	25,00%
1008473	2014	(1008473) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013</a>	Rua projetada, João Cavaco, São José da Lagoa Tapada - PB CEP: 58815000	São José da Lagoa Tapada	PB	Paralisada	92,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 510.000,00	R\$ 367.200,00	72,00%
1108781	2021	(1108781) CRECHE SÃO JOÃO - São João do Tigre - PB</a>	Rua José Nunes de Medeiros, Centro, São João do Tigre - PB CEP: 58520000	São João do Tigre	PB	Paralisada	1,12%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.988.637,94	R\$ 240.185,90	12,09%