

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
31303	2015	(31303) CETI AUTAZES		Autazes	AM	Paralisada	45,54%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 11.878.360,59	R\$ 5.915.367,11	49,80%
5707	2007	(5707) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Benjamin Constant/AM	,, Benjamin Constant - AM CEP:	Benjamin Constant	AM	Inacabada	78,60%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5709	2007	(5709) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5710	2007	(5710) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5711	2007	(5711) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5712	2007	(5712) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5702	2007	(5702) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Benjamin Constant/AM	,, Benjamin Constant - AM CEP:	Benjamin Constant	AM	Inacabada	65,29%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5713	2007	(5713) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5714	2007	(5714) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Atalaia do Norte/AM	,, Atalaia do Norte - AM CEP:	Atalaia do Norte	AM	Inacabada	0,00%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5717	2007	(5717) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Tabatinga/AM	,, Tabatinga - AM CEP: 69640000	Tabatinga	AM	Inacabada	97,01%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
5718	2007	(5718) 806021 - Espaço Educativo Urbano II - 06 salas - - Construção - Tabatinga/AM	,, Tabatinga - AM CEP: 69640000	Tabatinga	AM	Inacabada	74,34%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 675.000,00	R\$ 668.250,00	100,00%
27535	2015	(27535) Escola area 12- Manaus 	Rua Conservatória, Tancredo Neves, Manaus - AM CEP: 69087010	Manaus	AM	Paralisada	80,76%	Estadual	Ensino Fundamental	R\$ 3.521.148,11	R\$ 528.172,21	15,00%
1004117	2013	(1004117) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itapiranga - AM	Rua Barbara Miranda, Terra Nova, Itapiranga - AM CEP: 69120000	Itapiranga	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,12%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 243.990,97	R\$ 48.798,19	20,00%
1007209	2014	(1007209) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Tabatinga - AM	Rua Oswaldo Cruz, D. Pedro I, Tabatinga - AM CEP: 69640000	Tabatinga	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 241.662,09	R\$ 120.831,04	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1000436	2013	(1000436) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Jutai - AM	TEOTO NILIO CAVALCANTE, Centro, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	87,87%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 176.203,93	R\$ 149.773,34	85,00%
1004118	2013	(1004118) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Juruá - AM	Rua Senador João Bosco, Centro, Juruá - AM CEP: 69520000	Juruá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	38,84%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 180.546,29	R\$ 72.218,52	40,00%
1007183	2014	(1007183) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carauari - AM	RUA SAMUEL AMARAL, Nova Republica, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,80%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 180.546,29	R\$ 164.297,13	91,00%
1007187	2014	(1007187) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Fonte Boa - AM	COMUNIDADE DU TUPE, ZONA RURAL, Fonte Boa - AM CEP: 69670000	Fonte Boa	AM	Inacabada	9,71%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 180.546,29	R\$ 36.109,26	20,00%
1015920	2014	(1015920) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Borba - AM	Av. Silvério Nery, Centro, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	93,91%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 160.381,33	R\$ 80.190,67	50,00%
1107058	2021	(1107058) Escola infantil no Bairro Novo - Itamarati - AM	Rua Paulo da Silva, João Campelo, Itamarati - AM CEP: 69510000	Itamarati	AM	Paralisada	12,15%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 3.310.603,01	R\$ 496.093,86	15,00%
1102137	2020	(1102137) Escola Municipal Indígena São Marcos - Fonte Boa - AM	Comunidade Monte Moríá, Zona Rural, Fonte Boa - AM CEP: 69670000	Fonte Boa	AM	Paralisada	25,81%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.917.009,19	R\$ 287.263,83	15,00%
1086607	2018	(1086607) Escola Municipal Nova da Comunidade Camaruã - Tapauá AM	Comunidade Camaruã, Zona Rural do município, Tapauá - AM CEP: 69480000	Tapauá	AM	Paralisada	21,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.707.024,88	R\$ 477.966,96	28,00%
1085875	2018	(1085875) ESCOLA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM	RUA JOÃO PAULO II, Santo Antonio, Eirunepé - AM CEP: 69880000	Eirunepé	AM	Paralisada	28,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.864.006,72	R\$ 466.001,68	25,00%
1086921	2018	(1086921) Escola Municipal Raimundo Gomes - Borba - AM	Comunidade Monte Horebe, Zona do Campo, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Inacabada	44,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.864.006,72	R\$ 820.162,94	44,00%
1085876	2018	(1085876) ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - Eirunepé - AM	RUA JOAO CONCEICAO, SANTO ANTONIO, Eirunepé - AM CEP: 69880000	Eirunepé	AM	Paralisada	55,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.864.006,72	R\$ 1.025.203,71	55,00%
1102895	2020	(1102895) ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DA SILVA - Careiro - AM	Rua Projetada, Zona Rural, Careiro - AM CEP: 69250000	Careiro	AM	Paralisada	21,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 2.069.562,95	R\$ 340.000,00	16,45%
1086814	2018	(1086814) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA BETANIA - Santo Antônio do Içá - AM	RUA NOVA ESPERANÇA, VILA BETANIA, Santo Antônio do Içá - AM CEP: 69680000	Santo Antônio do Içá	AM	Paralisada	41,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.864.006,72	R\$ 745.602,69	40,00%
1086805	2018	(1086805) ESCOLA DE 06 SALAS - VILA ALTEROSA JUÍ - Santo Antônio do Içá - AM	RUA SÃO MATEUS, VILA ALTEROSA JUÍ, Santo Antônio do Içá - AM CEP: 69680000	Santo Antônio do Içá	AM	Paralisada	27,72%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.864.006,72	R\$ 466.001,68	25,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1086608	2018	(1086608) Escola da Comunidade Tauariá Grande - Tapauá - AM	Comunidade Tauariá Grande, Zona Rural do Município, Tapauá - AM CEP: 69480000	Tapauá	AM	Paralisada	15,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 657.000,00	R\$ 98.550,00	15,00%
11731	2010	(11731) 700055 - Esc. Educ. Infantil - Proinfância - Construção - URUCURITUBA/AM	, , Urucurituba - AM CEP:	Urucurituba	AM	Inacabada	32,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 631.022,08	R\$ 940.500,00	75,27%
8488	2009	(8488) 656494 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - - Construção - ENVIRA/AM	Rua Joaquim Borba, Centro, Envira - AM CEP: 69870000	Envira	AM	Inacabada	51,21%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.213.540,09	R\$ 1.201.404,69	100,00%
11727	2010	(11727) 700033 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - CODAJÁS/AM	Rua de 15 Novembro, Centro, Codajás - AM CEP: 69450000	Codajás	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	46,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.301.798,71	R\$ 966.585,54	75,00%
8371	2009	(8371) 657713 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Tefe/AM	, , Tefé - AM CEP: 69470000	Tefé	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	100,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.298.761,00	R\$ 1.285.773,39	100,00%
17965	2011	(17965) 700371/11 - Escola de Educação Infantil - Alvarães/AM	Avenida de Sete Setembro, Centro, Alvarães - AM CEP: 69475000	Alvarães	AM	Inacabada	69,38%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.324.128,01	R\$ 983.165,05	75,00%
25386	2012	(25386) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006	Rua Rodolfo Rodrigues, Chagas Aguiar, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	29,77%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25387	2012	(25387) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002	Rua Moreira Rocha, Liberdade, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,34%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25388	2012	(25388) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003	Rua Grande Vitória, Grande Vitória, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25389	2012	(25389) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004	Rua de Cinco Setembro, Ciganópolis, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	48,15%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 1.089.098,15	75,00%
25390	2012	(25390) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007	Rua Maria Abnader, Urucu, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25391	2012	(25391) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Estrada Coari-Itapéua, Itamarati, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,96%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25392	2012	(25392) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005	Rua Ribeiro Junior Canto com a Av. Ceará, Urucu, Coari - AM CEP: 69460000	Coari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,43	50,00%
25460	2012	(25460) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001	Rua 23, Residencial Parque Poranga, Itacoatiara - AM CEP: 64109000	Itacoatiara	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,70%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.449.696,28	R\$ 724.848,14	50,00%
25461	2012	(25461) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001	Rua do Ipe Amarelo esquina com Rua das Tulipas, Jardim Lorena, Itacoatiara - AM CEP: 69104614	Itacoatiara	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	3,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.312,72	R\$ 727.156,36	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25397	2012	(25397) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003	RUA JOANA D'ANGELO, BIRIBIRI, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada	45,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 943.885,06	65,00%
25398	2012	(25398) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 004	Rua da Correnteza, Bairro da Correnteza, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada	54,47%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 1.089.098,40	75,00%
25400	2012	(25400) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 002	rua União, Aparecida, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada	81,01%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 1.452.130,85	100,00%
25401	2012	(25401) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA MCMV 001	RUA BOULEVARD PEDRO RATES, NOVO MANACÁ, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada	3,63%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 726.065,69	50,00%
25402	2012	(25402) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	RUA DUQUE DE CAXIAS, SAO FRANCISCO, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada	43,42%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 943.885,05	65,00%
24286	2012	(24286) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Avenida de 25 Março, Centro, Maraã - AM CEP: 69490000	Maraã	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	80,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.515,97	R\$ 722.532,18	49,68%
25480	2012	(25480) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Avenida Sullivan Portela, Conjunto Habitacional Sebastião Ferreira da Costa, Rio Preto da Eva - AM CEP: 69117000	Rio Preto da Eva	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,33%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.448.014,05	R\$ 579.205,62	40,00%
24287	2012	(24287) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua Nova - Itaúba, Novo I, Uarini - AM CEP: 69485000	Uarini	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	66,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.447.257,01	R\$ 1.085.442,75	75,00%
20073	2011	(20073) Creche do Piquiá	Avenida nº 24, Platô do Piquiá, Boca do Acre - AM CEP: 69850000	Boca do Acre	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.315.622,79	R\$ 263.124,56	20,00%
20188	2011	(20188) SEBASTIÃO BORGES	SARGENTO NONATO BRITO, SEBASTIÃO BORBES, Careiro - AM CEP: 6925000	Careiro	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	99,75%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.326.223,94	R\$ 1.326.223,94	100,00%
25497	2012	(25497) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Avenida Ponta Alegre, Bairro Nova Conquista, Barreirinha - AM CEP: 69160000	Barreirinha	AM	Inacabada	38,58%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.273,29	R\$ 727.136,64	50,00%
25487	2012	(25487) Creche Professora Francisca Arcos	Rua Antonio de Figueiredo, Centro, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,86%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.019,48	R\$ 726.509,74	50,00%
25488	2012	(25488) Creche Professora Pequenina	Rua Jonas Pinto de Oliveira, Cidade Nova, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.344,40	R\$ 727.172,20	50,00%
25485	2012	(25485) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA FÁBIO BASTOS, SÃO SABASTIÃO, Anori - AM CEP: 69440000	Anori	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,50%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.453.189,63	R\$ 1.089.892,22	75,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25503	2012	(25503) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	beco DOMINGOS SÁVIO, AREAL, São Gabriel da Cachoeira - AM CEP: 69750000	São Gabriel da Cachoeira	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,11%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.455.057,62	R\$ 291.011,52	20,00%
25502	2012	(25502) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Tv. G. M. Luiz teixeira de Melo, Mangueiral, Pauini - AM CEP: 69860000	Pauini	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.351.130,52	R\$ 270.226,10	20,00%
25504	2012	(25504) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA CLAUDIONOR BUZAGLO, TUCUMÃ, Novo Aripuanã - AM CEP: 69260000	Novo Aripuanã	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	59,62%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.428.340,81	R\$ 1.071.255,60	75,00%
25501	2012	(25501) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Rua João Bosco, Fonte, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,28%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.452,87	R\$ 727.226,99	50,00%
25500	2012	(25500) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003	Avenida Dr Jordeal, Fonte, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.454.463,81	R\$ 1.090.847,30	75,00%
19976	2011	(19976) CRECHE TIPO B	RUA PROJETADA, Centro, Urucurituba - AM CEP: 69180000	Urucurituba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	53,66%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.323.943,44	R\$ 1.323.943,44	100,00%
20211	2011	(20211) Creche tipo B	AV. Pedro Moura, Terra Preta, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.317.113,06	R\$ 658.556,53	50,00%
19920	2011	(19920) CRECHE MUNICIPAL	Rua Camilo Morato, Vila Falcão, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,53%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.323.943,44	R\$ 926.760,41	70,00%
20021	2011	(20021) CRECHE TIPO B DO IRANDUBA		Iranduba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	96,03%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.326.223,94	R\$ 1.326.223,94	100,00%
19173	2011	(19173) BEIRA MAR	Travessa de José Muniz Castro, São Sebastião, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	67,69%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.323.055,94	R\$ 1.316.101,51	99,47%
20262	2011	(20262) ELZA FRANÇA DE SOUZA		Beruri	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	55,77%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.323.745,44	R\$ 992.809,08	75,00%
1006212	2013	(1006212) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	Estrada da Floresta, Centro, Guajará - AM CEP: 69895000	Guajará	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,99%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.852.864,39	R\$ 277.929,66	15,00%
25448	2013	(25448) Creche da Área 42 - Bairro do Tarumã-Açu	Rua Peixe Cavalo (Antiga Avenida Ayrton Senna), Tarumã, Manaus - AM CEP: 69023000	Manaus	AM	Paralisada	79,57%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.452.130,86	R\$ 290.426,17	20,00%
17396	2011	(17396) 700268/11 - Escola de Educação Infantil - Maraã/AM	Avenida Perimetral, s/nº, , Maraã - AM CEP: 69490000	Maraã	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	84,05%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 625.854,36	R\$ 464.696,87	75,00%
25459	2012	(25459) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	RUA AMADEU BATISTA, NOVO REMANSO, Itacoatiara - AM CEP: 69104000	Itacoatiara	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,86%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 676.478,24	R\$ 338.239,12	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
25462	2012	(25462) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003	RUA 10, LINDÓIA, Itacoatiara - AM CEP: 69104000	Itacoatiara	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 676.683,32	R\$ 338.341,66	50,00%
24285	2012	(24285) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Avenida de 25 Março, Centro, Maraã - AM CEP: 69490000	Maraã	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,61%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 680.000,00	R\$ 344.725,80	50,69%
25486	2012	(25486) Creche Professora Neuza Escobar	Estrada Az 2, Km 24, Área Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,89%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 679.996,30	R\$ 339.998,15	50,00%
19904	2011	(19904) KITÓ TATIKAWA	Rua Mario Barbosa, PRIMAVERA II, Itapiranga - AM CEP: 69120000	Itapiranga	AM	Inacabada	37,31%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 619.999,00	R\$ 464.999,25	75,00%
1086897	2018	(1086897) Escola Municipal Comunidade Barreira do Uará - Juruá - AM	Comunidade rural Barreira do Uará, Zona rural, Juruá - AM CEP: 69520000	Juruá	AM	Inacabada	81,22%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 222.541,17	R\$ 180.258,35	81,00%
17401	2011	(17401) 700225/11 -EE Rural - Caruru Cachoeira- São G da Cachoeira/AM	,, São Gabriel da Cachoeira - AM CEP: 69750000	São Gabriel da Cachoeira	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	32,40%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 241.228,42	R\$ 119.408,07	50,00%
1017767	2014	(1017767) DEUS PROVERÁ - Amaturá - AM	RUA DEUS PROVERÁ, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	33,73%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.481,82	R\$ 73.044,54	30,00%
1017768	2014	(1017768) NOVA JESUANIA - Amaturá - AM	RUA SOUZA NEVES, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,34%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.481,82	R\$ 73.044,54	30,00%
1017770	2014	(1017770) COMUNIDADE CANIMARU - Amaturá - AM	RUA CANIMARU, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	45,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.481,82	R\$ 107.131,99	44,00%
1017769	2014	(1017769) COMUNIDADE BOM PASTOR - Amaturá - AM	RUA DO CAMPO, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,87%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.803,80	R\$ 102.817,60	42,00%
1016145	2014	(1016145) ESCOLA INDIGENA SÃO LUIZ - SÃO LUIZ - Jutai - AM	COMUNIDADE SÃO LUIZ - RIOZINHO, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,38%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 242.316,93	R\$ 48.463,39	20,00%
1017388	2014	(1017388) COMUNIDADE SAO TOME - FORTUNATO VIEIRA - Boa Vista do Ramos - AM	COMUNIDADE SAO TOME, REGIAO DO MASSAUARY, Boa Vista do Ramos - AM CEP: 69195000	Boa Vista do Ramos	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.274,10	R\$ 48.054,82	20,00%
1017386	2014	(1017386) NUCLEO MARANATA - SÃO PEDRO - Boa Vista do Ramos - AM	NUCLEO MARANATA, REGIAO DO MASSAUARY, Boa Vista do Ramos - AM CEP: 69195000	Boa Vista do Ramos	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	1,26%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.328,70	R\$ 48.065,74	20,00%
1017390	2014	(1017390) NUCLEO ANTONIO VIEIRA- SANTA ELIZIA - Boa Vista do Ramos - AM	VILA ANTONIO VIEIRA, REGIAO DO RAMOS DE CIMA, Boa Vista do Ramos - AM CEP: 69195000	Boa Vista do Ramos	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,07%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 240.335,70	R\$ 48.067,14	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1017394	2014	(1017394) COMUNIDADE BACABA - Carauari - AM	COMUNIDADE BACABA, COMUNIDADE, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada	65,17%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.525,69	R\$ 178.503,75	73,00%
1017404	2014	(1017404) Comunidade Nossa Senhora das Graças - Lago do Aduacá - Parintins - AM	Comunidade Nossa Senhora das Graças, Lago do Aduacá, Parintins - AM CEP: 69152010	Parintins	AM	Inacabada	14,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 226.953,67	R\$ 45.390,73	20,00%
1017632	2014	(1017632) Barro Alto II - Tonantins - AM	COMUNIDADE DE BARRO ALTO II, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	21,12%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.591,91	R\$ 68.485,73	28,00%
1018080	2014	(1018080) Espírito Santo - Tonantins - AM	Comunidade Espírito Santo, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada	5,68%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 243.702,93	R\$ 36.555,44	15,00%
29678	2015	(29678) Escola Municipal Nova Esperança	Comunidade Nova Esperança, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	40,88%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 244.326,91	R\$ 97.730,76	40,00%
1018373	2014	(1018373) ESCOLA SÃO RAIMUNDO - PIRANHA - Jutai - AM	COMUNIDADE PIRANHA - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	6,89%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 242.316,92	R\$ 72.695,07	30,00%
1016119	2014	(1016119) Lago Grande - Tonantins - AM	Comunidade do Lago Grande, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	31,29%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 242.316,93	R\$ 48.463,39	20,00%
1017771	2014	(1017771) NOVA ESPERANÇA - Amaturá - AM	COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	23,65%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.644,95	R\$ 188.528,99	20,00%
1018368	2014	(1018368) COMUNIDADE UMARIRANA - Amaturá - AM	COMUNIDADE UMARIRANA, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,52%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.205,37	R\$ 320.349,82	34,00%
1018367	2014	(1018367) SOLIMÕES - Amaturá - AM	Rio Solimões, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,12%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.647,89	R\$ 188.529,58	20,00%
1013979	2014	(1013979) ESCOLA INDIGENA SÃO PEDRO - BACABAL - Jutai - AM	COMUNIDADE BACABAL - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	5,95%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1013981	2014	(1013981) ESCOLA INDIGENA SÃO JOSÉ - BUGAYO - Jutai - AM	COMUNIDADE BUGAYO - BUGAYO, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 282.696,54	30,00%
1017626	2014	(1017626) COMUNIDADE BAUANA	rua projetada, Bauana, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	96,85%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.647,18	R\$ 876.661,88	93,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
29638	2015	(29638) Escola Indigena Coronel Rondon	Aldeia do Cuia, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,31%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 926.026,72	R\$ 466.205,76	50,34%
29673	2015	(29673) Escola Municipal José Thomé	Estrada do Rosarinho Az-2, Comunidade São Raimundo Nonato, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 926.026,72	R\$ 351.890,16	38,00%
29674	2015	(29674) Escola Municipal Mariano Mario Vieira de Mendonça	Comunidade do Taquara, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	22,08%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 926.026,72	R\$ 487.446,05	52,64%
29675	2015	(29675) Escola Municipal Castelo Forte	Comunidade São sebastião, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 926.026,72	R\$ 463.013,36	50,00%
1018369	2014	(1018369) ESCOLA INDIGENA GATO - GATO - Jutai - AM	COMUNIDADE INDIGENA GATO - RIO BIA, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,60%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1018370	2014	(1018370) ESCOLA INDIGENA SÃO JOSÉ - CASTANHAL - Jutai - AM	COMUNIDADE CASTANHAL - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	2,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1018371	2014	(1018371) ESCOLA PRINCESA IZABEL - TORRE DA REDENÇÃO - Jutai - AM	COMUNIDADE TORRE DA REDENÇÃO - RIO IÇAPO, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	16,77%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1018372	2014	(1018372) ESCOLA SÃO JOÃO - MARAWA - Jutai - AM	COMUNIDADE MARAWA - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,78%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1007221	2014	(1007221) Avenida José Angelca - Guajará - AM	Avenida José Angelca na comunidade Gama, Centro, Guajará - AM CEP: 69895000	Guajará	AM	Inacabada	69,09%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.770,06	R\$ 612.800,53	65,00%
1009927	2014	(1009927) CALADO - Manacapuru - AM	LAGO DO CALADO, ZONA RURAL, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,27%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.668,18	R\$ 235.667,04	25,00%
1010554	2014	(1010554) COMUNIDADE BOM JESUS	rua projetada, BOM JESUS, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	37,92%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.646,18	R\$ 424.190,78	45,00%
1013655	2014	(1013655) REMANSINHO - Lábrea - AM	RAMAL DO REMANSINHO, SUL DE LÁBREA, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	70,99%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 938.150,26	R\$ 656.705,18	70,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1013657	2014	(1013657) Ramal do Km 26 - BR - 230	vicinal da direita Ramal do km 26 - Distrito P A Pacia - Br 230/km 26, Ramal do km 26 - BR 230 - Zona rural, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	51,61%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.011,26	R\$ 452.165,41	48,00%
1015995	2014	(1015995) Muria - Tonantins - AM	Comunidade do Muria, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada	17,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
1016120	2014	(1016120) Irmandade Santa Cruz - Tonantins - AM	Comunidade Irmandade Santa Cruz, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,21%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 942.321,80	R\$ 188.464,36	20,00%
17410	2011	(17410) 700257/11 - Espaço Educativo Urbano - Urucurituba/AM	Av. Amazonas, Bairro São Lázaro, , Urucurituba - AM CEP: 69180000	Urucurituba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	79,10%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 892.500,00	R\$ 662.681,25	75,00%
1002866	2014	(1002866) Escola Municipal Menino Jesus - Autazes - AM	Comunidade Itaúba, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada	47,32%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.816,48	R\$ 470.035,57	46,00%
1002867	2014	(1002867) Escola Municipal Nova Criatura - Autazes - AM	Comunidade Nova Criatura - Lago do Juma, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada	38,73%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.816,48	R\$ 388.290,26	38,00%
1044093	2014	(1044093) 7 DE SETEMBRO - Amaturá - AM	COMUNIDADE NOVA ITÁLIA, ZONA RURAL, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	34,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.590,20	R\$ 316.382,96	31,00%
1013980	2014	(1013980) ESCOLA INDIGENA SANTA FÉ - SANTA FÉ - Jutai - AM	COMUNIDADE SANTA FÉ - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	20,47%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.714,85	R\$ 204.142,97	20,00%
29639	2015	(29639) Escola Indigena Dr. Jacobina	Aldeia São Felix, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	12,67%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.816,48	R\$ 510.908,24	50,00%
29676	2015	(29676) Escola Municipal Bhacktivedanta Swami	Comunidade do Limão, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,25%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.729,78	R\$ 510.864,88	50,00%
29677	2015	(29677) Escola Municipal Bela Vista	Comunidade Santa Maria, Zona Rural, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	0,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.816,48	R\$ 388.290,26	38,00%
29683	2014	(29683) AREA 24 - COMUNIDADE TRÊS UNIDOS	Rua Projetada, Três Unidos, Manaus - AM CEP: 69000000	Manaus	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,47%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.022.836,69	R\$ 409.134,68	40,00%
29682	2014	(29682) AREA 26 - COMUNIDADE TERRA PRETA	Rua Projetada, TERRA PRETA, Manaus - AM CEP: 69000000	Manaus	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	42,59%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.023.018,28	R\$ 409.207,31	40,00%
1018374	2014	(1018374) ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - COPATANA - Jutai - AM	COMUNIDADE VILA DE COPATANA - RIO JUTAI, ZONA RURAL, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	11,76%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.020.714,85	R\$ 204.142,97	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1015994	2014	(1015994) São José do Amparo - Tonantins - AM	Comunidade São José do Amparo, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada	31,23%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.019.565,26	R\$ 326.260,88	32,00%
1016118	2014	(1016118) Mari Mari - Tonantins - AM	Comunidade do Mari Mari, ZONA RURAL, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	14,48%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.019.562,90	R\$ 203.912,58	20,00%
29686	2014	(29686) Tauary - Escola de 6 Salas	Rua Projetada, Tauary, Tefé - AM CEP: 69470000	Tefé	AM	Paralisada	64,13%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.021.166,95	R\$ 673.970,20	66,00%
1087055	2018	(1087055) Escola Municipal Comunidade Tamanicua - Juruá - AM	Comunidade Tamanicua, Zona rural, Juruá - AM CEP: 69520000	Juruá	AM	Inacabada	84,93%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.323.734,48	R\$ 1.111.936,96	84,00%
1086361	2018	(1086361) Escola Municipal Pedro de Alcântara da Silva Pinheiro - Careiro - AM	Rua Projetada 01, Distrito do Samauma - Zona rural, Careiro - AM CEP: 69250000	Careiro	AM	Paralisada	61,42%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.323.734,48	R\$ 781.003,34	59,00%
1086920	2018	(1086920) ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO - Borba - AM	Rua A Projetada, Santo Antônio, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	26,00%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 1.323.734,48	R\$ 344.170,95	26,00%
1004314	2014	(1004314) Escola Indígena Luzia Correa das Neves - Autazes - AM	Rua Presidente Kenedy, Mutirão, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	13,99%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.521.148,11	R\$ 704.229,62	20,00%
29681	2014	(29681) ESCOLA VILA DA LINDOIA	RUA DA CACHOEIRA DE IRACEMA, VILA DA LINDOIA, Itacoatiara - AM CEP: 69100000	Itacoatiara	AM	Inacabada	40,62%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.517.843,83	R\$ 1.407.137,53	40,00%
29680	2014	(29680) COMUNIDADE DO ENGENHO	ESTRADA DO ENGENHO, Novo Remanso, Itacoatiara - AM CEP: 69100000	Itacoatiara	AM	Inacabada	87,03%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.521.250,75	R\$ 2.992.970,17	85,00%
30757	2014	(30757) EDUARDO BRAGA	RUA ANGELIN, EDUARDO BRAGA, Itacoatiara - AM CEP: 69100000	Itacoatiara	AM	Inacabada	13,10%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.538.048,06	R\$ 1.769.024,03	50,00%
1018617	2014	(1018617) BAIRRO DO JANJÃO - Carauari - AM	RUA MIGUEL SERAFIM, do Janjão, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada	70,94%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 3.532.503,01	R\$ 2.614.052,22	74,00%
1085910	2018	(1085910) ESCOLA NO BAIRRO DE FÁTIMA - Eirunepé - AM	Avenida Getúlio Vargas (antiga estrada do aquariquaral), Nossa Senhora de Fátima, Eirunepé - AM CEP: 69880000	Eirunepé	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,79%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 614.243,74	15,00%
1086883	2018	(1086883) Escola José Cezario Menezes de Barros - Humaitá - AM	RUA HERALDO BATISTA DE CARVALHO, CONJUNTO RIO MADEIRA, Humaitá - AM CEP: 69800000	Humaitá	AM	Paralisada	37,23%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 1.515.134,56	37,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1086807	2018	(1086807) ESCOLA MUNICIPAL ROSA DE SARON - Humaitá - AM	RUA ROMEU BOTELHO, SÃO CRISTOVÃO, Humaitá - AM CEP: 69800000	Humaitá	AM	Paralisada	42,96%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 1.678.932,88	41,00%
1086733	2018	(1086733) Escola Municipal Ermelinda Stone - Autazes - AM	Rua Mathias Ferreira Lima, Centro, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Paralisada	57,11%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 1.351.336,23	33,00%
1086173	2018	(1086173) ESCOLA 12 SALAS / SANTA LUZIA - Maués - AM	Rua Raimundo Nonato Rodrigues (Antiga Beira Mato), Centro, Maués - AM CEP: 69190000	Maués	AM	Paralisada	38,35%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 941.840,40	23,00%
1087045	2018	(1087045) ESCOLA DE 12 SALAS - ESTRADA DO PAPAUMA, BAIRRO PLANALTO - Santo Antônio do Içá - AM	Estrada do Papauma, Planalto, Santo Antônio do Içá - AM CEP: 69680000	Santo Antônio do Içá	AM	Inacabada	35,51%	Municipal	Ensino Fundamental	R\$ 4.094.958,25	R\$ 1.432.789,99	34,99%
25449	2013	(25449) Creche da Área 146 - Bairro Vila Buriti	Alameda Cunha Moreira, Vila Buriti, Manaus - AM CEP: 69000000	Manaus	AM	Paralisada	64,64%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.783.374,01	R\$ 713.340,11	40,00%
27709	2013	(27709) Creche da Área 139 - Bairro Santa Etelvina	Rua: Rua Lameque, Santa Etelvina, Manaus - AM CEP: 69000000	Manaus	AM	Paralisada	67,48%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.783.374,01	R\$ 1.123.365,72	62,99%
25447	2013	(25447) Creche da Área 18 - Bairro Cidade de Deus	RUA: PARAIBANOS antiga RUA DO AÇUDE, Cidade Nova, Manaus - AM CEP: 69099185	Manaus	AM	Paralisada	88,32%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.796.353,56	R\$ 235.412,85	13,11%
25412	2013	(25412) Creche da Área 35 - Bairro Monte das Oliveiras	Rua 18, Monte das Oliveiras, Manaus - AM CEP: 69017135	Manaus	AM	Paralisada	67,97%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.803.740,23	R\$ 883.797,46	49,00%
1013263	2014	(1013263) ESCOLA INFANTIL - TIO FELIPE	RUA GILBERTO MESTRINHO, APARECIDA, Urucará - AM CEP: 69130000	Urucará	AM	Paralisada	38,16%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 490.452,07	25,00%
1014505	2014	(1014505) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO SANTA RITA	RUA JOÃO FARIAS, SANTA RITA, Envira - AM CEP: 69870000	Envira	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	43,84%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 568.924,40	29,00%
1005784	2013	(1005784) ESCOLA INFANTIL SANTO ANTÔNIO	RUA BENTO XVI, SANTO ANTÔNIO, Eirunepé - AM CEP: 69880000	Eirunepé	AM	Inacabada	52,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.474.255,41	R\$ 1.286.547,64	52,00%
1005786	2013	(1005786) ESCOLA INFANTIL - BAIRRO DE FÁTIMA	AV PREFEITO JOÃO CAVALCANTE, DE FÁTIMA, Eirunepé - AM CEP: 69880000	Eirunepé	AM	Inacabada	54,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 2.474.255,41	R\$ 1.336.032,76	54,00%
1010634	2013	(1010634) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	AVENIDA JONATHAS PEDROSA, Centro, Nhamundá - AM CEP: 69140000	Nhamundá	AM	Paralisada	60,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 1.353.636,41	69,00%
1011022	2014	(1011022) Creche Professora Carlina Coelho de Alcantara	Rua Alberto Simonete Neto, Cidade Nova II, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Paralisada	35,40%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 588.542,49	30,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1006198	2013	(1006198) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	ESTRADA FREI MATHIAS SAO BOA VENTURA, Maraá, Barcelos - AM CEP: 69700000	Barcelos	AM	Inacabada	26,81%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 510.070,15	26,00%
1006210	2013	(1006210) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 002	Rua Tertuliano Rodrigues, Vila Martinho, Fonte Boa - AM CEP: 69670000	Fonte Boa	AM	Inacabada	80,24%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 490.452,07	25,00%
1006211	2013	(1006211) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA LUCIMAR MISSISSIPE, Delfina Aziz, Fonte Boa - AM CEP: 69670000	Fonte Boa	AM	Inacabada	80,63%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 490.452,07	25,00%
1006216	2013	(1006216) ESCOLA INFANTIL- SANTO ANTONIO 	TRAVESSA CICERO TUCHAU, SANTO ANTONIO, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,83%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 294.271,24	15,00%
1011025	2014	(1011025) Escola de Educação Infantil - Tipo B / CASTANHAL	Rua Américo Maciel, Castanhal, Benjamin Constant - AM CEP: 69630000	Benjamin Constant	AM	Inacabada	62,30%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 1.043.667,37	53,20%
1006207	2013	(1006207) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 003	Rua Travessa III, Bairro da Caixa, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada	51,95%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.961.808,27	R\$ 1.196.703,03	61,00%
1013261	2014	(1013261) Creche Vila Betânia	Rua Suécia, Vila Betânia, Santo Antônio do Içá - AM CEP: 69680000	Santo Antônio do Içá	AM	Paralisada	39,37%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 465.750,95	36,00%
1013262	2014	(1013262) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	RUA EURIPEDES COELHO, Pedreiras, São Sebastião do Uatumã - AM CEP: 69035000	São Sebastião do Uatumã	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	27,36%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 349.313,21	27,00%
1006204	2013	(1006204) Creche Municipal Comunidade Axinim	RUA J.K, VILA AXINIM, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Paralisada	72,98%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 840.939,21	65,00%
1011036	2014	(1011036) ESC. INFANTIL TIPO C - SÃO FRANCISCO	ESTRADA SÃO FRANCISCO, SÃO FRANCISCO, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	35,79%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 452.783,11	35,00%
1011037	2014	(1011037) PAC 2 - CRECHE/PRÉ- ESCOLA 001	COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO AMPARO, RUA ROCHA DOS SANTOS, COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO AMPARO, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,10%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 194.062,89	15,00%
1017072	2014	(1017072) Centro de Educação Infantil Andrieli Amorim da silva	Travessa C, Zona Rural, Caapiranga - AM CEP: 69410000	Caapiranga	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	39,25%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 388.125,78	30,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1011026	2014	(1011026) Escola de Educação Infantil - Tipo 2 / COMUNIDADE TICUNA FILADELFIA	RUA EVARÉ, COMUNIDADE TICUNA FILADELFIA, Benjamin Constant - AM CEP: 69630000	Benjamin Constant	AM	Inacabada	26,61%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 478.108,62	36,96%
1013260	2014	(1013260) Creche do Lago Grande	Rua Projetada, Lago Grande, Santo Antônio do Içá - AM CEP: 69680000	Santo Antônio do Içá	AM	Paralisada	39,08%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 401.063,32	31,00%
1006206	2013	(1006206) Creche Municipal Comunidade Bela Vista	RUA BORBA - MAPIÁ, BELA VISTA, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Paralisada	40,00%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.293.752,63	R\$ 517.501,05	40,00%
1097824	2020	(1097824) Creche Neide Tomaz Avelino Avelino - Santa Isabel do Rio Negro - AM	ESTRADA DO DARÁ, SANTA ANA, Santa Isabel do Rio Negro - AM CEP: 69740000	Santa Isabel do Rio Negro	AM	Paralisada	18,07%	Municipal	Educação Infantil	R\$ 1.557.796,99	R\$ 280.403,46	18,00%
18048	2011	(18048) Construção de quadra esportiva	Waldemar Ventura, São José, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	25,20%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.411,58	R\$ 244.705,79	50,00%
18049	2011	(18049) Construção de quadra esportiva	Rua Iacoatiara, Bairro da União, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	28,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.411,58	R\$ 244.705,79	50,00%
18165	2011	(18165) Construção de quadra esportiva	Estrada da Correnteza, Correnteza, Manacapuru - AM CEP: 69400000	Manacapuru	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	10,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 489.411,58	R\$ 244.705,79	50,00%
18479	2011	(18479) PROFESSORA MARIA ROSALINA	AV ADEMAR GRANA VIANA, JARDIM PRIMAVERA, Itapiranga - AM CEP: 69120000	Itapiranga	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	83,18%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 445.577,54	R\$ 334.183,15	75,00%
1004130	2013	(1004130) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Careiro - AM	Comunidade São Pedro, Lago do Mamori, Careiro - AM CEP: 69250000	Careiro	AM	Paralisada	63,30%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 300.899,99	59,00%
1007180	2014	(1007180) QUADRA COBERTA- ESC PEDRO OLÍMPIO RIBEIRO - Borba - AM	RUA PROJETADA II, COMUNIDADE PONTA ALEGRE, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Paralisada	76,34%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.563,01	R\$ 351.583,21	69,00%
1013912	2014	(1013912) Quadra Coberta da Escola Raimunda Caldas - Autazes - AM	ESCOLA RAIMUNDA CALDAS, ZONA RURAL, Autazes - AM CEP: 69240000	Autazes	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	3,88%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.964,58	R\$ 254.981,00	50,00%
1014699	2014	(1014699) QUADRA COBERTA - ESC. SANTO ANTÔNIO - Manaquiri - AM	RUA BARRO ALTO, COMUNIDADE BARRO ALTO, Manaquiri - AM CEP: 69435000	Manaquiri	AM	Inacabada	0,00%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,82	R\$ 101.999,96	20,00%
22530	2011	(22530) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	RUA JOSEFA SAVEDRA, NOVA ESPERANÇA, Novo Airão - AM CEP: 69730000	Novo Airão	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	18,56%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.870,40	R\$ 101.974,08	20,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
33570	2013	(33570) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Juruá - AM	COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, Centro, Juruá - AM CEP: 69520000	Juruá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	36,18%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.613,08	R\$ 254.806,54	50,00%
22521	2011	(22521) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	Estrada Alvarães Nogueira, Santa Luzia, Alvarães - AM CEP: 69475000	Alvarães	AM	Inacabada	84,26%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.478,30	R\$ 463.625,25	91,00%
1003353	2013	(1003353) QUADRA ESC PROF IVANILDE BRAGA BRANDÃO - Rio Preto da Eva - AM	Rodovia AM 010 Km 126/Vicinal da Manapolis Km 18, Zona Rural, Rio Preto da Eva - AM CEP: 69117000	Rio Preto da Eva	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,02%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.870,40	R\$ 101.974,08	20,00%
1003698	2013	(1003698) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Urucurituba - AM	Rua São Sebastião, Centro, Urucurituba - AM CEP: 69180000	Urucurituba	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	98,81%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.613,08	R\$ 484.132,43	95,00%
1004115	2013	(1004115) Avenida José Angelca - Guajará - AM	Avenida José Angelca, Centro, Guajará - AM CEP: 69895000	Guajará	AM	Inacabada	19,40%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.613,08	R\$ 101.922,62	20,00%
1007174	2014	(1007174) QUADRA COBERTA- ESC. PEDRO ALVARES CABRAL - Apuí - AM	SENADOR ARTUR VIRGÍLIO, Sucunduri, Apuí - AM CEP: 69265000	Apuí	AM	Inacabada	61,55%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 479.571,66	R\$ 239.785,82	50,00%
1007185	2014	(1007185) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Careiro da Várzea - AM	Paraná da Terra Nova, Centro, Careiro da Várzea - AM CEP: 69255000	Careiro da Várzea	AM	Inacabada	72,26%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.774,57	R\$ 321.157,97	63,00%
1007186	2014	(1007186) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Careiro da Várzea - AM	Comunidade do Areial, Centro, Careiro da Várzea - AM CEP: 69255000	Careiro da Várzea	AM	Inacabada	68,32%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.774,77	R\$ 290.571,62	57,00%
1007193	2014	(1007193) QUADRA COBERTA - ESC. SANTA TEREZA - Jutai - AM	Rua Bom Pastor, Santo Antônio, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	71,92%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.989,91	R\$ 254.935,20	49,99%
1007194	2014	(1007194) QUADRA COBERTA- PRESIDENTE TANCREDO NEVES - Jutai - AM	Rua Tancredo Neves, São José, Jutai - AM CEP: 69660000	Jutai	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	72,19%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.994,21	R\$ 254.935,20	49,99%
1007212	2014	(1007212) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tonantins - AM	Avenida Leopoldo Peres, Santo Antonio, Tonantins - AM CEP: 69685000	Tonantins	AM	Inacabada	15,61%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.963,82	R\$ 101.992,76	20,00%
1004127	2013	(1004127) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Boca do Acre - AM	Rua Beira Mar, Cidade Baixa, Boca do Acre - AM CEP: 69850000	Boca do Acre	AM	Inacabada	46,40%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.999,98	R\$ 254.999,99	50,00%
1007181	2014	(1007181) QUADRA COBERTA- ESC FRANCISCO BEZERRA BATISTA - Borba - AM	RUA JOSÉ VICENTE ANDRADE, AXINIM, Borba - AM CEP: 69200000	Borba	AM	Paralisada	56,05%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.554,40	R\$ 254.777,20	50,00%

ID	Ano Termo/ Convênio	Nome Obra	Endereço da Obra	Município	UF	Situação da Obra	% Executado Instituição Acumulado	Esfera	Tipo de Obra	Valor Pactuado (Valor total da Obra)	Valores Pagos	% Pago
1007195	2014	(1007195) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Lábrea - AM	Rua Irmão José Martinez, Bairro da Fonte, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	9,98%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.865,36	R\$ 101.973,07	20,00%
1007196	2014	(1007196) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Lábrea - AM	RUA CHIQUITO PAIVA, N S DE FATIMA, Lábrea - AM CEP: 69830000	Lábrea	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	30,86%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 509.933,78	R\$ 101.986,76	20,00%
1102221	2020	(1102221) Quadra da Escola Municipal Santa Fé - Amaturá - AM	RUA 7 DE SETEMBRO, Comunidade Nova Itália, Amaturá - AM CEP: 69620000	Amaturá	AM	Inacabada - PC Técnica Concluída	8,88%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 689.293,52	R\$ 103.290,63	15,00%
1103030	2020	(1103030) QUADRA COBERTA ESC MUN GERALDO CRUZ- COMUNIDADE PUPUAÍ - Carauari - AM	COMUNIDADE PUPUAÍ, ZONA RURAL - COMUNIDADE PUPUAÍ, Carauari - AM CEP: 69500000	Carauari	AM	Inacabada	11,88%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 689.293,52	R\$ 103.290,63	15,00%
1107034	2021	(1107034) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO JURACY - Itamarati - AM	ESTRADA ITAMARATI QUIRIRU, JOÃO CAMPELO, Itamarati - AM CEP: 69510000	Itamarati	AM	Paralisada	62,17%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 886.377,34	R\$ -	0,00%
1109649	2021	(1109649) QUADRA COBERTA COM VESTIARIO SUELLY PEIXOTO DAVILA - Tabatinga - AM	RUA SANTOS DUMONT, BARRO NOVO PROGRESSO, Tabatinga - AM CEP: 69640000	Tabatinga	AM	Paralisada	1,07%	Municipal	Quadras e Cobertura de Quadras	R\$ 886.377,34	R\$ 63.761,34	7,21%