



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Telecomunicações
Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL (CG PAIS)

Data: 10 de julho de 2025

Horário: 14h00

Duração: 1h 40 minutos

Participantes:

- Andre Lucas Neves - MCOM
- Antonio Parrini Pimenta - EAF
- Eduardo Marques da Costa Jacomassi -ANATEL
- George Sousa de Queiroz - MCOM
- Hamilton Jose Mendes da Silva - MCTI
- Jordan Silva de Paiva - MCOM
- Luiz Flavio Collares Machado - MCOM
- Luiza Rosa Ferreira - MCOM
- Marcelo Guimarães Mendes - Telebras
- Rafael Cardoso Reis - MCOM
- Rodrigo Soares Gimenez - MCOM
- Larissa Ebeling -MEC
- Eduardo Cezar Grizendi - RNP
- Oswaldo de Freitas Alves - RNP
- Marcus Alexandre Fernandes de Araújo - MD

1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM

A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê Gestor do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (CGPAIS) que confirmou o quórum e destacou algumas mudanças de representantes, como a substituição do General Triani pelo General Marcos (Ministério da Defesa) e atualizações em órgãos como Telebras, Ministério da Saúde, Anatel, RNP e MCTI.

2. ENCAMINHAMENTOS INICIAIS

Secretariado do Comitê reforçou a importância de todos os representantes se cadastrarem no sistema SEI para viabilizar assinaturas eletrônicas das atas e documentos oficiais do Comitê.

3. ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EAF

EAF apresentou o andamento das infovias do Programa Norte Conectado:

- Infovia 02: Trecho subfluvial entre Tefê e Benjamin Constant concluído; falta finalizar 16 km terrestres até Atalaia do Norte, pendente de acordo com o DNIT sobre o método construtivo.
- Infovia 03 (Fase 2): Previsão de conclusão até 8 de agosto de 2025, com destaque para a instalação do contêiner em Afuá elevada do chão, sobre estacas, adaptada à condição de cheia da região.
- Infovia 04: Implantação concluída, aguardando licença de operação do IBAMA para o trecho terrestre (prevista para agosto).
- Infovias 5, 6 e 8: Cabos já adquiridos, aguardando licenças ambientais e definição da janela hidrológica para início das obras.
- Projeto PAC-1: Manutenção da infraestrutura pelo Exército será retomada em agosto, com estudos para futura conexão Brasil-Colômbia via Porto Asís e Leguízamo.

4. PROPOSTA DE CONSÓRCIO OPERADOR NEUTRO (INFOVIAS 04 E 07)

RNP apresentou o modelo de consórcio operador neutro para as infovias 04 e 07, com os seguintes pontos:

- Compartilhamento entre setor público e privado.
- Prazos para ativação dos pares de fibra: 2 anos (Infovia 04) e 5 anos (Infovia 07).
- Inclusão das redes metropolitanas no consórcio.
- Flexibilização para compartilhamento de infraestrutura na Infovia 07.
- Critérios claros para escolha do consorciado líder, priorizando experiência e transparência.
- Contratações pelo consorciado líder deverão ser abertas, públicas e homologadas pelo Comitê.
- Prazo máximo de 30 dias para a RNP elaborar o Termo de Referência, com possibilidade de ajuste devido a férias.

5. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE CONSORCIADOS

Foi discutida a inadimplência de empresas na Infovia 01, com atrasos superiores a dois meses nas contribuições.

As empresas inadimplentes podem ser impedidas de participar de novos consórcios.

O Comitê reforçou a necessidade de aplicar as penalidades previstas em contrato e manter a adimplência dos consorciados para garantir a sustentabilidade dos projetos.

6. ENCAMINHAMENTOS

- Atualizar a lista de representantes das instituições.
- Elaborar o Termo de Referência do consórcio operador neutro das infovias 04 e 07 em até 30 dias.

- Incluir critérios técnicos para escolha do consorciado líder.
- Registrar em ata a necessidade de homologação prévia, pelo Comitê, das contratações feitas pelos consórcios.
- Considerar a data de liberação comercial, após análise do CADE, da Infovia 04 como início das operações do novo consórcio.

7. DELIBERAÇÕES

- Delegar à RNP a formação do Consorcio do Operador Neutro das infovias 04+07 nas condições apresentadas pelo MCOM/RNP na 11ª Reunião do CG-PAIS do dia 10 de julho de 2025.
- Da mesma forma que foi feito nas infovias 00, 01 e 03, a RNP será responsável por assumir os bens das infovias e repassar ao Operador Neutro após a formalização do consórcio via contrato Master.
- Emissão de Ofícios de Penalidades às entidades inadimplentes nos consórcios operador neutro 00 e 01. Nesta fase, será aplicada advertência, conforme previsto nos instrumentos contratuais e normativos vigentes.
- Escalonamento das penalidades, sendo definida a adoção de uma sequência gradual de penalidades, iniciando com advertência, na forma de orientação formal, acompanhada da citação dos dispositivos legais e contratuais aplicáveis. Em caso de descumprimento das obrigações, após a advertência ou em situações de reincidência, serão adotadas penalidades mais severas.

8. ENCERRAMENTO

Com todos os pontos discutidos e deliberações aprovadas, o Presidente do Comitê Gestor do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (CGPAIS), agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às 15h40.



Documento assinado eletronicamente por **Jordan Silva de Paiva, Presidente do Comitê Gestor Programa Amazônia Integrada Sustentável**, em 04/08/2025, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CEZAR GRIZENDI, Usuário Externo**, em 07/08/2025, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 08/08/2025, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **12776296** e o código CRC **5D064C51**.

Referência: Processo nº 53115.010069/2022-34

Documento nº 12776296