



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140000902

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES** RNP: **1401036007** Registro: **61748/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020140045402**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/04/2014** .. Baixada em: **05/05/2014**

Forma de registro: **Substituição à 1020140036963**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA....**

CPF/CNPJ: **02.260.706/0001-18**

Nilzo Jaime de Gusmão..... Número: 1031...

Bairro: Centro.....

CEP: 75901-240

Cidade: Rio Verde..... UF: GO

Complemento:

E-Mail: **cassio.murilo@hfengenharia.com.br**

Fone: (64....) 75901240....

Contrato: 0001.....

Celebrado em: 01/10/2012

Valor R\$: 834.030,03.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serviço: Nilson Veloso.....

Número: 000....

Bairro: Centro.....

CEP: 75901-240.....

Cidade: Rio Verde..... UF: GO

Complemento:

Data de Início: 15/10/2012

Previsão término: 15/12/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA....**

CPF/CNPJ: **02.260.706/0001-18**

E-Mail: **cassio.murilo@hfengenharia.com.br**

Fone: (64....) 75901240..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS, 3.150,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 52.698,92 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS, 6.300,00 METROS;**

Observações

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e meio fio no Residencial Nilson Veloso em Rio Verde - GO. Reanotação da ART N°1020140028496 p/ corrigir quantitativos.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/10/2012 até 15/12/2012.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 5472 a 5472, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140000902

Data: 05/05/2014 Hora: 15:23:00

Código de Controle: ZLIRQPL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
203964/2014**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



203964/2014



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Nilson Veloso , nº 00

LOCAL: Infra estrutura Nilson Veloso

AREA CONSTRUIDA: 52.698,92 m² Pavimentação asfáltica/ 6.300,00 m Meio Fio/

3.150,00 m Sarjetas

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/10/2012 à 15/12/2012

Atestamos a quem possa interessar que os serviços abaixo discriminados foram executados pela empresa **GPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o numero 08.792.424/0001-48, e teve como responsável técnico o engenheiro civil Sr. ALEXANDRE VASCONCELOS VALADARES portador do CREA 61748 / D-MG ,tudo conforme projetos da obra e contrato firmado entre as partes e anotado no CREA(GO) sob ART nº 7 26042 2010 02077710.

Código	65 - Pavimentação urbana	Unidade	Quant.
1	Escavação e carga de material de 1a categoria	m3	27.649,10
2	Transporte de material de 1a categoria	m3km	138.245,51
3	Regularização e compactação do sub-leito	m2	51.202,04
4	Escavação e carga de material de jazida	m3	10.368,41
5	Transporte de material de jazida	m3km	186.631,44
6	Base de solo cimento 2% mistura em pista	m2	51.202,04
7	Pintura de ligação-pavim.urbana	m2	51.202,04
8	Fornecimento de RR-2C	m2	51.202,04
9	Aplicação de CBUQ	m2	51.202,04
10	Usinagem de CBUQ	ton	3.840,15
11	Transporte de massa asfáltica	tkm	69.122,75
12	Regularização de piso	m2	11.454,55
13	Passeio em concreto desempenado	m2	6.600,00
14	Meio fio com sarjeta VC=0,040m ³ /m - com máquina	m	3.150,00
15	Meio fio sem sarjeta VC=0,040m ³ /m - com máquina	m	3.150,00
16	Escavação (2,0 x 1,20 x 0,40)m = 0,96 m ³	m ³	512,64
17	Ligações de água potável	unid.	534,00

Rio verde, 18 de Fevereiro de 2014

HF ENGENHARIA
Sérgio Coelho Nunes
 Eng.º CIVIL - CREA-GO 37410