



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-CE**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**317029/2023**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO CARVALHO CIDRÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO CARVALHO CIDRÃO**  
 Registro: **21337CE** RNP: **0607780967**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20231173445** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2023**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **CONPATE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO PAULINO ROCHA** Nº: **1343**  
 Complemento: Bairro: **CAJAZEIRAS**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60864311**  
 Contrato: **26/2023 - SEINF** Celebrado em: **14/03/2023**  
 Valor do contrato: **R\$ 10.195.790,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ODILON GUIMARÃES** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **CURIÓ**  
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60844070**  
 Coordenadas Geográficas: **-3.821502, -38.476543**  
 Data de início: **14/03/2023** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Infraestrutura**  
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF** CPF/CNPJ: **04.889.850/0001-43**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 48837.27 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 1854.20 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 49 - Execução de obra 1566.00 metro;**

#### Observações

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, NO BAIRRO CURIÓ, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 317029/2023**  
**18/10/2023, 17:00**  
**0a29W**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0a29W





## ATESTADO TÉCNICO

Emitido em: 10/08/2023

Atestamos para os fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO que a empresa/consórcio **CONPATE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Joaquim Lima, n.º 1385, Bairro: Papicu, Fortaleza/CE, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 41.320.417/0001-19, com o(s) Responsável(is) Técnico(s): Eng Civil **Francisco Marcos Nogueira Rocha**, CREA n.º 346448-D/CE e RNP n.º 619075945, Eng Civil **Luciano Carvalho Cidrão**, CREA n.º 21337-D/CE e RNP n.º 607780967, executou para a **Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINF**, representada pelo(a) SECRETÁRIO DA SEINF Engº Civil Samuel Antônio Silva Dias, inscrito(a) no CREA 13487-D CE e RNP n.º 0605832455 e pelo(a) SECRETÁRIO EXECUTIVO E GESTOR DA SEINF Engº Civil José Roberto de Resende, inscrito(a) CREA 060969/D – SP e RNP n.º 2607669740, no âmbito do Contrato n.º **26/2023-SEINF** cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, NO BAIRRO CURIÓ, MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE.

Registramos que os itens e quantitativos relacionados a seguir na planilha são aqueles executados, reconhecidos e medidos pela fiscalização até a data de emissão deste atestado, possuindo, portanto, qualidade satisfatória.

**Atestado:** Parcial  
**Tipo:**

- Execução de Obra

  
**Localização:** Avenida Odilon Guimaraes  
**Data / Refª do Contrato:** Contrato n.º 26/2023-SEINF, assinado em 14/03/2023  
**Data de Início:** 11/04/2023  
**Valor do Contrato:** R\$ 10.195.790,78 (dez milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos)

1 / 6

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n.º 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão n.º 317029/2023

25/10/2023, 09:22

Chave de Impressão: 0a29W

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas





## Infraestrutura

**Valor Total Medido:** R\$ 2.537.626,50 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Valor acumulado referente ao período de 11/04/2023 à 30/06/2023, considerando Reajustes e Renovações Contratuais, se tiver.

### Observação:

**Samuel Antônio Silva Dias**

\*assinado digitalmente\*  
CREA 13487-D CE  
RNP nº 0605832455  
Engº Civil  
SECRETÁRIO DA SEINF

**José Roberto de Resende**

\*assinado digitalmente\*  
CREA 060969/D - SP  
RNP nº 2607669740  
Engº Civil  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
E GESTOR DA SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas

2 / 6

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079



CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ACUM.
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - SÃO MIGUEL	%	0,2488
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>2.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,0000
2.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	19,9988
2.1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	76,6870
2.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	19,9988
2.1.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	44,6125
2.1.8	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, COM VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO E LAVATÓRIO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS. - BDI = 16,32	UndxMês	1,0000
2.1.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	330,0000
2.1.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	Und	1,0000
2.1.11	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	Und	1,0000
2.1.12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - BDI = 16,32	Mês	2,3500
<b>2.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.2.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PASSEIO, MEIO FIO E OUTROS PISOS	m³	36,2532
2.2.3	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	m³	122,0963
2.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	388,2427
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Km	7.920,1503
2.2.6	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - BDI = 16,32	m³	388,2427
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>3.1</b>	<b>CORTE</b>		

3 / 6

Av. Deputado Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 • Fortaleza, Ceará, Brasil • Tel.: 85 3105-1078 / 3105-1079

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número OH6A62BB. Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2550199 e código OH6A62BB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas



CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ACUM.
3.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	1.333,4293
3.4	<b>CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO</b>		
3.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.733,4580
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Km	35.362,5437
3.4.3	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - BDI = 16,32	m³	1.733,4580
5	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	<b>REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b>		
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.578,3550
5.2	<b>CAMADA DE REFORÇO (ATERRO H=0,15)</b>		
5.2.1	ATERRO COMPLETAMENTE EXECUTADO, CONSIDERANDO 20% DE SOLO RECICLADO, INCLUINDO ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	m³	373,8733
5.3	<b>BASE EM BRITA GRADUADA</b>		
5.3.1	BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES COMPLETAMENTE EXECUTADA - POSTO OBRA	m³	1.065,0510
5.4	<b>PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO</b>		
5.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	3.715,2900
5.5	<b>RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
5.5.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	10.420,7860
5.5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	583,3664
5.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Km	11.900,6756
5.5.4	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - BDI = 16,32	m³	583,3664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas



CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ACUM.
5.5.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	11.923,5430
5.5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKm	288,1778
5.5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	596,4825
5.5.8	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	596,4825
5.5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Km	14.315,5812
5.6	GUIA E SARJETA		
5.6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM FCK=30MPA P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,12X0,15M), SEM CAIAÇÃO.	m	631,6000
5.6.3	EXECUÇÃO DE SARJETA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM	m	482,0000
5.8	DESVIO DE TRÁFEGO		
5.8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA EM CHAPA DE AÇO	m²	7,8750
5.8.3	TELA TAPUME DE PROTEÇÃO EM PVC COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (H = 1,20 M)	m	736,0000
6	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
6.2	REDE COLETORA		
6.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
6.2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	94,6400
6.2.4	NIVELAMENTO DE VALA		
6.2.4.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	80,0000
6.2.5	LASTRO		
6.2.5.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	m³	26,5870
6.2.6	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
6.2.6.1	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	66,6400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas





CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS URBANAS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ACUM.
6.2.7	EXPURGO DE MATERIAL		
6.2.7.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	122,7200
6.2.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³Km	2.503,4880
6.2.7.3	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - BDI = 16,32	m³	122,7200
6.2.10	POÇOS E CAIXAS		
6.2.10.2	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1.00M, D=600MM, BASE 1,16X1,16, ESP=0,12, COMPLETAMENTE EXECUTADO	Und	1,0000
6.2.10.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO P/ POÇO DE VISITA, CL-400 CARGA MAX 40T, REDONDO, TAMPA 600MM	Und	1,0000
6.2.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES (REDE COLETORA)		
6.2.12.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	m	80,0000
7	LIMPEZA		
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
7.1.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	3.705,3500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número OH6A62BB  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2550199 e código OH6A62BB

**ASSINADO POR:**

Assinado por: JOSE ROBERTO DE RESENDE:71208437887 em 11/08/2023 Assinado por: SAMUEL ANTONIO SILVA DIAS:07035319727 em 11/08/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 317029/2023, emitida em 18/10/2023



Certidão nº 317029/2023  
25/10/2023, 09:22  
Chave de Impressão: 0a29W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2023 e contém 7 folhas

