



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203386/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO CARVALHO CIDRÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO CARVALHO CIDRÃO**
 Registro: **10143D CE** RNP: **0607780967**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20180293402** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/01/2018** Baixada em: **24/07/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONPATE ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	CPF/CNPJ: 07.891.658/0001-80
Endereço do contratante: RUA DELTA HOLANDA	Nº: 19
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Iracema	UF: CE
CEP: 62980000	
Contrato: 003/2017	Celebrado em: 15/01/2018
Valor do contrato: R\$ 928.451,55	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE	
Endereço da obra/serviço: RUA DELTA HOLANDA	Nº: 19
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Iracema	UF: CE
CEP: 62980000	
Data de início: 19/01/2018	Conclusão efetiva: 19/04/2018
Finalidade: Infraestrutura	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	CPF/CNPJ: 07.891.658/0001-80

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 6000.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução da pavimentação para duplicação e drenagem da Rodovia (Av. Augusta Clementina de Negreiros) de acesso a sede do Município de Iracema-Ceará - segunda etapa

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203386/2020
10/01/2020, 16:18
5zWbW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5zWbW



ATESTADO



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONPATE ENGENHARIA LTDA**, situada a Rua Fausto Cabra 322 - A, Papicu, CEP: 60.175-415 inscrita no CNPJ – 41.320.417/0001-19, executou, para **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**, situada a Rua: - Delta Holanda, 19 - Centro, CEP: 62.980-000, Iracema-CE, inscrita no CNPJ – 07.891.658/0001-80, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis Luciano Carvalho Cidrão (RNP nº: 060778096-7) e José Cavalcante Neto (RNP nº 061782890-3), os serviços de Pavimentação e Drenagem da Av. Augusta Clementino de Negreiros - Acesso a sede do Município de Iracema-Ceará - 2ª ETAPA, em Iracema - Ceará, através do contrato pactuado entre as partes citadas acima em decorrência da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2018**, assinado em 15 de Janeiro de 2018.

Período de Execução: Março de 2018 a Maio de 2019

Os quantitativos executados são os apresentados conforme descrição e planilha abaixo:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. AUGUSTA CLEMENTINA NEDREIROS - ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CEARÁ - 2ª ETAPA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT. EXECUTADA
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		
1.1.1	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,00
1.1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	15,00
1.1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.720,00
1.1.4	REFEITÓRIOS	M2	15,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	MES	2,00
2.1.2	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	2,00
2.1.3	LABORATORISTA	HxMÊS	2,00
2.1.4	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)	MES	2,00
2.1.5	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	2,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		

Página 1

Ricardo Costa Moura
Eng. Civil
RNP: 060706990-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 203386/2020, emitida em 10/01/2020



Certidão nº 203386/2020

13/01/2020, 10:28

Chave de Impressão: 5zWbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2020 e contém 4 folhas



ATESTADO



3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
3.1.1	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M	M3	10.797,11
3.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
3.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	11.497,11
3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	56,00
4	SERVIÇOS AUXILIARES		
4.1	SERVIÇOS PREPARATORIOS		
4.1.1	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	8.530,00
5	OBRAS DE DRENAGEM		
5.1	OBRAS D'ARTES CORRENTES-BSTC		
5.1.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M	UN	6,00
5.1.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	38,00
5.2	OBRAS D'ARTES CORRENTES-BSCC		
5.2.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	4,00
5.2.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	M	24,00
5.3	GALERIA DE ALVENARIA DE PEDRA E CONCRETO		
5.3.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP+10mm util. 3x	M2	21,00
5.3.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	213,20
5.3.3	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	4,20
5.3.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,20
5.3.5	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	22,40
5.3.6	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	56,00
5.3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.3.1	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.520,00
5.3.2	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	70,80
5.3.3	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	21,00
6	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
6.1	SUB-BASE/BASE		
6.1.1	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	1.202,93
6.1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.202,93
6.1.3	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) DMT = 3,20	T	2.165,27
6.1.4	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	1.513,60
6.1.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.513,60
6.1.6	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,55X + 0,81) DMT = 11,00	T	2.875,84
6.2	IMPRIMAÇÃO		
6.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	6.450,00
6.3	REVESTIMENTO		
6.3.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	6.450,00

Página 2

Ricardo Costa Moura
Engº Civil
RNP/060706990-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 203386/2020, emitida em 10/01/2020



Certidão nº 203386/2020

13/01/2020, 10:28

Chave de Impressão: 5zWbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2020 e contém 4 folhas



ATESTADO



6.3.2	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	6.450,00
6.4	TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)		
6.4.1	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS ($Y = 0,64X + 3,22$) - DMT = 25,00	T	273,00
7	SINALIZAÇÃO		
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
7.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	258,00
7.1.2	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	420,00
7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	5,00
7.2.2	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,00
8	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO		
8.1	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
8.1.1	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	4.023,79
8.1.2	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	18.629,32
8.2	URBANIZAÇÃO		
8.2.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT E= 8CM	M2	2.548,00
8.2.2	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	509,60
8.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	2.548,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS		
9.1	INDENIZAÇÃO		
9.1.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	14.213,66
10	ILUMINAÇÃO		
10.1	ILUMINAÇÃO DO TRECHO		
10.1.1	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	28,00
10.1.2	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	28,00
10.1.3	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	28,00
10.1.4	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm²	M	420,00
10.1.5	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXÕES	M	900,00
10.1.6	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 25,0 mm² + 25,0 mm²	M	900,00
10.1.7	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
10.1.8	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M	UN	1,00
10.1.9	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3"	M	40,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Engº Civil Luciano Carvalho Cidrão – RNP nº: 060778096-7

Página 3

Ricardo Costa Moura
Engº Civil
RNP: 060706990-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 203386/2020, emitida em 10/01/2020



Certidão nº 203386/2020

13/01/2020, 10:28

Chave de Impressão: 5zWbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2020 e contém 4 folhas



ATESTADO



Engº Civil José Cavalcante Neto - RNP nº: 061782890-3

Atestamos, ainda, que o fornecimento de materiais e mão-de-obra e equipamentos, necessários à execução da obra, ficou sob a responsabilidade da Construtora CONPATE ENGENHARIA LTDA-ME e que todos os serviços realizados foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa.

Iracema/CE, 18 de Julho de 2019.


Ricardo Costa Moura
Engenheiro Civil
RNP 060706990-2

De acordo,


Francisco Sólton Magalhães
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
CPF: 228.514.373-72

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 203386/2020, emitida em 10/01/2020



Certidão nº 203386/2020
13/01/2020, 10:28
Chave de Impressão: 5zWbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2020 e contém 4 folhas

