

**Plano de Trabalho de Adaptações de acessibilidade em imóveis de uso público - atendimento à portaria interministerial nº 323/2020**

Hospital Universitário - Univasf - Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

	Tipologia	Item NBR 9050	Não Conformidade	Ação Corretiva	Responsável	Prazo	Descrição	Status
Geral	Análise	-	Acessibilidade	Definir quais caminhos compõe as rotas acessíveis da edificação, para posterior providências.	DLIH	Fev./2026	Definição de quais caminhos são de uso público e necessitam tanto das dimensões como das sinalizações necessárias a acessibilidade.	Pendente
	Análise	<i>atendimento à portaria interministerial nº 323/2020</i>	Acessibilidade	Anualmente revisar este Plano de Trabalho para garantir a completa adequação da edificação.	SIF	1x ano	Atualizar melhorias e prazos, execuções e pendências.	Contínua
	Projeto	-	Acessibilidade	Elaborar Projeto.	SIF	Maió/2026	Elaborar projeto que atenda todas as demandas de acessibilidade, incluindo a sinalização, para que a partir destes possa se executar as ações necessárias.	Pendente
Calçada	Construtiva	6.12.1, 6.12.4 e 6.12.7.3	Desníveis e Interrupção do Passeio para acessos de veículos	Projeto e adequação de acessos.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.3.2	Partes do passeio quebradas e irregulares	Recuperação das partes irregulares.	SIF	Março/2026	Solicitar junto ao contrato existente de manutenção predial a recuperação da calçada.	Pendente
	Construtiva/Sinalização	5.4.6, 6.15, 5.6.4.2 e NBR 16537 (Seção 6 e 7)	Ausência de sinalização tátil, bem como de acesso a garagem	Projeto de sinalização e instalação	SIF	Julho/2028	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
Estacionamento	Construtiva	6.3.2 e 6.14.1.2	Piso em paralelepípedo	Substituição de todo o piso por piso regular, estável e antiderrapante.	SIF	Julho/2028	Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente

	Construtiva/ Sinalização	6.14.1.1, 6.14.1.2 e 6.12.7.3	Sinalização inadequada das vagas reservadas e falta de rota acessível.	Projeto de sinalização/ posterior execução de pinturas e placas além de adequação dos acessos.	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Acesso a edificação	Construção	6.2.2	Rampas de acesso com inclinação > 8,33% na emergência e recepção de visitas	Adequação do acesso e instalação de corrimãos, guarda corpo etc.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	6.2.8, 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	Insuficiente	Projeto de sinalização e instalação, incluindo mapa tátil	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtivo	6.11.2.4	Largura do vão livre de passagem	Porta em duas folhas com vãos individuais > 80	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Circulação interna	Sinalização	NBR 16537 (Seção 6 e 7)	Pisto tátil	Projeto e posterior instalação.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Educacional	4.3.3	Ocorrência de mobiliário em área de circulação	Reposicionamento e ações educativas para o quadro de funcionários	SIF	Julho/2026	Informar a todos os funcionários sobre a necessidade de deixar rotas acessíveis e espaços de circulação e manobra livres e desimpedidos de objetos.	Pendente
	Construtiva	6.1.2	Iluminação menor que a mínima em circulação	Projeto luminotécnico e ações informativas para o quadro de funcionários	SIF	2027	Projeto e correções pontuais. Utilizar a execução através do contrato de manutenção.	Pendente
Escada	Sinalização	5.4.6, 5.4.4.2, 5.4.3	Falta de piso tátil, Braille e sinalização dos degraus	Adição das sinalizações necessárias	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente

	Construtiva	6.9.3.2, 4.6.5, 6.9.3.2, 6.9.3.4	Corrimão em altura única e de seção maior que o permitido	Substituição com correção de todas as faltas.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	6.4.2	Não tem área de resgate definida.	Determinar e fazer a sinalização	SIF	Julho/2027	Projeto definido no PCIP, que necessita ser contratado a execução da obra.	Pendente
	Construtiva	6.8.2	Inconstância nas dimensões	Verificar dimensões e promover correções.	SIF	Julho/2027	Verificar quais locais precisam ser corrigido e traçar plano de execução.	Pendente
Elevador	Sinalização	6.10.1	Tátil e sonora	Projeto e posterior instalação.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Ajuste	NBR NM 313 (5.3.3.1)	Desnível 2 cm	Verificar possibilidade de regulação na parada.	SIF	Julho/2026		Pendente
Esguadrrias	Construtiva	6.11.2.4	Vãos de passagem com menos de 80 cm, portas de 2 folha com folhas de 70 cm	Substituição e aumento dos vãos.	SIF	Julho/2028		Pendente
	Sinalização	5.4.1	Fora do alcance visual recomendado	Ajuste nas posições das placas existentes Substituição por modelos completamente acessíveis.	SIF	Julho/2027	Reposicionar placas para altura solicitada pela NBR 9050 Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Sanitário Acessível	Construtiva	7.4.3	Falta de sanitário acessível no mezanino.	Transformar banheiros do mezanino em acessíveis/ Propor reforma no vestiário	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral. Propor banheiro acessível com entrada independente no vestiário.	Pendente
	Sinalização	5.6.4.1	Falta de sinalização de emergência	Adicionar sinalização de emergência em todos os banheiros acessíveis	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente

	Construtiva	7.5 e Figura 100	Boxes acessíveis dentro do vestiário não permitem giro	Modificar a posição das divisórias e/ou bacias	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.11.2.4	Vão de 78 cm. Portas dos coletivos abrem para dentro	Substituição, aumento dos vãos e troca da direção de abertura.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	Não possui o puxador horizontal interno	Adicionar barras internas conforme orientações da norma.	SIF	2026	Planejar e conferir locais que necessitam da intervenção e providenciar junto a equipe de manutenção.	Pendente
	Sinalização	5.4.1	Placas inadequadas e sem Braille	Ajuste nas posições das placas existentes Substituição por modelos completamente acessíveis.	SIF	Março/2026 Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
	Construtiva	7.7.2.1	Altura das bacias sanitárias	Construir sóculos para adequação da altura necessária para as bacias.	SIF	2026	Planejar e conferir locais que necessitam da intervenção e providenciar junto a equipe de manutenção.	Pendente
	Construtiva	7.7.2.2	Ausência de barras ou barras fora do padrão	Verificar, substituir e corrigir.	SIF	2026	Verificar em todos os banheiros o posicionamento das barras, comprar e instalar barras onde não existem ou onde não seguem o padrão e corrigir alturas e posições caso necessário.	Pendente
	Instalação	7.7.3.1	Acionamento das descargas	Trocar válvulas por válvulas elevadas	SIF	2026	Comprar válvulas elevadas e instalar.	Pendente
	Construtiva	7.5 (e)	Altura dos lavatórios	Corrigir altura de instalação	SIF	Julho/2028	Verificar dimensões nos locais, e onde for possível corrigir alturas através do contrato de manutenção. No caso de vestiário/sanitário coletivo, será necessário projeto e posterior execução.	Pendente
	Instalação	7.11 e 7.11.2	Altura e posição das papeleiras e demais acessórios	Corrigir altura de instalação	SIF	2026	Verificar dimensões nos locais e corrigir alturas através do contrato de manutenção.	Pendente
Sanitários Coletivos	Construtiva	7.10.1	Largura das portas	Substituição e aumento dos vãos.	SIF	Julho/2028		Pendente
	Instalação	7.10.2	Sem barras de apoio	Adicionar barras de apoio	SIF	2026	Adicionar barras de apoio em pelo menos um boxe dos vestiários ou sanitários coletivos. Projetar e solicitar execução pelo contrato de manutenção existente.	Pendente

	Sinalização	5.4.1	Placas inadequadas e sem Braille	Trocar e reposicionar placas.	SIF	Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
	Instalação	7.11 e 7.11.2	Altura e posição das papeleiras e demais acessórios	Corrigir altura de instalação	SIF	2026	Verificar dimensões nos locais e corrigir alturas através do contrato de manutenção.	Pendente
	Construtiva	7.12.1.2 e 7.12.4	Dimensões box de chuveiro	Rearrumar divisórias e desníveis.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Mobiliário	Instalação	8.5.2	Altura e acionamento dos bebedouros	Trocar torneiras por torneiras com alavancas e reposicionar alturas dos bebedouros.	SIF	2026	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Instalação	9.2.1.4, 9.2.1.5	Balcões com superfície de atendimento altas	Trocar ou adaptar balcões de atendimento	SIF	Julho/2028	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Sinalização	8.9.3, 6.1, 5.3.5.1, 10.19.3	Falta de espaços demarcados e cadeira para pessoa obesa	Delimitar espaços reservados e adicionar sinalização e mobiliário adequado	SIF	Julho/2027	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Educacional	4.3	Circulação entre móveis e objetos	Conscientizar funcionários	Divgp	2026	Informar a todos os funcionários sobre a necessidade de deixar rotas acessíveis e espaços de circulação e manobra livres e desimpedidos de objetos.	Pendente
	Instalação	9.3.1.3 e 9.3.1.4	Dimensões das estações de trabalho	Rever layout. Projeto.	SIF	2026	Projeto e Compras de mobiliário. Providenciar estações de trabalho acessíveis, mesmo que poucas unidades para eventual necessidade.	Pendente
Auditório	Instalação	10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	Não existe espaço reservado, nem assentos para PMR. Assento PO fora de padrão	Delimitar espaços e sinalizá-los. Substituir cadeira de PO	SIF	Julho/2027	Projeto, compra e instalação de mobiliário e sinalização.	Pendente
Restaurante e copas	Instalação	9.3.3.2, 10.8.1, 9.2.2.2 e 10.9.7	Mesas não acessíveis para PCR, altura inadequada do balcão e caixa. Espaço de aproximação.	Providenciar mobiliário, sinalização e espaçamento adequado.	Patrimônio	2026	Projeto e Compras ou adequação de mobiliário. Sinalizar.	Pendente

Sinalização	Sinalização	5.5.1.2, 5.5.1.3 e 5.5.2.2	Falta Sinalização	Adequar toda a sinalização, incluindo sinalização de emergência. Incluir Braille e sinalização sonora onde necessário.	SIF	Julho/2026	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
						Julho/2027		
Piso	Manutenção	6.3.2	Piso derrapante	Executar procedimento para garantir que o piso seja antiderrapante	SIF	2026/ sempre que necessário	Aplicar impermeabilizante acrílico metalizado antiderrapante à base de água, conforme manual de revestimentos EBSEH, periodicamente.	Pendente/ Contínua