

Plano de Trabalho de Adaptações de acessibilidade em imóveis de uso público - atendimento à portaria interministerial nº 323/2020
Policlínica HU - Univasf

	Tipologia	Item NBR 9050	Não Conformidade	Ação Corretiva	Responsável	Prazo	Descrição	Status
Geral	Análise	-	Acessibilidade	Definir quais caminhos compõe as rotas acessíveis da edificação, para posterior providências.	DLIH	Fev./2026	Definição de quais caminhos são de uso público e necessitam tanto das dimensões como das sinalizações necessárias a acessibilidade.	Pendente
	Análise	<i>atendimento à portaria interministerial nº 323/2020</i>	Acessibilidade	Anualmente revisar este Plano de Trabalho para garantir a completa adequação da edificação.	SIF	1x ano	Atualizar melhorias e prazos, execuções e pendências.	Contínua
	Projeto	-	Acessibilidade	Elaborar Projeto.	SIF	Maió/2026	Elaborar projeto que atenda todas as demandas de acessibilidade, incluindo a sinalização, para que a partir destes possa se executar as ações necessárias.	Pendente
Calçada	Construtiva	6.3.2	Partes do passeio quebradas e irregulares	Recuperação das partes irregulares.	SIF	Março/2026	Solicitar junto ao contrato existente de manutenção predial a recuperação da calçada.	Pendente
	Construtiva	6.12.4	Inclinação da faixa livre	Modificar o acesso de veículos	SIF	Julho/2028	Rever níveis e repensar acesso. Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva/ Sinalização	5.4.6, 6.15, 5.6.4.2 e NBR 16537 (Seção 6 e 7)	Ausência de sinalização tátil, bem como de acesso a garagem	Projeto de sinalização e instalação	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
	Construtiva	6.12.7.3	Não tem rampa na faixa de pedestres	Projeto, execução e solicitação junto a prefeitura.	SIF	2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral. Solicitar a prefeitura execução de rampa na calçada oposta	Pendente

Estacionamento	Construtiva/ Sinalização	6.14.1.2, 6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	Não há o espaço extra nas vagas PCD existentes. Não há vagas para idosos	Corrigir sinalização, incluindo placas e pintura de piso e rebaixo.	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Garantir correção da divisão das vagas, incluindo espaço extra para desembarque e acesso ao rebaixo. Projeto de acessibilidade.	Pendente
	Construtiva/ Sinalização	6.14.1.1, 6.14.1.2 e 6.12.7.3	Sinalização inadequada das vagas reservadas	Projeto de sinalização e posterior execução de pinturas e placas além de adequação dos acessos.	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução.	Pendente
Acesso a edificação	Construtiva	6.2.2, 4.6.5, 6.9.3.2	Rampas e escadas de acesso sem guia, com corrimão fora de padrão	Substituição de corrimãos, guarda corpo etc.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	6.2.8, 5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	Insuficiente. Sem acessibilidade no geral.	Projeto de sinalização e instalação, incluindo mapa tátil	SIF	Julho/2026 Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.11.2.4	Largura do vão livre de passagem	Porta de acesso para funcionários com vão de 73 cm	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.8.2	Escada irregular.	Escada de acesso para funcionários tem dimensões inconstantes	SIF	Julho/2027	Solicitar junto ao contrato de Manutenção a correção das dimensões.	Pendente
Circulação interna	Sinalização	5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6 e 7)	Pisto tátil	Instalar pisos táteis onde for necessário.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	6.11.2.13	Faixas em vidros	Ajustar alturas das faixas	SIF	Julho/2026	Solicitar junto ao contrato de Manutenção a correção do posicionamento da sinalização, e inclusão onde faltante	Pendente

	Construtiva	6.3.2	Antiderrapante	Algumas peças de porcelanato são lisas	SIF	Março/2026	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente
	Educacional/ Instalação	4.3.3	Ocorrência de mobiliário em área de circulação	Reposicionamento e ações informativas para o quadro de funcionários	SIF	Julho/2026	Informar a todos os funcionários sobre a necessidade de deixar rotas acessíveis e espaços de circulação e manobra livres e desimpedidos de objetos.	Pendente
Escada	Sinalização	5.4.6, 5.4.4.2, 5.4.3	Falta de piso tátil, Braile e sinalização dos degraus	Adição das sinalizações necessárias	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.9.3.2, 4.6.5, 6.9.3.2, 6.9.3.4	Corrimão em altura única e de seção maior que o permitido	Substituição com correção de todas as faltas.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	6.4.2	Não tem área de resgate definida.	Verificar necessidade devido a não existência de escadas enclausuradas	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.8.2	Inconstância nas dimensões	Verificar dimensões e promover correções.	SIF	Julho/2027	Verificar quais locais precisam ser corrigido e traçar plano de execução.	Pendente
Elevador	Sinalização	6.10.1	Tátil e sonora	Projeto e posterior instalação.	SIF	Julho/2027	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Esquadrias	Construtiva	6.11.2.4	Vãos de passagem com menos de 80 cm, portas de 2 folha com folhas de 70 cm	Substituição e aumento dos vãos.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Instalação	6.11.2.6	Maçaneta portas GEP 2 e 3 andar	Substituição do modelo da maçaneta.	SIF	Julho/2026	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente

	Sinalização	5.4.1	Fora do alcance visual recomendado	Ajuste nas posições das placas existentes Substituição por modelos completamente acessíveis.	SIF	Março/2026 Julho/2027	Reposicionar placas para altura solicitada pela NBR 9050 Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Sanitário Acessível	Construtiva	7.5 e Figura 100	Área de manobra	Ampliar espaço.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Sinalização	5.6.4.1	Falta de sinalização de emergência	Adicionar sinalização de emergência em todos os banheiros acessíveis	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	6.11.2.4	Vão de 78 cm. Portas dos coletivos abrem para dentro	Substituição, aumento dos vãos e troca da direção de abertura.	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Construtiva	7.5 (f), 6.11.2.7 e 4.6.6.3	Não possui o puxador horizontal interno	Adicionar barras internas conforme orientações da norma.	SIF	2026	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente
	Sinalização	5.4.1	Placas inadequadas e sem Braille	Ajuste nas posições das placas existentes Substituição por modelos completamente acessíveis.	SIF	Março/2026 Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
	Construtiva	7.7.2.1	Bacia com abertura frontal	Substituir por modelo adequado.	SIF	Julho/2027	Planejar e conferir locais que necessitam da intervenção e providenciar junto a equipe de manutenção.	Pendente
	Construtiva	7.7.2.2	Ausência de barras ou barras fora do padrão	Verificar, substituir e corrigir.	SIF	2026	Verificar em todos os banheiros o posicionamento das barras, comprar e instalar barras onde não existem ou onde não seguem o padrão e corrigir alturas e posições caso necessário.	Pendente
	Instalação	7.8.2	Comando torneiras/ bacias	Substituir por alavanca ou sensor	SIF	2026	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente
	Instalação	7.11 e 7.11.2	Altura e posição das papeleiras e demais acessórios	Corrigir altura de instalação	SIF	2026	Verificar dimensões nos locais e corrigir alturas através do contrato de manutenção.	Pendente
Sanitários	Construtiva	7.10.1	Largura das portas geral e dos boxes	Substituição e aumento dos vãos.	SIF	Julho/2028	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente

	Instalação	7.8.2	Acionamento das torneiras. Altura do registro do chuveiro.	Substituir no mínimo uma por alavanca ou similar.	SIF	2026	Solicitar substituição junto ao contrato de Manutenção.	Pendente
	Construtiva	7.5	Altura dos lavatórios	Adicionar um conforme 9050 ou adequar dentre os existentes	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
	Instalação	7.10.2	Sem barras de apoio	Adicionar barras de apoio	SIF	2026	Adicionar barras de apoio em pelo menos um boxe, em um lavatório e em mictório dos vestiários ou sanitários coletivos. Projetar e solicitar execução pelo contrato de manutenção existente.	Pendente
	Sinalização	5.4.1	Placas inadequadas e sem Braille	Ajuste nas posições das placas existentes Substituição por modelos completamente acessíveis.	SIF	Março/2026 Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente
	Instalação	7.11 e 7.11.2	Altura e posição das papeleiras e demais acessórios	Corrigir altura de instalação	SIF	2026	Verificar dimensões nos locais e corrigir alturas através do contrato de manutenção.	Pendente
	Construtiva	7.12.1.2 e 7.12.4	Dimensões box de chuveiro	Rearrumar divisórias e desníveis.	SIF	Março/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Mobiliário	Instalação	8.5.2	Altura e acionamento dos bebedouros	Trocar torneiras por torneiras com alavancas e reposicionar alturas dos bebedouros.	SIF	2026	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Instalação	9.2.1.4, 9.2.1.5	Balcões com superfície de atendimento altas	Trocar ou adaptar balcões de atendimento	SIF	Julho/2028	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Sinalização	8.9.3, 6.1, 5.3.5.1, 10.19.3	Falta de espaços demarcados e cadeira para pessoa obesa	Delimitar espaços reservados e adicionar sinalização e mobiliário adequado	SIF	Julho/2027	Planejar ajustes e executá-los pelo contrato de manutenção.	Pendente
	Educacional	4.3	Circulação entre móveis e objetos	Conscientizar funcionários	Divgpp	2026	Informar a todos os funcionários sobre a necessidade de deixar rotas acessíveis e espaços de circulação e manobra livres e desimpedidos de objetos.	Pendente
	Instalação	9.3.1.3 e 9.3.1.4	Dimensões das estações de trabalho	Rever layout. Projeto.	SIF	2026	Projeto e Compras de mobiliário. Providenciar estações de trabalho acessíveis, mesmo que poucas unidades para eventual necessidade.	Pendente

	Instalação	10.16.4	Altura prateleiras biblioteca	Rever estantes e organização	SIF	Julho/2028	Projeto. Contratar empresa para execução e instalação das obras de acessibilidade em geral.	Pendente
Auditório	Instalação	10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	Não existe espaço reservado, nem assentos para PMR. Assento PO fora de padrão	Delimitar espaços e sinalizá-los. Substituir cadeira de PO	SIF	Julho/2027	Projeto, compra e instalação de mobiliário e sinalização.	Pendente
Restaurante e copas	Instalação	9.3.3.2, 10.8.1, 9.2.2.2 e 10.9.7	Mesas não acessíveis para PCR, altura inadequada do balcão. Espaço de aproximação. Altura dos equipamentos.	Providenciar mobiliário, sinalização e espaçamento adequado.	SIF	2026	Projeto e Compras ou adequação de mobiliário. Sinalizar.	Pendente
Sinalização	Sinalização	5.5.1.2, 5.5.1.3 e 5.5.2.2	Falta Sinalização	Adequar toda a sinalização, incluindo sinalização de emergência. Incluir Braille e sinalização sonora onde necessário.	SIF	Julho/2027	Em todos os aspectos referentes a sinalização é necessário Projeto para que esta seja acessível. Contratar empresa para execução e instalação.	Pendente