



**ACOMPANHAMENTO – 22/04/2025**

Dir. Operações

# Aprender Conectado – Acompanhamento\* 22/04/2025

	NORTE	NORDESTE	CENTRO OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	1.185	2.590	109	401	462	<b>4.747</b>
 REDE INTERNA	4.705	735	55	90	104	<b>5.689</b>
 GERADOR SOLAR	603	19	2	-	-	<b>624</b>
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	961	342	36	49	53	<b>1.441</b>

(\*) Inclui Piloto, Fase 2-3 e Fase 4.1

# Fases 2 e 3 – Acompanhamento 22/04/2025

UF	Rede Externa [terrestre] ▢			Rede Interna ▢			Gerador Solar ▢		
	Escolas	Concluídas		Escolas	Infraestrutura Concluída		Escolas	Concluídas	
AC	128	85	69%	585	307	54%	166	95	79%
AM	299	223	76%	1.678	1.374	83%	776	270	36%
AP	9	9	100%	72	70	99%	18	14	100%
BA	164	84	52%	164	159	98%	32	11	92%
MA	204	181	98%	217	196	99%	5	-	-
PA	894	560	64%	2.133	2.000	95%	263	221	94%
RR	127	91	72%	227	154	68%	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.825</b>	<b>1.233</b>	<b>69%</b>	<b>5.076</b>	<b>4.260</b>	<b>85%</b>	<b>1.260</b>	<b>611</b>	<b>54%</b>

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa

Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre

# Fases 4.1 – Acompanhamento 22/04/2025

REGIÃO	Rede Externa [terrestre] ▶			Rede Interna ▶			Gerador Solar ▶		
	Escolas	Concluídas		Escolas	Infraestrutura Concluída		Escolas	Concluídas	
CENTRO-OESTE	132	73	57%	245	19	8%	-	-	-
NORDESTE	6.079	2.287	38%	6.093	342	6%	19	8	44%
NORTE	506	184	37%	1.442	767	54%	146	3	2%
SUDESTE	1.013	418	42%	1.568	60	4%	4	-	-
SUL	744	376	53%	1.158	65	6%	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.474</b>	<b>3.338</b>	<b>40%</b>	<b>10.506</b>	<b>1.253</b>	<b>12%</b>	<b>169</b>	<b>11</b>	<b>7%</b>

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa

Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre

Obrigado!

