



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 12.463.759/0001-90, estabelecida à Avenida dos Holandeses, nº 06, Edifício Tech Office, sala 1420. Bairro Ponta D'Areia, São Luiz/MA, CEP 65.077-357, executa para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0003082-56.

RODOVIA : BA-233
TRECHO : SÁTIRO DIAS - ENTRONC. BA.084 (BIRITINGA).
SERVIÇOS : Pavimentação em TSD com capa selante.
NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0010931-10
CONTRATO : CE134-CT184/22
ASSINATURA : 18/07/2022
PERÍODO DO CONTRATO : 18/07/2022 a 26/06/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 21/07/2022 a 31/01/2024
EXTENSÃO : 19,50 km
VALOR DO CONTRATO : R\$ 22.038.110,53
VALOR MEDIDO : R\$ 17.047.129,75

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:

Engº Civil Eder Buzzo Alcine, RNP 1700344374 e ART BA20220203043



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m ²	71.639,4000
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	221.998,2500
5502986	Expurgo de jazida	m ³	9.615,0000
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m ³	123.319,9500
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	232.875,5000
5502993	Escavação em material de 3ª categoria	m ³	2.791,0000
5915405	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m ³ - carga com carregadeira de 1,72 m ³ e descarga livre	t	6.140,2000
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre	t	45.611,7200
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ² - rodovia em revestimento primário	tkm	1.799.851,3500
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	212.170,4000
5915468	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada	tkm	489.864,8300
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	287.201,1200
5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte	m ³	2.737,0000
4011209	Regularização do subleito	m ²	23.550,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	42.778,8100

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m ³	39.096,0000



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9886	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m ³	37.939,2000
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	44.889,4700
5915468	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada	tkm	150.772,6400
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	184.896,0000
CPU12089	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m ²	154.592,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m ²	154.592,0000

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m ³	75,6000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	30,0000
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	13,0000
0804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	39,0000
6817769	Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	30,0000
0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,0000
0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	6,0000
0705233	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,0000

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m ²	39.600,0000



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4915730	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	m	14.050,0000
3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	18.610,0000
CPU11365	Acréscimo de Fio Adicional de Arame Farpado	m	6.300,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	2,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m ²	7.035,0000
5213405	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m ²	420,0000
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	3.015,0000
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	380,0000
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m ²	164,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	328,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	su	
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	3,0000
CPU9320	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	2,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	1,5000
CPU9359	Retroescavadeira de pneus - 58 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	1,5000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9334	Trator esteira c/ lâmina 259 KW - MOB/DESMOB	un	1,0000
15	Mob. e Desmob de Container	su	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9386	Container 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB	un	0,5000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	222,9500
CPU9450	Aquisição de RR - 2C	t	510,1500

Grupo de Serviço : 28 - TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU7985	Transporte de Ligantes para rodovia em Revestimento Primário	t	222,9500
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	222,9500
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	510,1500



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU12083	Administração Local e Manutenção do Canteiro	un	0,7900

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)	su	
2	Escritórios, Seção Técnica e Topografia	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
4	Laboratório	su	
CPU9464	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e dois lavabos - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	Refeitório	su	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	Banheiros e Vestiários	su	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	2,0000
10	Depósito de Cimento	su	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
12	Almoxarifado	su	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Salvador, 14 de maio de 2024.


SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente


Eng.º Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF n.º 055.071.155-40