



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 12.463.759/0001-90, estabelecida à Avenida dos Holandeses, nº 06, Edifício Tech Office, sala 1420. Bairro Ponta D'Areia, São Luiz/MA, CEP 65.077-357, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2064.2022.0004181-15.

RODOVIA : BA-233
TRECHO : Travessia Urbana em SÁTIRO DIAS.
SERVIÇOS : Pavimentação.
NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0008544-60
CONTRATO : CE167-CT224/22
ASSINATURA : 01/08/2022
PERÍODO DO CONTRATO : 01/08/2022 a 01/05/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 04/08/2022 a 31/01/2023
EXTENSÃO : 3,310 km
VALOR DO CONTRATO : R\$ 4.111.453,03
VALOR MEDIDO : R\$ 3.772.270,97

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:

Engº Civil Eder Buzo Alcine, RNP 1700344374 e ART BA20220201857

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m ³	m ³	1.170,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	20.475,0000
CPU10712	Reexecução de sub-base c/escarif., incorp. do revest. exist* e mist. de solos na pista	m ³	1.300,0000
CPU11402	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) na pista com material de jazida e brita comercial	m ³	975,0000
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m ²	6.500,0000
4011353	Pintura de ligação	m ²	21.957,2600
CPU9662	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	4.242,8710
8	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	su	
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	269,7800
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	22,6800

Grupo de Serviço : 3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	91,2000
0804191	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	20,0000
0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,0000
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.000,0000
1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	37,5000

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m ²	15.400,0000

Continua ...



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU7982	Marco para Inauguração Padrão SIT em bloco de concreto revestido inclusive placa de alumínio	un	1,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	Sinalização Horizontal	su	
5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m ²	1.429,7500
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	496,0000
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	150,0000
5	Sinalização Vertical	su	
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m ²	13,7800
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	26,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MÃO DE OBRA	su	
CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	1,0000
CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9291	Encarregado de Terraplenagem MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9292	Encarregado de Pavimentação MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9296	Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB	un	5,0000
8	Equipamentos pesados	su	
CPU9685	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW - MOB. /DESMOB.	un	1,0000



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9320	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9334	Trator esteira c/ lâmina 259 KW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m ³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9357	Trator de esteiras com lâmina - 97 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9360	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9491	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9781	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
23	Mob. e Desmob de Container	su	
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	1,0000

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	269,7800
CPU9449	Aquisição de RR - 1C	t	14,2320
CPU8042	Aquisição de EAI	t	8,4500



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	0,9170

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Salvador, 09 de maio de 2024.


SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente


Eng.º Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF n.º 055.071.155-40