



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ
RUA PAULA RODRIGUES, 304 — FÁTIMA — TELEFONE: (085) 227-4444 — TELEX: (085) 1627
CEP. 60.410 — FORTALEZA — CE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 4728/89 - CRF.CE

CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No. 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA-CE CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

JOAO DE PAULA PESSOA SANFORD.....Carteira No. CE-463/D.....
Titulo Profissional: ENG CIVIL.....
Endereco: R BARAO RIO BRANCO 2550 CENTRO 60000 CE.....

RT No. 0066400 - de 28/04/78.....Baixa solicitada em 18/05/89.....
Descricao da Obra ou Servico: CONSTRUCAO DE BARRAGEM.....

Valor do contrato: 34.698.043,30.....

Local da Obra ou Servico: QUIXADA CE.....

Empresa Executante: CONSTRUTORA BRITANIA S/A.....

Nome do Contratante: DEPTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS.....

Endereco: AV D DE CAXIAS 1700 CENTRO FORTALEZA CE.....

Apresentou na Baixa: ATESTADO DA 2ª DIRETORIA REGIONAL-DNOCS.....
conforme abaixo:

"ATESTAMOS, A REQUERIMENTO DA INTERESSADA QUE A CONSTRUTORA BRITANIA S/A, EMPRE
SA DE ENGENHARIA, ESTABELECIDA A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2550, NESTA CIDADE, INS
CRITA NO CGC SOB No 07205792/0001-80, EXECUTOU, POR FORÇA DO CONTRATO No PGE-06
/77, CELEBRADO ENTRE O DNOCS E AQUELA FIRMA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACUDE
PUBLICO PEDRAS BRANCAS, NO MUNICIPIO DE BANABUIU-CE, NO PERIODO DE 21.08.77 A
21.02.78. A BARRAGEM E DO TIPO MACICO ZONEADO, COM NUCLEO DE MATERIAL ARGILOSO
COMPACTADO E ZONAS DE TRANSICAO CONSTITUIDAS DE MATERIAL ARENOSO BEM GRADUADO
E ESPALDAKES FORMADOS POR ENROCAMENTO. A BARRAGEM PRINCIPAL TEM EXTENSAO, PELO
CORDAMENTO, DE 390M E ALTURA MAXIMA DE 33,60M. OS QUANTITATIVOS DOS SERVICOS
SAO OS SEGUINTE: 1) ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA -
95.051,42M3 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM
VIRGULA QUARENTA E DOIS METROS CUBICOS); 2) ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MA
TERIAL DE 2ª CATEGORIA - 69.582,22M3 (SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E
DOIS VIRGULA VINTE E DOIS METROS CUBICOS); 3) EXTRACAO, TRANSPORTE E APLICACAO
DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - 225.809,28M3 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCEN
TOS E NOVE VIRGULA VINTE E OITO METROS CUBICOS); 4) UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO 305.306,40M3 (TREZENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E SEIS VIRGULA QU
ARENTA METROS CUBICOS); 5) CONCRETO SIMPLES - 1.625,78M3 (HUM MIL, SEISCENTOS E VIN
TE E CINCO VIRGULA SETENTA E OITO METROS CUBICOS); 6) ENROCAMENTO DE PEDRA JOGA
DA - 56.235,45M3 (CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO VIRGULA QUAREN
TA E CINCO METROS CUBICOS). FORTALEZA, 18 DE MAIO DE 1989. ENG. FRANCISCO DAS
CHAGAS ALVES - DIRETOR REGIONAL DO DNOCS."

CREA CE

FORTALEZA, 23 DE MAIO DE 1989

VISTO:

Eng.º Agr.º João Bosco Campos Ferreira
Presidente - CREA - CE

WALDE OLIVEIRA

Chefe do Núcleo de ART e Acervo Técnico
CIC 014048733-68

