

ANEXO IV - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (deverá ser anexada a proposta)

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Processo: 35014.065180/2020-52

Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado

Local: Agência do INSS em Uruguiana/RS

Endereço: Rua Tiradentes, 2781 - Uruguiana/RS, CEP: 97501577.

OBSERVAÇÃO: DEVEM SER PREENCHIDAS TODAS AS CÉLULAS PINTADAS DE AMARELO

GRUPO 1	ITEM	Discriminação	Unid.	Quant.	PREÇO			TOTAL ITEM	%
					UNITÁRIO SEM BDI	BDI (%) - Sem desoneração	PARCIAL COM BDI		
		Fornecimento de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	1	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F) de capacidade 12.000 Btus (média mercado).	Unid.	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	2	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall inverter, ciclo reverso (Q/F) de capacidade 18.000 Btus (média mercado).	Unid.	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	3	Fornecimento de equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete, ciclo reverso, de capacidade 22.000/24.000 Btus (média mercado).	Unid.	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4	Instalações de Ar Condicionado						0,00	#DIV/0!
	4.1	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Hi Wall de capacidade 12.000 e 18.000 Btus, Ref TCPO (COMP. 2.1).	Unid.	7,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.2	Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split Cassete de capacidade 24.000 Btus, Ref TCPO (COMP. 2.2).	Unid.	11,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.3	Tubulação de cobre Diâmetro 1/2' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.1).	m	35,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.4	Tubulação de cobre Diâmetro 1/4' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.2).	m	45,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.5	Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.4).	m	122,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.6	Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação (COMP. 4.3).	m	112,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.7	Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1") p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5).	m	138,00	0,00	0,00%	0,00		
	4.8	Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, Ref. ORSE 7586.	Unid.	18,00	0,00	0,00%	0,00		
					0,00				
				TOTAL			0,00		#DIV/0!
			BDI 1:						
			BDI 2:						