

Cliente: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/AC

Obra: Reforma da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul-AC



ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.405,90	R\$ 6.405,90	R\$ 6.405,90
1.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares.	33%	33%	33%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 346,58		
2.1	Placas padrão de obra.	100%		
3	COBERTURA	R\$ 230.667,57		
3.1	Remoção de telhas, de forma manual, sem reaproveitamento.	100%		
3.2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha termoacústica, incluso transporte vertical.	100%		
3.3	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	100%		
3.4	Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.	100%		
3.5	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento.	100%		
3.6	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	100%		
4	ESTACIONAMENTO		R\$ 19.147,29	
4.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão		100%	
4.2	Reassentamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 8 cm, com reaproveitamento dos blocos sextavado.		100%	
4.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.		100%	
5	CALÇADA			R\$ 10.091,95
5.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão para pintura.			100%
5.2	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos.			100%
6	MURO		R\$ 13.921,71	R\$ 4.851,99
6.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.		100%	
6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.		100%	
6.3	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, duas demãos.		100%	
6.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.		100%	
6.5	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.		100%	
6.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.		50%	50%
7	PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO		R\$ 3.233,97	R\$ 11.800,40
7.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão para pintura.			100%
7.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.			100%
7.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.			100%
7.4	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento.		100%	
7.5	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.		100%	
7.6	Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico).		100%	
7.7	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.		100%	
7.8	Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.		100%	
7.9	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².		100%	

Cliente: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/AC

Obra: Reforma da Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul-AC



ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês
7.10	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm.		100%	
8	ESQUADRIA			R\$ 3.329,82
8.1	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra (preparação de superfícies metálicas para pintura).			100%
8.2	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).			100%
8.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).			100%
9	BOTA FORA	R\$ 50,42	R\$ 33,61	
9.1	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm).	60%	40%	