Concessionária: Autopista Planalto Sul **Ano concessão: 10º ano com inexecuções 9º ano**

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO		Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Publica	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO			Realizado até o Ano (9)	Observação	ANO 10												% Acumulado		Previsto e Executado até Mês Fev/2017		AVANÇO FISÍCO ACUMULADO ANTERIOR %	AVANÇO FÍSICO NO MÊS xx %	AVANÇO FÍSICO NO ANO 10 - %	SITUAÇÃO
		KM INICIAL	KM FINAL	SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO	DATA DE INÍCIO (dd/mm/aaaa)	DATA DE CONCLUSÃO (dd/mm/aaaa)	Duração da Obra (dias)	%		mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	Previsto e Executado no ano 10							
5 - Melhoramentos da Rodovia																															
5.1.8.1	Implantação de Trevos em Desnível com alças em Pista Simples - Completo - km 004,500 SC	BR-116/SC 4,500		APROVADO	Portaria MMA n° 289/2013	PUBLICADO	21/11/2014	31/10/2017	1075	97,77%	Previsto								2,23%					**PREVISTO**	**2,23%**	**PREVISTO**	**100,00%**	100,00%	0,00%	2,23%	CONCLUÍDA
											Executado								2,23%					**EXECUTADO**	**2,23%**	**EXECUTADO**	**100,00%**				
5.1.10.1	Implantação de Trevos em Desnível com alças em Pista Dupla - Completo - km 138,80 PR	BR-116/PR 138,800		APROVADO	Portaria MMA n° 289/2013	PUBLICADO	01/09/2014	31/05/2017	1003	93,06%	Previsto	1,22%	2,97%	2,75%										**PREVISTO**	**6,94%**	**PREVISTO**	**100,00%**	99,59%	1,22%	6,53%	EM ANDAMENTO
											Executado	1,22%	2,97%	2,34%										**EXECUTADO**	**6,53%**	**EXECUTADO**	**100,00%**				
5.1.10.2	Implantação de Trevos em Desnível com alças em Pista Dupla - Completo - km 141,800 PR	BR-116/PR 141,800		APROVADO	APROVADO - LICENÇA DE INSTALAÇÃO	NÃO SE APLICA	01/11/2017	17/02/2018	108	0,00%	Previsto											50,00%	50,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**50,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	NÃO INICIADA
											Executado											0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.1.12.1	Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto - Rio Negro - PR km 208,2	BR-116/PR 208,2		APROVADO	APROVADO - PORTARIA	NÃO SE APLICA	01/11/2017	17/02/2018	108	0,00%	Previsto											50,00%	50,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**50,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	NÃO INICIADA
											Executado											0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2	Execução de Terceiras Faixas - 48,3 km	Diversos								31,18%	Previsto	0,54%	0,79%	0,02%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,43%	1,75%	7,16%	14,23%	17,08%	**PREVISTO**	**43,31%**	**PREVISTO**	**57,41%**	37,64%	0,54%	6,46%	EM ANDAMENTO
											Executado	0,54%	0,79%	0,02%	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,43%	0,78%	2,05%	0,55%	0,00%	**EXECUTADO**	**6,46%**	**EXECUTADO**	**37,64%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,649 km	BR116/SC - km 9,646 ao km 10,295		APROVADO	ASV 1008/2015	NÃO SE APLICA	24/02/2016	17/02/2018	724	6,00%	Previsto									12,50%	25,00%	35,00%	21,50%	**PREVISTO**	**94,00%**	**PREVISTO**	**78,50%**	41,51%	0,00%	35,51%	EM ANDAMENTO
											Executado									0,00%	15,00%	8,01%	12,50%	**EXECUTADO**	**35,51%**	**EXECUTADO**	**41,51%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,392 km	BR116/SC - km 12,097 ao km 10,705		APROVADO	ASV 950/2014	NÃO SE APLICA	26/02/2016	17/02/2018	722	6,60%	Previsto								1,00%	19,40%	22,00%	28,00%	23,00%	**PREVISTO**	**93,40%**	**PREVISTO**	**77,00%**	69,46%	0,00%	62,86%	EM ANDAMENTO
											Executado								1,00%	10,26%	33,10%	9,35%	9,15%	**EXECUTADO**	**62,86%**	**EXECUTADO**	**69,46%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,130 km	BR116/SC Km 14,705 até Km 13,575		APROVADO	Protocolado - Aguardando emissão	NÃO SE APLICA	30/07/2016	17/02/2018	567	6,25%	Previsto								12,27%	24,26%	18,00%	22,00%	16,11%	**PREVISTO**	**92,64%**	**PREVISTO**	**82,78%**	87,26%	0,00%	81,01%	EM ANDAMENTO
											Executado								13,38%	26,18%	33,95%	7,50%	0,00%	**EXECUTADO**	**81,01%**	**EXECUTADO**	**87,26%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,105 km	BR116/SC - km 14,775 ao km 15,880		APROVADO	ASV 1048/2015	NÃO SE APLICA	06/04/2016	17/02/2018	682	4,50%	Previsto								5,00%	10,00%	15,00%	35,00%	30,50%	**PREVISTO**	**95,50%**	**PREVISTO**	**69,50%**	4,50%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**4,50%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,500 km	BR116/SC - km 33,785 ao km 31,285		APROVADO	ASV 979/2014	NÃO SE APLICA	12/02/2016	30/05/2017	473	86,69%	Previsto	5,21%	5,81%								2,29%			**PREVISTO**	**13,31%**	**PREVISTO**	**100,00%**	100,01%	5,21%	13,32%	EM ANDAMENTO
											Executado	5,21%	5,81%								2,30%			**EXECUTADO**	**13,32%**	**EXECUTADO**	**100,01%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,450 km	BR116/SC - km 68,005 ao km 66,555		APROVADO	ASV 949/2014	NÃO SE APLICA	24/02/2016	17/02/2018	724	72,03%	Previsto	9,00%	16,23%				43,41%							**PREVISTO**	**68,64%**	**PREVISTO**	**140,67%**	100,01%	9,00%	27,98%	EM ANDAMENTO
											Executado	9,00%	16,23%				2,75%							**EXECUTADO**	**27,98%**	**EXECUTADO**	**100,01%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,720 km	BR116/SC - km 114,580 ao km 116,300		APROVADO	ASV 949/2014	NÃO SE APLICA	01/12/2014	30/04/2016	516	99,00%	Previsto												1,00%	**PREVISTO**	**1,00%**	**PREVISTO**	**99,00%**	99,00%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado												0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**99,00%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,455 km	BR116/SC - km 117,720 ao km 115,265		APROVADO	ASV 949/2014	NÃO SE APLICA	05/01/2015	30/05/2016	511	95,49%	Previsto										2,00%	2,51%		**PREVISTO**	**4,51%**	**PREVISTO**	**97,49%**	95,49%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado										0,00%	0,00%		**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**95,49%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,785 km	BR116/SC - km 117,780 ao km 118,565		APROVADO	ASV 948/2014	NÃO SE APLICA	05/01/2015	30/05/2016	511	98,86%	Previsto										1,14%			**PREVISTO**	**1,14%**	**PREVISTO**	**100,00%**	99,86%	0,00%	1,00%	EM ANDAMENTO
											Executado										1,00%			**EXECUTADO**	**1,00%**	**EXECUTADO**	**99,86%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 3,125 km	BR116/SC - km 124,285 ao km 121,160		APROVADO	ASV 949/2014	NÃO SE APLICA	05/01/2015	30/05/2016	511	98,10%	Previsto									0,00%	1,90%			**PREVISTO**	**1,90%**	**PREVISTO**	**100,00%**	100,00%	0,00%	1,90%	EM ANDAMENTO
											Executado									1,90%	0,00%			**EXECUTADO**	**1,90%**	**EXECUTADO**	**100,00%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 3,000 km	BR116/SC - km 134,920 ao km 137,920		APROVADO	ASV 948/2014	NÃO SE APLICA	01/12/2014	30/06/2016	577	97,25%	Previsto											2,75%		**PREVISTO**	**2,75%**	**PREVISTO**	**100,00%**	97,25%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado											0,00%		**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**97,25%**				
5.2.2.1	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,17 km	BR116/SC - km 96,905 ao km 95,735		APROVADO	ASV 1108/2016	NÃO SE APLICA	12/12/2017	18/02/2019	433	0,00%	Previsto									10,00%	25,00%	35,00%	15,18%	**PREVISTO**	**85,18%**	**PREVISTO**	**70,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,085 km	BR116/SC - km 13,295 ao km 14,380		APROVADO	ASV 979/2014	NÃO SE APLICA	01/04/2016	30/04/2017	394	99,01%	Previsto			0,99%										**PREVISTO**	**0,99%**	**PREVISTO**	**100,00%**	100,01%	0,00%	1,00%	EM ANDAMENTO
											Executado			1,00%										**EXECUTADO**	**1,00%**	**EXECUTADO**	**100,01%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,015 km	BR116/SC - km 124,795 ao km 125,810		APROVADO	ASV 1009/2015	NÃO SE APLICA	01/07/2017	17/02/2018	231	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 0,875 km	BR116/SC - km 127,790 ao km 128,665		APROVADO	ASV 1010/2015	NÃO SE APLICA	01/07/2017	17/02/2018	231	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,170 km	BR116/SC - km 156,075 ao km 158,245		APROVADO	ASV 1007/2015	NÃO SE APLICA	01/09/2017	17/02/2018	169	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,071 km	BR116/SC - km 211,434 ao km 213,505		APROVADO	Portaria MMA n° 289/2013	NÃO SE APLICA	01/11/2017	17/02/2018	108	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,150 km	BR116/SC - km 214,185 ao km 212,035		APROVADO	ASV 1049/2015	NÃO SE APLICA	01/09/2017	17/02/2018	169	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 2,617 km	BR116/SC - km 250,642 ao km 248,025		APROVADO	ASV 1108/2016	NÃO SE APLICA	01/03/2017	17/02/2018	353	0,00%	Previsto										20,00%	40,00%	40,00%	**PREVISTO**	**100,00%**	**PREVISTO**	**60,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado										0,00%	0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,195 km	BR116/SC - km 302,695 ao km 309,890		Á SER PROTOCOLADO	Em andamento	NÃO SE APLICA	01/10/2017	17/02/2019	504	0,00%	Previsto											10,00%	37,34%	**PREVISTO**	**47,34%**	**PREVISTO**	**10,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	OBRA A INICIAR
											Executado											0,00%	0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 1,035 km	BR116/SC - km 15,105 ao km 16,140		APROVADO	Protocolado - Aguardando emissão	NÃO SE APLICA	01/03/2017	17/02/2018	353	0,00%	Previsto									1,00%	2,00%	5,00%	5,75%	**PREVISTO**	**13,75%**	**PREVISTO**	**8,00%**	8,03%	0,00%	8,03%	OBRA A INICIAR
											Executado									0,00%	0,00%	0,00%	8,03%	**EXECUTADO**	**8,03%**	**EXECUTADO**	**8,03%**				
6 - Operação da Rodovia																															
Item 6.3.1.5	Implantação do Sistema de Detecção de Altura	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18/02/2012	17/02/2017	1826	80,00%	Previsto												20,00%	**PREVISTO**	**20,00%**	**PREVISTO**	**80,00%**	80,00%	0,00%	0,00%	EM ANDAMENTO
											Executado												0,00%	**EXECUTADO**	**0,00%**	**EXECUTADO**	**0,00%**				

OBSERVAÇÕES:

ITEM - Item do Planejamento Anual (Mesmo do Cronograma de Investimentos do Programa de Exploração da Rodovia - PER)

DESCRIÇÃO - Deverá ser por Obra

UNIDADE - km ou Unid

DATA DA NÃO OBJEÇÃO - Nos casos de projetos não aprovados deverá ser preenchido N/A

INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS - Preencher SIM ou NÃO, se SIM, informar no relatório de acompanhamento anual os motivos

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - Percentual de execução da obra acumulado

AVANÇO FÍSICO MÊS X - Percentual de Execução até o final do mês anterior

AVANÇO FÍSICO NO ANO X - Percentual de Execução acumulado da obra no ano

STATUS - Concluída/Em andamento/Não iniciada/Paralisada