PLANO PADRÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADORES ELÉTRICOS

Itens		QC				LPI				PFI				AUDI				PFII				LPII				PFI				QC				PFII				LPII				PFI				AUDII			
		JAN				FEV				MAR				ABR				MAI				JUN				JUL				AGO				SET				OUT				NOV				DEZ			
		INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM	INSP	AJU	LUB	LIM
1.CABINA	1.1 Painel de operação								x																																						
	1.2 Alarme ou Intercomunicador					x								x								x								x								x								x			
	1.481 Rastreabilidade MCC	x																												x																x			
	1.6 Porta, Corrediças e Régua de Segurança																				x																								x			
	1.49 Régua de Segurança																																												x			
	*1.50 Sinalização, Conforto, Estado Geral Cabina								x																																						
2. PAVIMENTO	2.179 Sinalização									x																x	x																x	x					
	*2.180 Portas de pavimento																	x	x															x	x											x			
3.CAS. MAQ.	3.52 Itens gerais da estrutura da Casa de Máquinas	x																			x								x											x							
	3.53 Máquina de tração																				x																				x							
	*3.3 Conjunto Freio										x				x				x								x								x								x						
	3.308 Lonas das sapatas e Ajuste do Freios										x				x												x																x						
	3.192 Contato BK / CPF										x				x												x																x						
	3.472 Alavanca, Volante, Sistema de Abertura do Freio										x				x												x																x						
	3.18 Regulador de Velocidade																																													x			
	3.473 Teste do regulador de Velocidade																																													x			
	3.474 Contato Elétrico do Regulador de Velocidade																																													x			
	3.13 Quadro de Comando (Reaperto, limpeza, Fusiveis, travamento porta do QC (equip, sem Casa de Maquina)	x	x						x						x															x	x																	
	3.188 Fusiveis Quadro de Comando (TDECA 001)	x													x															x																			
	3.466 Módulo de Segurança Ômicron e Superdyne	x													x															x																			
	3. 475 Rastreabilidade de Módulos	x													x															x																			
	3.468 Funcionamento (NPR)	x													x															x																			
	3.115 Teste de Limites Finais e de Parada	x													x															x																x			
	3.469 Quadro de Força (Fusiveis, Disjuntores, IDR)	x													x															x																			
	3.177 Aterramentos Casa de Máquinas (QC, QF, Máq e Motor, Reg e Vent)	x													x															x																			
	3.176 Porta de Inspeção / Alçapão																					x																x								x			
	3.118 Teste do Aparelho de Segurança																																													x			
	3.164 Teste do Nobreak e do Resgate	x												x																x																			
4.CABINA EM CIMA	4.174 Operador e Portas de Cabina										x							x	x							x	x							x	x							x	x			x			
	4.482 Contato GS										x															x																x				x			
	4.56 Suspensão das cintas (belts) - (com ou sem casa de máquinas)																				x																				x							
	4.173 Teto/Estrutura / corrediça Superior								x												x																				x							
	4.136 Comando Sobe/Desce	x												x																x																			
	4.270 Aterramentos (topo da cabina)																																													x			
	4.476 Medir (HÁ)													x																																			
	4.477 Medir (HB)													x																																			
	4.478 Medir (HC)													x																																			
5. CAIXA CORRIDA	5.169 Guias, suportes e placas - SOMENTE LUBRIF E INSP CORREDIÇAS			x					x			x				x						x					x										x						x					x	
	*5.172 Portas de Pavimento										x							x	x						x	x								x	x						x	x			x					
	5.479 Aterramento e funcionamento elétrico (FECHO ELETROMECÂNICO)																																													x			
	5.480 Iluminação da Caixa de Corrida																					x																x										
6.POÇO	*6.61 Conj. Chave geral e suportes com lâmpada													x							x																				x							
	6.167 Conj Cornija (Aba de proteção)																																													x			
	6.126. Conj. Corrente / cabo de Compensção													x							x																				x							
	6.209 Contato Elétrico Polia de Compensação													x																																			
	6.63 Sistema de Amortecimento (Mola / Pistão)													x							x																				x							
	6.168. Conj. Polia Tensora													x																																			
	6.40 Fundo do Poço													x																																			
	6.284 Deslize de Cabina (medir LCAB)													x																																			
	6.39 Medir Espicho do Cabo (LCP)													x																																			
	6.470 Contato GRS (aparelho de segurança Fuji)																					x																x										
7. DIRECIONADA	7.182 Solicit. do Cliente / Ajustes complementares	X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			