PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

SETEMBRO/2026

SUS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

70
SOLUÇÕES CONCLUÍDAS

20
EQUIPAMENTOS ENTREGUES (CV/EO)

02
SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

00
EQUIPAMENTOS EM EXECUÇÃO (CV/EO)

Observação: Das **90 soluções de radioterapia já comissionadas**, 88 possuem licença de operação emitida pela ANSN, enquanto 2 aguardam a conclusão dos trâmites para a emissão das respectivas licenças.

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A	Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB	Solução Concluída
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	Solução Concluída
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	Solução Concluída
4	A	Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL	Solução Concluída
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	Solução Concluída
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Aracajú/SE	Solução Concluída
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	Solução Concluída
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP	Solução Concluída
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	Solução Concluída
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	Solução Concluída
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	Solução Concluída
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	Solução Concluída
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	Solução Concluída
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	Solução Concluída
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	Solução Concluída
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	Solução Concluída
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	Solução Concluída
18	A	Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	Solução Concluída
20	A	Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS	Solução Concluída
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	Solução Concluída
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	Solução Concluída
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	Solução Concluída
24	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	Solução Concluída
25	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE	Solução Concluída
26	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS	Solução Concluída
27	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC	Solução Concluída
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	Solução Concluída
29	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	Solução Concluída
30	C	Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP	Solução Concluída
31	CB	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	Solução Concluída
32	CB	Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA	Solução Concluída
33	C	Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP	Solução Concluída
34	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	Solução Concluída
35	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP	Solução Concluída
36	C	Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
37	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR	Solução Concluída
38	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	Solução Concluída
39	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	Solução Concluída
40	C	Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC	Solução Concluída
41	C	Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	Solução Concluída
42	A	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	Solução Concluída
43	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP	Solução Concluída
44	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	Solução Concluída
45	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	Solução Concluída
46	A	Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP	Solução Concluída
47	C	Hospital Estadual de Bauru – Bauru/SP	Solução Concluída
48	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI	Solução Concluída
49	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	Solução Concluída
50	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	Solução Concluída
51	C	SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI	Solução Concluída
52	C	Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG	Solução Concluída
53	A	FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP	Solução Concluída
54	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
55	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	Solução Concluída
56	CB	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	Solução Concluída
57	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	Solução Concluída
58	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	Solução Concluída
59	CB	Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	Solução Concluída
60	CB	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	Solução Concluída
61	CB	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	Solução Concluída
62	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	Solução Concluída
63	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	Solução Concluída
64	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	Solução Concluída
65	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	Solução Concluída
66	CB	Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT	Solução Concluída
67	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira – Pariquera - Açu/SP	Solução Concluída
68	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR	Solução Concluída
69	C	Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR	Aguardando Licença de operação

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Geral de Roraima/RR	Aguardando Licença de operação
2	C	Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ	Equipamento em Instalação
3	CB	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS	Obra em execução 95%

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
2	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
3	EO	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
4	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
5	EO	Hospital Bruno Born – Lajeado/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
6	EO	Hospital do Câncer INCA I	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
7	EO	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
8	CV	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
9	CV	Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
10	CV	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
11	CV	Fundação Pio XII – Porto Velho/RO	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
12	EO	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
13	CV	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
14	EO	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
15	CV	Hospital de Juazeiro/BA	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
16	EO	Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
17	CV	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
18	CV	Grupo Hospitalar Conceição – Porto Alegre/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
19	CV	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
20	EO	Hospital Geral do Oeste – Barreiras/BA	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

Nº	TIPOLOGIA	LOCALIDADE	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Rio de Janeiro	Hospital do Cancer III (Ampliação)	Excluído pelo CG
2	C	Fortaleza	Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE	Excluído pelo CG
3	C	Natal	Hospital Universitário Onofre Lopes	Excluído pelo CG
4	C	Ponta Grossa	Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa	Excluído pelo CG
5	A	Goiânia	Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge	Excluído pelo CG
6	A	Vitória	Santa Casa de Misericórdia de Vitória	Excluído pelo CG
7	C	Ilhéus	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus	Excluído pelo CG
8	A	Botucatu	Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina	Excluído pelo CG

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAMPINA GRANDE-PB

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA/FAP

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	21/11/2014
LICITAÇÃO	30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO	12/05/2015
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	18/11/2016

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor da Obra: R$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 116.208,40

Valor da Solução: R$ 5.167.324,72

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

FEIRA DE SANTANA-BA

HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

ADESÃO AO PLANO	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO	07/07/2015
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	03/04/2017

Valor da Obra: R$ 3.177.370,80

Valor Equipamento: R$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 119.257,60

Valor da Solução: R$ 5.449.642,98

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CURITIBA-PR

HOSPITAL ERASTO GAERTNER

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	09/12/2015
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	04/05/2017

Valor da Obra: R$ 2.394.234,82

Valor Equipamento: R$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 74.197,20

Valor da Solução: R$ 4.485.509,32

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MACEIÓ-AL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO	29/09/2015
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	24/07/2017

Valor da Obra: R$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 158.897,20

Valor da Solução: R$ 4.675.974,65

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BRASÍLIA-DF

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA/HUB

ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO	05/01/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	18/10/2017

Valor da Obra: R$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 107.399,60

Valor da Solução: R$ 4.351.299,84

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOBRAL-CE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	08/10/2015
LICITAÇÃO	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	16/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	29/05/2018

Valor da Obra: R$ 2.652.230,79

Valor Equipamento: R$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 113.836,80

Valor da Solução: R$ 4.774.456,93

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ARACAJU-SE

HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO/HUSE

ADESÃO AO PLANO	15/11/2012
PROJETO BÁSICO	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	09/12/2015
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	26/02/2018

Valor da Obra: R$ 2.456.264,06

Valor Equipamento: R$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 157.203,20

Valor da Solução: R$ 4.563.858,58

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO-SP

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DE CÂNCER - IBCC

ADESÃO AO PLANO	07/11/2012
PROJETO BÁSICO	19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	07/10/2015
LICITAÇÃO	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	14/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	21/03/2018

Valor da Obra: R$ 2.815.696,60

Valor Equipamento: R$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 92.831,20

Valor da Solução: R$ 4.858.191,12

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CHAPECÓ-SC

HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO	05/07/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	13/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	17/05/2019

Valor da Obra: R$ 2.272.832,40

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 81.811,29

Valor da Solução: R$ 4.766,471,13

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

LIMEIRA-SP

HOSPITAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	04/08/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	30/07/2019

Valor da Obra: R$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 77.246,40

Valor da Solução: R$ 4.207,075,18

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PELOTAS-RS

HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	29/04/2019

Valor da Obra: R$ 2.347.323,07

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 66.066,00

Valor da Solução: R$ 4.480.842,78

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAMPO MOURÃO-PR

HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/07/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	20/12/2019

Valor da Obra: R$ 2.486.413,43

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 132.313,11

Valor da Solução: R$ 5.030.554,58

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RIO BRANCO-AC

HOSPITAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL DO ACRE/FUNDHACRE

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO	19/03/2015
LICITAÇÃO	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	06/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	19/01/2021

Valor da Obra: R$ 3.029.396,08

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 130.548,06

Valor da Solução: R$ 5.227.397,85

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BARBALHA-CE

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	15/05/2015
LICITAÇÃO	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	20/05/2019

Valor da Obra: R$ 2.447.738,29

Valor Equipamento: R$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 76.568,80

Valor da Solução: R$ 4.516.108,64

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOROCABA-SP

HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO	08/10/2015
LICITAÇÃO	26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	02/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	30/12/2019

Valor da Obra: R$ 2.669.150,00

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R$ 178.921,93

Valor da Solução: R$ 4.886.773,37

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PORTO ALEGRE-RS

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	05/07/2017
LICITAÇÃO	26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	23/01/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	18/05/2020

Valor da Obra: R$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 108.848,79

Valor da Solução: R$ 5.143.058,12

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MANAUS-AM

HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA/FCECON

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO	07/10/2015
LICITAÇÃO	24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	09/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	22/07/2019

Valor da Obra: R$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 126.304,73

Valor da Solução: R$ 5.298.817,88

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO-SP

HOSPITAL SANTA MARCELINA

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO	05/07/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	06/02/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	23/12/2019

Valor da Obra: R$ 2.961.778,18

Valor Equipamento: R$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 124.911,69

Valor da Solução: R$ 5.585.603,80

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

FORTALEZA-CE

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	05/12/2017
LICITAÇÃO	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	11/06/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	19/11/2019

Valor da Obra: R$ 2.864.379,37

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 135.635,19

Valor da Solução: R$ 5.411.105,32

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

LONDRINA-PR

INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	04/08/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	30/07/2019

Valor da Obra: R$ 2.609.105,06

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 95.002,13

Valor da Solução: R$ 5.115.935,23

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BRAGANÇA PAULISTA-SP

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/12/2017
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/11/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	16/06/2020

Valor da Obra: R$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 228.249,48

Valor da Solução: R$ 8.413.790,19

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PELOTAS-RS

HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS

ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	24/10/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	09/12/2020

Valor da Obra: R$ 2.597.240,78

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 237.552,05

Valor da Solução: R$ 5.091.502,49

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

HOSPITAL ANCHIETA/FUNDAÇÃO ABC

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	22/12/2017
LICITAÇÃO	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	10/09/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	18/10/2021

Valor da Obra: R$ 6.466.422,28

Valor Equipamento: R$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 349.721,82

Valor da Solução: R$ 9.232.116,26

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECIFE-PE

HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	19/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	07/12/2020



Valor da Obra: R$ 2.682.677,74

Valor Equipamento: R$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 137.212,25

Valor da Solução: R$ 5.001.216,05

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANTA CRUZ DO SUL-RS

HOSPITAL ANA NERY

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	06/06/2017
LICITAÇÃO	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	05/07/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	14/07/2020

Valor da Obra: R$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 115.748,59

Valor da Solução: R$ 5.028.299,70

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAMPO GRANDE-MS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	22/06/2018
LICITAÇÃO	04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO	14/12/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	29/11/2021

Valor da Obra: R$ 2.706.130,83

Valor Equipamento: R$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 172.312,93

Valor da Solução: R$ 5.391.352,44

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TAGUATINGA-DF

HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	16/10/2017
LICITAÇÃO	27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/01/2019
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	18/08/2020

Valor da Obra: R$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 254.993,15

Valor da Solução: R$ 9.088.582,44

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TAUBATÉ-SP

HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA

ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	14/06/2017
LICITAÇÃO	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	16/04/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	03/12/2020

Valor da Obra: R$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 165.631,87

Valor da Solução: R$ 5.813.244,24

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ITAJAÍ-SC

HOSPITAL MARIETA KONDER

ADESÃO AO PLANO	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	17/01/2018
LICITAÇÃO	15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	13/08/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	30/10/2020

Valor da Obra: R$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R$ 2.254.936,06 Valor

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 300.777,38

Valor da Solução: R$ 7.360.299,23

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RONDONÓPOLIS-MT

HOSPITAL DA SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	26/01/2018
LICITAÇÃO	20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	18/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	09/04/2021

Valor da Obra: R$ 6.873.379,23

Valor Equipamento: R$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 273.559,66

Valor da Solução: R$ 10.097.947,77

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECIFE-PE

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/12/2017
LICITAÇÃO	27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	22/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	07/05/2021

Valor da Obra: R$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41 Valor

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 266.765,12

Valor da Solução: R$ 9.693.239,40

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SOROCABA-SP

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	15/01/2018
LICITAÇÃO	01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	12/12/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	25/08/2021

Valor da Obra: R$ 6.509.545,15

Valor Equipamento: R$ 3.039.119,73

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 192.499,09

Valor da Solução: R$ 9.802.634,55

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MOGI GUAÇU-SP

HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	09/02/2018
LICITAÇÃO	12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	06/11/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	15/03/2022

Valor da Obra: R$ 5.555.999,84

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 385.472,22

Valor da Solução: R$ 8.460.279,05

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUARAPUAVA-PR

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

ADESÃO AO PLANO	12/04/2019
PROJETO BÁSICO	15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO	26/11/2019
LICITAÇÃO	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	01/07/2020
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	Jun. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO	26/04/2022

Valor da Obra: R$ 6.033.836,63

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 100.377,63

Valor da Solução: R$ 9.157.015,99

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TUBARÃO-SC

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	28/02/2018
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	21/11/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	17/03/2022

Valor da Obra: R$ 5.748.109,00

Valor Equipamento: R$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 349.642.82

Valor da Solução: R$ 8.618.936,50

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANTO ANDRÉ-SP

HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	07/12/2017
LICITAÇÃO	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	15/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	09/11/2021

Valor da Obra: R$ 6.456.749,86

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41 Valor

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 314.603,48

Valor da Solução: R$ 9.290.160,33

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SALVADOR-BA

HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS/CICAN

ADESÃO AO PLANO	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	19/12/2017
LICITAÇÃO	27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	04/04/2019
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	11/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	22/11/2021

Valor da Obra: R$ 7.109.857,41

Valor Equipamento: R$ 3.628.332,77

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 145.134,76

Valor da Solução: R$ 10.236.744,66

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

VASSOURAS-RJ

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	13/11/2019
LICITAÇÃO	19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO	21/10/2020
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	05/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/04/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	22/11/2022

Valor da Obra: R$ 7.545.775,74

Equipamento: R$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 171.193,61

Valor da Solução: R$ 11.124.089,93

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BAGÉ-RS

SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	13/11/2019
LICITAÇÃO	19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO	24/09/2020
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	06/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	08/09/2022

Valor da Obra: R$ 8.309.959,37

Valor Equipamento: R$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 188.676,06

Valor da Solução: R$ 11.913.829,29

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

JOAÇABA-SC

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA

ADESÃO AO PLANO	29/10/2012
PROJETO BÁSICO	07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	24/06/2019
LICITAÇÃO	11/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO	28/09/2020
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	25/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	23/05/2023

Valor da Obra: R$ 10.583.382,54

Valor Equipamento: R$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 214.083,35

Valor da Solução: R$ 14.212.659,75

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

FORTALEZA-CE

HOSPITAL CURA D'ARS – SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	29/05/2018
PROJETO EXECUTIVO	21/11/2019
LICITAÇÃO	12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO	29/10/2020
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	24/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	19/10/2023

Valor da Obra: R$ 6.243.299,69

Valor Equipamento: 3.313.302,65

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 200.277,15

Valor da Solução: R$ 9.818.350,07

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANTA MARIA-RS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	08/10/2015
LICITAÇÃO	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO	06/09/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	27/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	10/01/2024

Valor da Obra: R$ 4.070.278,07

Valor Equipamento: R$ 3.030.000,00

Valor Projeto: R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 220.898,53

Valor da Solução: R$ 7.379.186,75

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

JACAREÍ-SP

HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	19/12/2017
LICITAÇÃO	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	30/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	29/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	09/04/2024

Valor Executado Obra: R$ 6.486.071,34

Valor Equipamento: R$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 263.485,92

Valor da Solução: R$ 9.858.742,02

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BAURU-SP

HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO	24/08/2017
LICITAÇÃO	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	19/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/12/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	22/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	22/02/2025

Valor da Obra: R$ 7.556.769,29

Valor Equipamento: R$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 297.652,07

Valor da Solução: R$ 10.953.431,51

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO-SP

HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP

ADESÃO AO PLANO	30/08/2019
PROJETO BÁSICO	20/11/2020
PROJETO EXECUTIVO	21/05/2021
LICITAÇÃO	30/06/2021
ORDEM DE SERVIÇO	18/05/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	31/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	22/01/2025

Valor da Obra: R$ 3.292.482,35

Valor Equipamento: R$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 284.795,66

Valor da Solução: R$ 6.860.449,49

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RIO DE JANEIRO-RJ

HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ

ADESÃO AO PLANO	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	06/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	04/06/2020
LICITAÇÃO	19/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	22/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	11/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	07/11/2024

Valor da Obra: R$ 10.097.307,58

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 196.062,68

Valor da Solução: R$ 13.452.963,64

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

FORTALEZA-CE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/04/2018
PROJETO EXECUTIVO	13/11/2018
LICITAÇÃO	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	29/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	18/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	29/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	24/06/2025

Valor da Obra: R$ 10.211.915,12

Valor Equipamento: R$ 3.075.389,20

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 238.569,49

Valor da Solução: R$ 13.594.258,57

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MARÍLIA-SP

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

ADESÃO AO PLANO	13/07/2018
PROJETO BÁSICO	09/09/2021
PROJETO EXECUTIVO	23/12/2021
LICITAÇÃO	28/12/2021
ORDEM DE SERVIÇO	29/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	21/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	03/01/2025

Valor da Obra: R$ 8.800.000,00

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 227.411,65

Valor da Solução: R$ 12.187.005,03

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TERESINA-PI

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

ADESÃO AO PLANO	06/02/2019
PROJETO BÁSICO	01/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	14/04/2022
LICITAÇÃO	30/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO	03/01/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	29/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	25/04/2025

Valor da Obra: R$ 9.404.922,04

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 235.912,83

Valor da Solução: R$ 12.805.628,25

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ITAPEVA-SP

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ADESÃO AO PLANO	19/12/2018
PROJETO BÁSICO	25/06/2021
PROJETO EXECUTIVO	07/02/2022
LICITAÇÃO	03/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO	15/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/06/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	24/06/2025

Valor da Obra: R$ 11.238.257,82

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 279.482,30

Valor da Solução: R$ 14.855.359,80

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MARÍLIA-SP

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

ADESÃO AO PLANO	04/08/2020
PROJETO BÁSICO	15/04/2021
PROJETO EXECUTIVO	07/12/2021
LICITAÇÃO	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	12/07/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	16/07/2025

Valor da Obra: R$ 4.250.048,48

Valor Equipamento: R$ 3.252.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 231.130,81

Valor da Solução: R$ 7.807.798,97

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ITABIRA-MG

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

ADESÃO AO PLANO	25/10/2018
PROJETO BÁSICO	05/11/2021
PROJETO EXECUTIVO	31/03/2022
LICITAÇÃO	21/06/2022
ORDEM DE SERVIÇO	20/10/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	14/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	05/08/2025

Valor da Obra: R$ 10.271.066,61

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 302.860,97

Valor da Solução: R$ 13.911.547,26

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOIÂNIA-GO

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	24/01/2018
LICITAÇÃO	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	14/07/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/09/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	28/11/2025

Valor da Obra: R$ 10.327.710,56

Valor Equipamento: 3.773.453,93

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 410.159,58

Valor da Solução: R$ 14.572.794,65

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TERESÓPOLIS-RJ

HOSPITAL SÃO JOSÉ

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/04/2018
PROJETO EXECUTIVO	05/12/2018
LICITAÇÃO	06/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	22/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/05/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	03/09/2025

Valor da Obra: R$ 10.803.649,55

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 335.803,83

Valor da Solução: R$ 14.471.453,64

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PARNAÍBA-PI

HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS

ADESÃO AO PLANO	25/08/2018
PROJETO BÁSICO	17/09/2021
PROJETO EXECUTIVO	17/02/2022
LICITAÇÃO	18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	05/09/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	17/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	24/06/2025

Valor da Obra: R$ 10.819.467,78

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 270.449,61

Valor da Solução: R$ 14.427.537,07

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUARATINGUETÁ-SP

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ/SP

ADESÃO AO PLANO	01/11/2018
PROJETO BÁSICO	21/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	25/04/2022
LICITAÇÃO	26/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO	31/10/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	12/09/2025

Valor da Obra: R$ 9.595.731,73

Valor Equipamento: R$ 3.252.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 242.288,85

Valor da Solução: R$ 13.164.640,26

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ADESÃO AO PLANO	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	08/01/2018
LICITAÇÃO	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	18/09/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	09/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	15/12/2025

Valor Executado Obra: R$ 11.147.894,60

Valor Equipamento: R$ 3.983.456,40

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 364.695,74

Valor da Solução: R$ 15.564.231,50

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	21/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	14/08/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	01/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	11/01/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	05/01/2026

Valor Executado Obra: R$ 9.957.517,85

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 68.184,80

Valor Fiscalização: R$ 325.318,75

Valor da Solução: R$ 13.442.010,60

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO LUÍS-MA

HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO

ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	15/01/2018
LICITAÇÃO	02/09/2022
ORDEM DE SERVIÇO	06/02/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	11/11/2025

Valor Executado Obra: R$ 11.282.352,39

Valor Equipamento: R$ 3.634.032,69

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 365.419,14

Valor da Solução: R$ 15.349.988,98

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PETROLINA-PE

HOSPITAL DOM THOMÁS

ADESÃO AO PLANO	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	06/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	11/04/2022
LICITAÇÃO	14/10/2022
ORDEM DE SERVIÇO	05/12/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	31/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	27/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	20/02/2026

Valor da Obra: R$ 8.790.153,69

Valor Equipamento: R$ 3.447.641,80

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 280.544,99

Valor da Solução: R$ 12.592.144,66

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

COLATINA-ES

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ

ADESÃO AO PLANO	19/12/2018
PROJETO BÁSICO	19/01/2021
PROJETO EXECUTIVO	25/11/2021
LICITAÇÃO	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	17/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/08/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	04/12/2025

Valor da Obra: R$ 12.506.871,03

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 299.673,05

Valor da Solução: R$ 15.971.337,46

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

LINHARES-ES

HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

ADESÃO AO PLANO	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	21/06/2021
PROJETO EXECUTIVO	12/11/2021
LICITAÇÃO	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	17/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	30/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/10/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	04/12/2025

Valor da Obra: R$ 11.843.163,08

Valor Equipamento: 3.080.589,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 296.485,04

Valor da Solução: R$ 15.294.041,50

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MACAPÁ-AP

HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA

ADESÃO AO PLANO	11/12/2012
PROJETO BÁSICO	25/01/2022
PROJETO EXECUTIVO	25/08/2022
LICITAÇÃO	20/12/2022
ORDEM DE SERVIÇO	27/03/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/09/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	01/12/2025

Valor da Obra: R$ 13.110.861,45

Valor Equipamento: R$ 3.634.030,40

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 253.446,80

Valor da Solução: R$ 17.072.142,83

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

TEIXEIRA DE FREITAS-BA

HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/09/2017
LICITAÇÃO	16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	22/05/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	19/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	26/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	15/05/2026

Valor da Obra: R$ 9.625.056,27

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 317.506,73

Valor da Solução: R$ 13.096.536,96

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ANÁPOLIS-GO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS

ADESÃO AO PLANO	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	11/10/2019
PROJETO EXECUTIVO	30/04/2020
LICITAÇÃO	24/11/2021
ORDEM DE SERVIÇO	31/05/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	30/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	16/04/2026

Valor da Obra: R$ 9.839.183,77

Valor Equipamento: R$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 344.305,19

Valor da Solução: R$ 13.466.660,44

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	05/02/2018
LICITAÇÃO	05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	28/08/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	16/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	18/06/2026

Valor Executado Obra: R$ 13.144.987,42

Valor Equipamento: 3.983.456,40

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 371.557,27

Valor da Solução: R$ 17.568.185,85

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PARIQUERA-AÇU-SP

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

ADESÃO AO PLANO	09/09/2021
PROJETO BÁSICO	06/07/2021
PROJETO EXECUTIVO	28/10/2021
LICITAÇÃO	18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	15/08/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/05/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	13/07/2026

Valor da Obra: R$ 10.771.939,43

Valor Equipamento: 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$348.555,88

Valor da Solução: R$14.285.288,69

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAMPINA GRANDE DO SUL-PR

HOSPITAL ANGELINA CARON

ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	10/10/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	08/05/2023
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/05/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	Agosto 2026

Valor Executado Obra: R$ 10.087.444,24

Valor Equipamento: R$ 3.080.589,20

Valor Projeto: R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 357.973,36

Valor da Solução: R$ 13.584.016,95

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BOA VISTA-RR

HOSPITAL GERAL DE RORAIMA

ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	18/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	21/06/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	04/07/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	07/10/2026

Valor Executado Obra: R$ 12.578.691,36

Valor Equipamento: R$ 4.053.341,60

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 270.092,86

Valor da Solução: R$ 16.970.310,58

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ARAPONGAS-PR

HOSPITAL NORTE PARAENSE

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	09/03/2021
PROJETO EXECUTIVO	06/05/2022
LICITAÇÃO	26/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO	19/12/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	22/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	Outubro 2026

Valor da Obra: R$ 11.136.476,68

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 277.356,97

Valor da Solução: R$ 14.751.453,33

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

Obs: Licença de Operação em análise na ANSN.

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RIO BONITO-RJ

HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS

ADESÃO AO PLANO	25/04/2019
PROJETO BÁSICO	22/03/2021
PROJETO EXECUTIVO	28/03/2022
LICITAÇÃO	25/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO	07/12/2022
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	23/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/11/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	--

Valor da Obra: R$ 12.114.514,58

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 299.673,05

Valor da Solução: R$ 15.751.807,31

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil em comissionamento

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAMPO GRANDE-MS

HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	19/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	21/08/2023
OBRA CIVIL	95%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	13/06/2025
LICENÇA OPERAÇÃO	--

Valor Executado Obra: R$ 11.870.147,99

Valor Equipamento: R$ 4.053.341,60

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 376.248,87

Valor da Solução: R$ 16.367.923,22

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PORTO VELHO-RO

FUNDAÇÃO PIO XII

ADESÃO AO PLANO	**10/04/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**17/05/2019**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**06/10/2019**
LICENÇA OPERAÇÃO	**10/01/2020**

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MOGI DAS CRUZES-SP

HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO

ADESÃO AO PLANO	**18/04/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**25/09/2019**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**18/10/2019**
LICENÇA OPERAÇÃO	**21/01/2020**

Valor Equipamento: R$ 2.335.182,90

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

NATAL-RN

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER

ADESÃO AO PLANO	**12/04/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**01/12/2019**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**07/03/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**03/03/2021**

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BLUMENAU-SC

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

ADESÃO AO PLANO	**16/04/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**19/02/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**04/04/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**01/03/2021**

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BELO HORIZONTE-MG

HOSPITAL DA BALEIA

ADESÃO AO PLANO	16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	06/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	21/01/2022

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO-SP

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

ADESÃO AO PLANO	**30/08/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**01/06/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**09/07/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**05/05/2021**

Valor Equipamento: R$ 2.970.478,12

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RIO DE JANEIRO-RJ

HOSPITAL DO CÂNCER INCA I

ADESÃO AO PLANO	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	06/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	17/02/2021

Valor Equipamento: R$ 2.386.724,82

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

ARARAQUARA-SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA

ADESÃO AO PLANO	**02/04/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**11/05/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**24/09/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**10/06/2021**

Valor Equipamento: R$ 3.628.332,77

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

ADESÃO AO PLANO	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	10/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	18/12/2020

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

LAJEADO-RS

HOSPITAL BRUNO BORN

ADESÃO AO PLANO	**12/04/2018**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**16/06/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**28/09/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**05/04/2021**

Valor Equipamento: R$ 3.063.091,18

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CURITIBA-PR

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ADESÃO AO PLANO	**11/03/2019**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**30/09/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**20/12/2020**
LICENÇA OPERAÇÃO	**20/03/2024**

Valor Equipamento: R$ 3.304.342,48

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

CAXIAS DO SUL-RS

HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL

ADESÃO AO PLANO	**02/04/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**27/11/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**27/03/2021**
LICENÇA OPERAÇÃO	**19/11/2021**

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

JUAZEIRO-BA

HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO

ADESÃO AO PLANO	**04/08/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**02/12/2020**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**19/06/2021**
LICENÇA OPERAÇÃO	**20/03/2023**

Valor Equipamento: R$ 3.092.532,98

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MOSSORÓ-RN

LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER-LMECC

ADESÃO AO PLANO	**06/02/2016**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**12/01/2021**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**28/11/2021**
LICENÇA OPERAÇÃO	**09/08/2022**

Valor Equipamento: R$ 2.805.032,32

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

MACEIÓ-AL

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES

ADESÃO AO PLANO	**02/07/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**06/08/2021**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**06/12/2021**
LICENÇA OPERAÇÃO	**21/07/2022**

Valor Equipamento: R$ 2.997.223,00

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBERABA-MG

HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI

ADESÃO AO PLANO	**04/08/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**28/04/2021**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**11/11/2021**
LICENÇA OPERAÇÃO	**06/04/2023**

Valor Equipamento: R$ 3.011.067,39

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL DO CÂNCER INCA III

ADESÃO AO PLANO	**25/05/2021**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**04/08/2021**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**11/09/2022**
LICENÇA OPERAÇÃO	**05/01/2023**

Valor Equipamento: R$ 3.186.575,26

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

PORTO ALEGRE-RS

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO-GHC

ADESÃO AO PLANO	**01/08/2023**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**05/01/2024**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**30/04/2024**
LICENÇA OPERAÇÃO	**30/01/2025**

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

RIO DE JANEIRO-RJ

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO

ADESÃO AO PLANO	**02/07/2020**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**24/09/2024**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**22/04/2025**
LICENÇA OPERAÇÃO	**21/09/2026**

Valor Equipamento: R$ 3.258.607,64

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE

BARREIRAS-BA

HOSPITAL GERAL DO OESTE

ADESÃO AO PLANO	**25/10/2024**
OBRA DE ADEQUAÇÃO	**100%**
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	**03/12/2024**
CHEGADA EQUIPAMENTO	**05/07/2025**
LICENÇA OPERAÇÃO	**08/09/2026**

Valor Equipamento: R$ 3.316.062,03

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE