ANTT
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DECLARAÇÃO DE REDE - 2016

América Latina Logística Malha Oeste

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas – SUFER

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
SUPERINTENDÊNCIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS - SUFER
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E OUTORGA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS - GEROF

DECLARAÇÃO DE REDE - 2016

América Latina Logística Malha Oeste

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

SUMÁRIO

TRECHOS E RAMAIS FERROVIÁRIOS
- Ramal de Ladário ____ 4
- Ramal de Ponta Porã ____ 8
- Ramal de Porto Esperança ____ 12
- Ramal Posto km 903 ____ 16
- Ramal Manoel Brandão ____ 20
- Mairinque - Bauru ____ 24
- Bauru - Corumbá ____ 30

TREM TIPO ____ 41
TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE CARGA E DESCARGA ____ 45
POSTOS DE ABASTECIMENTO ____ 47
LOCAIS DE MANUTENÇÃO (Locomotiva/Vagão) ____ 48

PÁTIOS | Ramal de Ladário

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Corumbá	JCB	0,000	Sim	Sim	1.212	4
2. Ladário	JLA	6,000	Sim	Não	330	4

ENTRE PÁTIOS | Ramal de Ladário

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Corumbá (JCB), km 0,000	Ladário (JLA), km 6,000	6,00	Métrica	142	3,11	1,12	-	Sim	Sim	CCO	365	11,81	11,81	0,00	0,00	11,81	11,81

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Ladário

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 37	0,00	6,00	Rígida	0,00	6,00	Madeira	0,00	6,00	1.800	0,00	6,00	3,60	0,00	6,00	3,60	0,00	6,00	18	0,00	6,00

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Ladário

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
20	0,00	6,00	0	0,00	6,00	20	0,00	6,00	10	0,00	6,00	0	0,00	6,00	10	0,00	6,00

PÁTIOS | Ramal de Ponta Porã

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Indubrasil	JIB	0,000	Sim	Não	935	4
2. Guavira	JGV	22,000	Não	Não	n/d	0
3. Bolicho	JBH	44,000	Não	Não	n/d	0
4. Sidrolandia	JSD	66,890	Não	Não	670	0
5. Piúva	JPV	85,890	Não	Não	n/d	0
6. Piqui	JPQ	109,890	Não	Não	n/d	0
7. Brilhante	JBR	134,890	Não	Não	n/d	0
8. Maracaju	JMJ	153,800	Não	Não	700	0
9. Sete Voltas	JST	176,800	Não	Não	n/d	0
10. Ministro Pestana	JMS	203,800	Não	Não	n/d	0
11. Itahum	JIT	225,200	Não	Não	618	0
12. General Rondon	JRG	258,200	Não	Não	860	0
13. Santa Virgínia	JSV	280,200	Não	Não	n/d	0
14. Ponta Porã	JRP	303,530	Sim	Não	1.500	0

ENTRE PÁTIOS | Ramal de Ponta Porã

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Indubrasil (JIB), km 0,000	Guavira (JGV), km 22,000	22,00	Métrica	435	0,90	1,01	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guavira (JGV), km 22,000	Bolicho (JBH), km 44,000	22,00	Métrica	1.011	1,21	1,20	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolicho (JBH), km 44,000	Sidrolandia (JSD), km 66,890	22,89	Métrica	498	0,97	1,26	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sidrolandia (JSD), km 66,890	Piúva (JPV), km 85,890	19,00	Métrica	852	1,19	1,09	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piúva (JPV), km 85,890	Piqui (JPQ), km 109,890	24,00	Métrica	409	1,10	1,13	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piqui (JPQ), km 109,890	Brilhante (JBR), km 134,890	25,00	Métrica	636	1,03	1,04	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brilhante (JBR), km 134,890	Maracaju (JMJ), km 153,800	18,91	Métrica	498	1,16	1,21	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maracaju (JMJ), km 153,800	Sete Voltas (JST), km 176,800	23,00	Métrica	520	1,37	1,00	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sete Voltas (JST), km 176,800	Ministro Pestana (JMS), km 203,800	27,00	Métrica	288	1,14	1,43	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministro Pestana (JMS), km 203,800	Itahum (JIT), km 225,200	21,40	Métrica	300	1,39	1,74	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Itahum (JIT), km 225,200	General Rondon (JRG), km 258,200	33,00	Métrica	302	1,40	1,89	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
General Rondon (JRG), km 258,200	Santa Virgínia (JSV), km 280,200	22,00	Métrica	267	1,80	0,54	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santa Virgínia (JSV), km 280,200	Ponta Porã (JRP), km 303,530	23,33	Métrica	311	1,44	1,04	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Ponta Porã

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 37	0,00	303,53	Rígida	0,00	303,53	Madeira	0,00	303,53	1.800	0,00	303,53	3,60	0,00	303,53	3,60	0,00	303,53	0	0,00	303,53

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Ponta Porã

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
30	0,00	303,53	0	0,00	303,53	30	0,00	303,53	0	0,00	303,53	0	0,00	303,53	0	0,00	303,53

PÁTIOS | Ramal de Porto Esperança

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Agente Inocêncio	JKE	0,000	Sim	Não	730	4
2. Porto Esperança	JPC	4,300	Sim	Não	3.860	4

ENTRE PÁTIOS | Ramal de Porto Esperança

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Agente Inocêncio (JKE), km 0,000	Porto Esperança (JPC), km 4,300	4,30	Métrica	996	1,52	1,32	-	Sim	Sim	CCO	365	10,86	10,86	1,90	1,90	8,96	8,96

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Porto Esperança

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 37	0,00	4,30	Rígida	0,00	4,30	Madeira	0,00	4,30	1.800	0,00	4,30	3,60	0,00	4,30	3,60	0,00	4,30	20	0,00	4,30

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal de Porto Esperança

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
20	0,00	4,30	0	0,00	4,30	20	0,00	4,30	11	0,00	4,30	0	0,00	4,30	11	0,00	4,30

PÁTIOS | Ramal Posto km 903

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Posto km 903	JKQ	845,327	Não	Não	710	0
2. Eng. Mário Dutra	JMD	849,327	Sim	Não	n/d	4
3. Indubrasil	JIB	855,509	Sim	Não	935	4

ENTRE PÁTIOS | Ramal Posto km 903

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Posto km 903 (JKQ), km 845,327	Eng. Mário Dutra (JMD), km 849,327	4,00	Métrica	388	1,28	0,99	-	Sim	Sim	CCO	365	16,54	16,54	0,31	0,31	16,23	16,23
Eng. Mário Dutra (JMD), km 849,327	Indubrasil (JIB), km 855,509	6,18	Métrica	388	1,28	0,99	-	Sim	Sim	CCO	365	10,96	10,96	0,31	0,31	10,65	10,65

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal Posto km 903

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 45	845,33	850,00	Flexível	845,33	850,00	Madeira	845,33	855,51	1.800	845,33	855,51	3,60	845,33	855,51	3,60	845,33	855,51	20	845,33	855,51
TR 37	850,00	855,51	Rígida	850,00	855,51															

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal Posto km 903

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
15	845,33	855,51	15	845,33	855,51	15	845,33	855,51	14	845,33	855,51	14	845,33	855,51	14	845,33	855,51

PÁTIOS | Ramal Manoel Brandão

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Lagoa Rica	JLR	813,548	Sim	Não	648	4
2. Manoel Brandão	JBA	826,364	Não	Não	733	4

ENTRE PÁTIOS | Ramal Manoel Brandão

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Lagoa Rica (JLR), km 813,548	Manoel Brandão (JBA), km 826,364	12,78	Métrica	208	1,38	1,79	-	Não	Sim	CCO	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal Manoel Brandão

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 45	813,55	826,36	Flexível	813,55	826,36	Madeira	813,55	826,36	1.800	813,55	826,36	3,60	813,55	826,36	3,60	813,55	826,36	20	813,55	826,36

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Ramal Manoel Brandão

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
20	813,55	826,36	20	813,55	826,36	20	813,55	826,36	15	813,55	826,36	15	813,55	826,36	15	813,55	826,36

PÁTIOS | Mairinque - Bauru

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Mairinque	ZMK	69,500	Sim	Não	4.000	0
2. Pantojo	ZXY	73,952	Sim	Não	1.253	4
3. Alumínio	ZAL	79,342	Sim	Não	1.200	4
4. Inhaiba	ZYF	90,036	Sim	Não	1.000	4
5. Brigadeiro Tobias	ZBT	93,823	Sim	Não	1.000	4
6. Sorocaba	ZSS	105,009	Não	Não	1.200	4
7. Lopes de Oliveira	ZLO	112,716	Sim	Não	n/d	4
8. George Oeterer	ZGO	120,517	Não	Não	2.000	4
9. Varnhagem	ZVE	124,506	Sim	Não	n/d	4
10. Bacaetava	ZVB	134,364	Sim	Não	1.000	4
11. Iperó	ZIE	140,282	Sim	Não	1.000	4
12. Boituva	ZBX	148,516	Sim	Não	n/d	4
13. Anísio de Morais	ZWO	156,302	Sim	Não	n/d	4
14. Cerquilho	ZCQ	164,638	Sim	Não	655	4
15. Jumirim	ZJM	175,810	Sim	Não	545	4
16. Laranjal Paulista	ZLJ	187,000	Sim	Não	1.030	4
17. Maristela	ZMI	192,906	Sim	Não	1.070	4
18. Pereiras	ZXR	199,080	Sim	Não	n/d	4
19. Conchas	ZCN	206,799	Sim	Não	n/d	4
20. Juquirativa	ZJZ	219,142	Sim	Não	790	4
21. Pirambóia	ZUT	226,448	Sim	Não	n/d	4
22. Eng. Calixto	ZEX	233,640	Sim	Não	1.055	4
23. César Neto	ZCO	245,459	Sim	Não	870	4
24. Apuã	ZAW	255,000	Sim	Não	n/d	4
25. Botucatu	ZBC	269,200	Sim	Não	557	4

PÁTIOS | Mairinque - Bauru

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
26. Rubião Júnior	ZRJ	275,325	Sim	Não	1.180	4
27. Toledo	ZTL	287,724	Sim	Não	600	4
28. São Manoel	ZSN	301,124	Sim	Não	630	4
29. Rodrigues Alves	ZRA	312,824	Sim	Não	963	4
30. Paranhos	ZXN	325,824	Sim	Não	515	4
31. Lencois Paulista	ZLN	342,324	Sim	Não	813	4
32. Agudos	ZAO	367,124	Sim	Não	666	4
33. Bauru	ZBU	388,910	Sim	Sim	1.800	4

ENTRE PÁTIOS | Mairinque - Bauru

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Mairinque (ZMK), km 69,500	Pantojo (ZXY), km 73,952	4,45	Métrica	225	2,00	1,60	2.000	Sim	Sim	CCO	365	31,21	31,21	1,13	1,13	30,08	30,08
Pantojo (ZXY), km 73,952	Alumínio (ZAL), km 79,342	5,39	Métrica	246	2,00	2,00	2.000	Sim	Sim	CCO	365	29,08	29,08	1,82	1,82	27,26	27,26
Alumínio (ZAL), km 79,342	Inhaiba (ZYF), km 90,036	10,69	Métrica	246	2,04	2,01	-	Sim	Sim	CCO	365	16,18	16,18	1,82	1,82	14,36	14,36
Inhaiba (ZYF), km 90,036	Brigadeiro Tobias (ZBT), km 93,823	3,79	Métrica	246	2,08	0,00	-	Sim	Sim	CCO	365	33,43	33,43	1,82	1,82	31,61	31,61
Brigadeiro Tobias (ZBT), km 93,823	Sorocaba (ZSS), km 105,009	11,19	Métrica	246	2,05	1,63	-	Sim	Sim	CCO	365	15,13	15,13	1,82	1,82	13,31	13,31
Sorocaba (ZSS), km 105,009	Lopes de Oliveira (ZLO), km 112,716	7,71	Métrica	246	2,00	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	23,40	23,40	1,82	1,82	21,58	21,58
Lopes de Oliveira (ZLO), km 112,716	George Oeterer (ZGO), km 120,517	7,80	Métrica	275	1,62	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	23,15	23,15	1,82	1,82	21,33	21,33
George Oeterer (ZGO), km 120,517	Varnhagem (ZVE), km 124,506	3,99	Métrica	255	2,00	1,53	-	Sim	Sim	CCO	365	37,76	37,76	1,82	1,82	35,94	35,94
Varnhagem (ZVE), km 124,506	Bacaetava (ZVB), km 134,364	9,86	Métrica	239	2,00	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	16,86	16,86	1,82	1,82	15,04	15,04
Bacaetava (ZVB), km 134,364	Iperó (ZIE), km 140,282	5,92	Métrica	269	2,00	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	23,13	23,13	1,82	1,82	21,31	21,31
Iperó (ZIE), km 140,282	Boituva (ZBX), km 148,516	8,23	Métrica	246	2,00	2,15	-	Sim	Sim	CCO	365	14,09	14,09	1,80	1,80	12,29	12,29
Boituva (ZBX), km 148,516	Anísio de Morais (ZWO), km 156,302	7,79	Métrica	302	2,00	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	17,60	17,60	1,80	1,80	15,80	15,80
Anísio de Morais (ZWO), km 156,302	Cerquilho (ZCQ), km 164,638	8,34	Métrica	246	2,18	1,74	-	Sim	Sim	CCO	365	11,54	11,54	1,80	1,80	9,74	9,74
Cerquilho (ZCQ), km 164,638	Jumirim (ZJM), km 175,810	11,17	Métrica	246	1,80	1,80	-	Sim	Sim	CCO	365	11,31	11,31	1,80	1,80	9,51	9,51
Jumirim (ZJM), km 175,810	Laranjal Paulista (ZLJ), km 187,000	11,19	Métrica	246	1,78	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	12,07	12,07	1,80	1,80	10,27	10,27
Laranjal Paulista (ZLJ), km 187,000	Maristela (ZMI), km 192,906	5,91	Métrica	246	2,06	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	20,58	20,58	1,80	1,80	18,78	18,78
Maristela (ZMI), km 192,906	Pereiras (ZXR), km 199,080	6,17	Métrica	246	1,80	0,00	-	Sim	Sim	CCO	365	18,32	18,32	1,80	1,80	16,52	16,52
Pereiras (ZXR), km 199,080	Conchas (ZCN), km 206,799	7,72	Métrica	211	1,06	0,97	-	Sim	Sim	CCO	365	15,55	15,55	1,80	1,80	13,75	13,75
Conchas (ZCN), km 206,799	Juquirativa (ZJZ), km 219,142	12,34	Métrica	246	1,88	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	10,78	10,78	1,80	1,80	8,98	8,98
Juquirativa (ZJZ), km 219,142	Pirambóia (ZUT), km 226,448	7,31	Métrica	246	0,47	1,39	-	Sim	Sim	CCO	365	17,63	17,63	1,80	1,80	15,83	15,83
Pirambóia (ZUT), km 226,448	Eng. Calixto (ZEX), km 233,640	7,19	Métrica	246	1,54	0,11	-	Sim	Sim	CCO	365	20,19	20,19	1,80	1,80	18,39	18,39
Eng. Calixto (ZEX), km 233,640	César Neto (ZCO), km 245,459	11,82	Métrica	302	2,00	2,12	-	Sim	Sim	CCO	365	12,04	12,04	1,80	1,80	10,24	10,24

ENTRE PÁTIOS | Mairinque - Bauru

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
César Neto (ZCO), km 245,459	Apuã (ZAW), km 255,000	9,54	Métrica	400	2,01	1,08	-	Sim	Sim	CCO	365	15,03	15,03	1,80	1,80	13,23	13,23
Apuã (ZAW), km 255,000	Botucatu (ZBC), km 269,200	14,20	Métrica	124	1,93	2,06	-	Sim	Sim	CCO	365	10,50	10,50	1,80	1,80	8,70	8,70
Botucatu (ZBC), km 269,200	Rubião Júnior (ZRJ), km 275,325	6,13	Métrica	124	2,00	0,00	-	Sim	Sim	CCO	365	13,39	13,39	1,80	1,80	11,59	11,59
Rubião Júnior (ZRJ), km 275,325	Toledo (ZTL), km 287,724	12,40	Métrica	511	1,00	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	10,84	10,84	1,80	1,80	9,04	9,04
Toledo (ZTL), km 287,724	São Manoel (ZSN), km 301,124	13,40	Métrica	140	2,00	0,50	-	Sim	Sim	CCO	365	6,34	6,34	1,80	1,80	4,54	4,54
São Manoel (ZSN), km 301,124	Rodrigues Alves (ZRA), km 312,824	11,70	Métrica	125	2,00	0,13	-	Sim	Sim	CCO	365	6,12	6,12	1,80	1,80	4,32	4,32
Rodrigues Alves (ZRA), km 312,824	Paranhos (ZXN), km 325,824	13,00	Métrica	130	2,00	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	9,45	9,45	1,80	1,80	7,65	7,65
Paranhos (ZXN), km 325,824	Lencois Paulista (ZLN), km 342,324	16,50	Métrica	101	2,00	1,54	-	Sim	Sim	CCO	365	6,46	6,46	1,80	1,80	4,66	4,66
Lencois Paulista (ZLN), km 342,324	Agudos (ZAO), km 367,124	24,80	Métrica	189	1,00	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	5,95	5,95	1,80	1,80	4,15	4,15
Agudos (ZAO), km 367,124	Bauru (ZBU), km 388,910	21,79	Métrica	225	1,00	1,00	-	Sim	Sim	Local	365	7,56	7,56	1,80	1,80	5,76	5,76

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Mairinque - Bauru

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 50	69,50	275,78	Flexível	69,50	388,91	Madeira	69,50	106,18	1.800	69,50	388,91	3,60	69,50	388,91	3,60	69,50	388,91	20	69,50	388,91
TR 45	275,78	388,91				Concreto	106,18	139,73												

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Mairinque - Bauru

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
45	69,50	286,40	38	69,50	140,90	45	69,50	286,40	22	69,50	388,91	22	69,50	388,91	22	69,50	388,91
32	286,40	341,40	40	140,90	268,50	32	286,40	341,40									
45	341,40	388,91	35	268,50	286,40	45	341,40	388,91									

PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
1. Bauru	ZBU	0,000	Sim	Sim	1.800	4
2. Curuçá	JCR	5,000	Sim	Não	n/d	4
3. Val de Palmas	JVP	9,225	Não	Não	544	4
4. Tibirica	JTC	21,258	Sim	Não	n/d	4
5. Nogueira	JNG	28,909	Sim	Não	737	4
6. Avai	JAI	42,258	Sim	Não	n/d	4
7. Arariba	JRI	48,730	Não	Não	868	4
8. Presidente Alves	JRA	58,122	Sim	Não	n/d	4
9. Pirajui	JPY	73,501	Sim	Não	412	4
10. Guaranta	JGN	96,189	Sim	Não	943	4
11. Cafelandia	JCF	109,437	Sim	Não	746	4
12. Lins	JLB	132,190	Não	Não	951	4
13. Guaicara	JGU	142,450	Sim	Não	n/d	4
14. Promissao	JPM	153,347	Não	Não	927	4
15. Avanhandava	JAV	165,600	Sim	Não	n/d	4
16. Penapolis	JPN	181,944	Sim	Não	n/d	4
17. Glicério	JGO	198,155	Não	Não	833	4
18. Coroados	JCO	206,938	Sim	Não	n/d	4
19. Birigui	JBG	216,524	Sim	Não	n/d	4
20. Araçatuba	JAR	237,011	Não	Não	927	4
21. Ferd Laboreau	JFL	251,516	Sim	Não	n/d	4
22. Guararapes	JGR	257,102	Não	Não	575	4
23. Bento de Abreu	JBE	285,572	Sim	Não	n/d	4
24. Valparaizo	JVA	292,770	Não	Não	1.200	4
25. Aguapeí	JGY	301,770	Não	Não	n/d	4

PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
26. Lavinia	JLV	314,770	Sim	Não	n/d	4
27. Mirandopolis	JMP	323,587	Não	Não	790	4
28. Guaracai	JGC	344,587	Não	Não	n/d	4
29. Planalto	JPT	362,587	Sim	Não	n/d	4
30. Andradina	JDR	369,715	Sim	Não	1.270	4
31. Castilho	JAS	389,046	Não	Não	590	4
32. Junqueira	JJQ	399,046	Sim	Não	n/d	4
33. Jupia	JJP	409,971	Sim	Não	536	4
34. Três Lagoas	JLG	418,764	Sim	Sim	1.053	4
35. Gigante	JGI	432,190	Não	Não	551	4
36. Posto km 512	JKF	457,190	Sim	Não	n/d	4
37. Arapua	JAU	467,029	Sim	Não	850	4
38. Piaba	JPB	479,398	Sim	Não	903	4
39. Garcias	JGA	506,460	Não	Não	626	4
40. Safira	JSF	521,460	Sim	Não	n/d	4
41. Rio Branco	JRN	532,845	Sim	Não	812	4
42. Pena Júnior	JPK	553,293	Não	Não	915	4
43. Ferreiros	JFR	575,293	Sim	Não	n/d	4
44. Major Vicente	JMV	586,788	Sim	Não	544	4
45. Água Clara	JAC	602,675	Sim	Não	904	4
46. Atoladeira	JAO	624,238	Sim	Não	582	4
47. Arlindo Luz	JAZ	639,507	Sim	Não	1.030	4
48. Formoso	JFM	665,183	Sim	Não	996	4
49. Luiz Gama	JLZ	685,030	Não	Não	960	4
50. Mantena	JMA	702,030	Sim	Não	n/d	4

PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
51. Ribas do Rio Pardo	JRO	717,735	Sim	Não	968	4
52. Balsamo	JBL	743,228	Sim	Não	677	4
53. Alegre	JAL	764,536	Sim	Não	524	4
54. Ligação	JLI	787,785	Sim	Não	622	4
55. Lagoa Rica	JLR	813,584	Sim	Não	648	4
56. Campo Grande	JCG	835,981	Sim	Sim	1.290	4
57. Indubrasil	JIB	855,509	Sim	Não	935	4
58. Terenos	JTR	870,127	Não	Não	783	4
59. Pedro Celestino	JPI	888,127	Não	Não	n/d	4
60. Murtinho	JMO	910,127	Sim	Não	n/d	4
61. Cachoeirao	JCH	919,797	Sim	Não	684	4
62. Palmeiras	JPL	940,193	Não	Não	675	4
63. Piraputanga	JPR	955,193	Não	Não	n/d	4
64. Camisão	JCA	969,193	Sim	Não	n/d	4
65. I.Maringoni	JKU	983,267	Sim	Não	1.080	4
66. Aquidauana	JAN	987,359	Não	Não	600	4
67. Guia Lopes	JGL	1.004,359	Sim	Não	n/d	4
68. Taunay	JVT	1.026,737	Não	Não	797	4
69. Agachi	JAG	1.047,737	Não	Não	n/d	4
70. Duque Estrada	JDE	1.056,737	Sim	Não	n/d	4
71. Miranda	JMN	1.065,501	Não	Não	426	4
72. Salobra	JSB	1.080,501	Não	Não	n/d	4
73. Cel. Juvencio	JCJ	1.097,501	Sim	Não	n/d	4
74. Guaicurus	JGS	1.116,283	Não	Não	720	4
75. Porto Carrero	JPA	1.136,283	Sim	Não	n/d	4

PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Pátio	Código / Prefixo	Km	Em Operação	Auto Assistido	Comprimento Útil (m)	Tempo Médio Licenc. (mim.)
76. Bodoquena	JBQ	1.156,983	Sim	Não	764	4
77. Carandazal	JCN	1.178,529	Sim	Não	729	4
78. Agente Inocêncio	JKE	1.211,953	Sim	Não	730	4
79. Albuquerque	JAB	1.235,547	Sim	Não	670	4
80. Antônio Maria Coelho	JAM	1.254,129	Sim	Não	864	4
81. Urucum	JUR	1.274,431	Sim	Não	584	4
82. Corumbá	JCB	1.295,590	Sim	Sim	1.212	4

ENTRE PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Bauru (ZBU), km 0,000	Curuçá (JCR), km 5,000	5,00	Métrica	180	1,70	0,73	-	Sim	Sim	CCO	365	22,54	22,54	2,10	2,10	20,44	20,44
Curuçá (JCR), km 5,000	Val de Palmas (JVP), km 9,225	4,23	Métrica	180	1,70	0,73	-	Sim	Sim	CCO	365	26,02	26,02	2,10	2,10	23,92	23,92
Val de Palmas (JVP), km 9,225	Tibirica (JTC), km 21,258	12,03	Métrica	201	2,00	1,38	-	Sim	Sim	CCO	365	10,84	10,84	2,10	2,10	8,74	8,74
Tibirica (JTC), km 21,258	Nogueira (JNG), km 28,909	7,65	Métrica	201	2,00	1,38	-	Sim	Sim	CCO	365	16,63	16,63	2,10	2,10	14,53	14,53
Nogueira (JNG), km 28,909	Avai (JAI), km 42,258	13,35	Métrica	236	1,85	1,60	-	Sim	Sim	CCO	365	8,62	8,62	2,10	2,10	6,52	6,52
Avai (JAI), km 42,258	Arariba (JRI), km 48,730	6,47	Métrica	236	1,85	1,60	-	Sim	Sim	CCO	365	17,34	17,34	2,10	2,10	15,24	15,24
Arariba (JRI), km 48,730	Presidente Alves (JRA), km 58,122	9,39	Métrica	193	1,00	2,08	-	Sim	Sim	CCO	365	14,04	14,04	2,10	2,10	11,94	11,94
Presidente Alves (JRA), km 58,122	Pirajui (JPY), km 73,501	15,38	Métrica	274	1,25	0,98	-	Sim	Sim	CCO	365	8,77	8,77	2,10	2,10	6,67	6,67
Pirajui (JPY), km 73,501	Guaranta (JGN), km 96,189	22,69	Métrica	291	1,14	1,73	-	Sim	Sim	CCO	365	5,73	5,73	2,10	2,10	3,63	3,63
Guaranta (JGN), km 96,189	Cafelandia (JCF), km 109,437	13,25	Métrica	160	1,46	1,52	-	Sim	Sim	CCO	365	8,00	8,00	3,14	3,14	4,86	4,86
Cafelandia (JCF), km 109,437	Lins (JLB), km 132,190	22,75	Métrica	278	1,36	1,49	-	Sim	Sim	CCO	365	5,73	5,73	3,14	3,14	2,59	2,59
Lins (JLB), km 132,190	Guaicara (JGU), km 142,450	10,26	Métrica	1.011	1,20	1,20	-	Sim	Sim	CCO	365	10,63	10,63	3,14	3,14	7,49	7,49
Guaicara (JGU), km 142,450	Promissao (JPM), km 153,347	10,90	Métrica	1.011	1,20	1,20	-	Sim	Sim	CCO	365	10,03	10,03	3,14	3,14	6,89	6,89
Promissao (JPM), km 153,347	Avanhandava (JAV), km 165,600	12,25	Métrica	1.011	1,20	1,20	-	Sim	Sim	CCO	365	11,73	11,73	3,14	3,14	8,59	8,59
Avanhandava (JAV), km 165,600	Penapolis (JPN), km 181,944	16,34	Métrica	1.011	1,20	1,20	-	Sim	Sim	CCO	365	8,90	8,90	3,14	3,14	5,76	5,76
Penapolis (JPN), km 181,944	Glicério (JGO), km 198,155	16,21	Métrica	2.022	1,12	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	6,52	6,52	3,14	3,14	3,38	3,38
Glicério (JGO), km 198,155	Coroados (JCO), km 206,938	8,78	Métrica	662	1,20	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	13,86	13,86	3,14	3,14	10,72	10,72
Coroados (JCO), km 206,938	Birigui (JBG), km 216,524	9,59	Métrica	662	1,20	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	12,76	12,76	3,14	3,14	9,62	9,62
Birigui (JBG), km 216,524	Araçatuba (JAR), km 237,011	20,49	Métrica	150	1,64	2,15	-	Sim	Sim	CCO	365	5,51	5,51	3,14	3,14	2,37	2,37
Araçatuba (JAR), km 237,011	Ferd Laboreau (JFL), km 251,516	14,51	Métrica	275	1,29	1,13	-	Sim	Sim	CCO	365	7,44	7,44	2,43	2,43	5,01	5,01
Ferd Laboreau (JFL), km 251,516	Guararapes (JGR), km 257,102	5,59	Métrica	275	1,29	1,13	-	Sim	Sim	CCO	365	18,40	18,40	2,43	2,43	15,97	15,97
Guararapes (JGR), km 257,102	Bento de Abreu (JBE), km 285,572	28,47	Métrica	304	1,58	1,09	-	Sim	Sim	CCO	365	4,15	4,15	2,43	2,43	1,72	1,72

ENTRE PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Bento de Abreu (JBE), km 285,572	Valparaizo (JVA), km 292,770	7,20	Métrica	304	1,58	1,09	-	Sim	Sim	CCO	365	15,62	15,62	2,43	2,43	13,19	13,19
Valparaizo (JVA), km 292,770	Aguapeí (JGY), km 301,770	9,00	Métrica	287	1,73	2,06	-	Sim	Sim	CCO	365	14,49	14,49	2,43	2,43	12,06	12,06
Aguapeí (JGY), km 301,770	Lavinia (JLV), km 314,770	13,00	Métrica	287	1,73	2,06	-	Sim	Sim	CCO	365	10,22	10,22	2,43	2,43	7,79	7,79
Lavinia (JLV), km 314,770	Mirandopolis (JMP), km 323,587	8,82	Métrica	287	1,73	2,06	-	Sim	Sim	CCO	365	14,77	14,77	2,43	2,43	12,34	12,34
Mirandopolis (JMP), km 323,587	Guaracai (JGC), km 344,587	21,00	Métrica	302	1,42	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	5,08	5,08	2,43	2,43	2,65	2,65
Guaracai (JGC), km 344,587	Planalto (JPT), km 362,587	18,00	Métrica	302	1,42	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	7,30	7,30	2,43	2,43	4,87	4,87
Planalto (JPT), km 362,587	Andradina (JDR), km 369,715	7,13	Métrica	302	1,42	2,00	-	Sim	Sim	CCO	365	17,62	17,62	2,43	2,43	15,19	15,19
Andradina (JDR), km 369,715	Castilho (JAS), km 389,046	19,33	Métrica	302	1,48	1,39	-	Sim	Sim	CCO	365	6,62	6,62	2,43	2,43	4,19	4,19
Castilho (JAS), km 389,046	Junqueira (JJQ), km 399,046	10,00	Métrica	302	1,53	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	11,77	11,77	2,43	2,43	9,34	9,34
Junqueira (JJQ), km 399,046	Jupia (JJP), km 409,971	10,93	Métrica	302	1,53	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	10,81	10,81	2,43	2,43	8,38	8,38
Jupia (JJP), km 409,971	Três Lagoas (JLG), km 418,764	8,79	Métrica	326	1,18	0,59	-	Sim	Sim	Local	365	14,55	14,55	0,93	0,93	13,62	13,62
Três Lagoas (JLG), km 418,764	Gigante (JGI), km 432,190	13,43	Métrica	206	0,99	0,49	-	Sim	Sim	CCO	365	7,73	7,73	0,93	0,93	6,80	6,80
Gigante (JGI), km 432,190	Posto km 512 (JKF), km 457,190	25,00	Métrica	164	1,40	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	5,32	5,32	0,93	0,93	4,39	4,39
Posto km 512 (JKF), km 457,190	Arapua (JAU), km 467,029	9,84	Métrica	164	1,40	1,30	-	Sim	Sim	CCO	365	13,08	13,08	0,93	0,93	12,15	12,15
Arapua (JAU), km 467,029	Piaba (JPB), km 479,398	12,37	Métrica	302	1,22	0,62	-	Sim	Sim	CCO	365	8,55	8,55	0,93	0,93	7,62	7,62
Piaba (JPB), km 479,398	Garcias (JGA), km 506,460	27,06	Métrica	225	1,85	1,66	-	Sim	Sim	CCO	365	4,93	4,93	0,93	0,93	4,00	4,00
Garcias (JGA), km 506,460	Safira (JSF), km 521,460	15,00	Métrica	251	1,92	1,69	-	Sim	Sim	CCO	365	8,82	8,82	0,93	0,93	7,89	7,89
Safira (JSF), km 521,460	Rio Branco (JRN), km 532,845	11,39	Métrica	251	1,92	1,69	-	Sim	Sim	CCO	365	11,49	11,49	0,93	0,93	10,56	10,56
Rio Branco (JRN), km 532,845	Pena Júnior (JPK), km 553,293	20,45	Métrica	302	2,12	1,72	-	Sim	Sim	CCO	365	4,47	4,47	0,93	0,93	3,54	3,54
Pena Júnior (JPK), km 553,293	Ferreiros (JFR), km 575,293	22,00	Métrica	302	1,65	2,10	-	Sim	Sim	CCO	365	6,10	6,10	0,93	0,93	5,17	5,17
Ferreiros (JFR), km 575,293	Major Vicente (JMV), km 586,788	11,50	Métrica	302	1,65	2,10	-	Sim	Sim	CCO	365	11,42	11,42	0,93	0,93	10,49	10,49
Major Vicente (JMV), km 586,788	Água Clara (JAC), km 602,675	15,89	Métrica	302	2,31	1,54	-	Sim	Sim	CCO	365	6,67	6,67	0,93	0,93	5,74	5,74

ENTRE PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Água Clara (JAC), km 602,675	Atoladeira (JAO), km 624,238	21,56	Métrica	302	1,36	1,34	-	Sim	Sim	CCO	365	5,52	5,52	0,93	0,93	4,59	4,59
Atoladeira (JAO), km 624,238	Arlindo Luz (JAZ), km 639,507	15,27	Métrica	302	1,56	1,20	-	Sim	Sim	CCO	365	8,08	8,08	0,93	0,93	7,15	7,15
Arlindo Luz (JAZ), km 639,507	Formoso (JFM), km 665,183	25,68	Métrica	296	1,47	1,36	-	Sim	Sim	CCO	365	4,73	4,73	0,93	0,93	3,80	3,80
Formoso (JFM), km 665,183	Luiz Gama (JLZ), km 685,030	19,85	Métrica	302	1,43	1,72	-	Sim	Sim	CCO	365	4,58	4,58	0,93	0,93	3,65	3,65
Luiz Gama (JLZ), km 685,030	Mantena (JMA), km 702,030	17,00	Métrica	302	1,38	1,23	-	Sim	Sim	CCO	365	7,55	7,55	0,93	0,93	6,62	6,62
Mantena (JMA), km 702,030	Ribas do Rio Pardo (JRO), km 717,735	15,71	Métrica	302	1,38	1,23	-	Sim	Sim	CCO	365	8,15	8,15	0,93	0,93	7,22	7,22
Ribas do Rio Pardo (JRO), km 717,735	Balsamo (JBL), km 743,228	25,49	Métrica	296	1,83	1,72	-	Sim	Sim	CCO	365	4,36	4,36	1,53	1,53	2,83	2,83
Balsamo (JBL), km 743,228	Alegre (JAL), km 764,536	21,31	Métrica	299	1,51	1,69	-	Sim	Sim	CCO	365	4,75	4,75	1,53	1,53	3,22	3,22
Alegre (JAL), km 764,536	Ligação (JLI), km 787,785	23,25	Métrica	259	1,42	1,71	-	Sim	Sim	CCO	365	5,85	5,85	1,53	1,53	4,32	4,32
Ligação (JLI), km 787,785	Lagoa Rica (JLR), km 813,584	25,80	Métrica	229	1,82	1,11	-	Sim	Sim	CCO	365	5,05	5,05	1,53	1,53	3,52	3,52
Lagoa Rica (JLR), km 813,584	Campo Grande (JCG), km 835,981	20,30	Métrica	208	1,67	1,79	-	Sim	Sim	Local	365	9,31	9,31	1,53	1,53	7,78	7,78
Campo Grande (JCG), km 835,981	Indubrasil (JIB), km 855,509	23,30	Métrica	271	1,28	1,59	-	Sim	Sim	CCO	365	10,05	10,05	1,32	1,32	8,73	8,73
Indubrasil (JIB), km 855,509	Terenos (JTR), km 870,127	14,62	Métrica	304	1,32	0,37	-	Sim	Sim	CCO	365	8,95	8,95	1,02	1,02	7,93	7,93
Terenos (JTR), km 870,127	Pedro Celestino (JPI), km 888,127	18,00	Métrica	296	3,50	1,02	-	Sim	Sim	CCO	365	7,83	7,83	1,02	1,02	6,81	6,81
Pedro Celestino (JPI), km 888,127	Murtinho (JMO), km 910,127	22,00	Métrica	296	3,50	1,02	-	Sim	Sim	CCO	365	6,44	6,44	1,02	1,02	5,42	5,42
Murtinho (JMO), km 910,127	Cachoeirao (JCH), km 919,797	9,67	Métrica	296	3,50	1,02	-	Sim	Sim	CCO	365	14,17	14,17	1,02	1,02	13,15	13,15
Cachoeirao (JCH), km 919,797	Palmeiras (JPL), km 940,193	20,40	Métrica	131	1,16	1,74	-	Sim	Sim	CCO	365	7,10	7,10	1,02	1,02	6,08	6,08
Palmeiras (JPL), km 940,193	Piraputanga (JPR), km 955,193	15,00	Métrica	212	1,61	1,31	-	Sim	Sim	CCO	365	10,06	10,06	1,02	1,02	9,04	9,04
Piraputanga (JPR), km 955,193	Camisão (JCA), km 969,193	14,00	Métrica	212	1,61	1,31	-	Sim	Sim	CCO	365	10,75	10,75	1,02	1,02	9,73	9,73
Camisão (JCA), km 969,193	I.Maringoni (JKU), km 983,267	14,07	Métrica	212	1,61	1,31	-	Sim	Sim	CCO	365	10,70	10,70	1,02	1,02	9,68	9,68
I.Maringoni (JKU), km 983,267	Aquidauana (JAN), km 987,359	4,09	Métrica	225	1,03	0,78	-	Sim	Sim	CCO	365	25,80	25,80	1,02	1,02	24,78	24,78
Aquidauana (JAN), km 987,359	Guia Lopes (JGL), km 1004,359	17,00	Métrica	296	1,52	1,34	-	Sim	Sim	CCO	365	8,55	8,55	1,02	1,02	7,53	7,53

ENTRE PÁTIOS | Bauru - Corumbá

Segmento Pátio A	Segmento Pátio B	Ext.	Bitola	Raio Mín.	Rampa Máx. (%)		Pot. Aux	Circ. Prod.	Equip. Emb.	Cont. de	Nº dias	Capacidade (nº de Trens por Dia)					
												Instalada		Vinculada		Ociosa	
Patio A	Patio B	(km)		Curva (m)	➡	⬅	HP	Perig.	loco	Circ.	Op.	➡	⬅	➡	⬅	➡	⬅
Guia Lopes (JGL), km 1004,359	Taunay (JVT), km 1026,737	22,38	Métrica	296	1,52	1,34	-	Sim	Sim	CCO	365	6,55	6,55	1,02	1,02	5,53	5,53
Taunay (JVT), km 1026,737	Agachi (JAG), km 1047,737	21,00	Métrica	223	3,50	2,12	-	Sim	Sim	CCO	365	6,64	6,64	1,02	1,02	5,62	5,62
Agachi (JAG), km 1047,737	Duque Estrada (JDE), km 1056,737	9,00	Métrica	223	3,50	2,12	-	Sim	Sim	CCO	365	14,93	14,93	1,02	1,02	13,91	13,91
Duque Estrada (JDE), km 1056,737	Miranda (JMN), km 1065,501	8,76	Métrica	223	3,50	2,12	-	Sim	Sim	CCO	365	15,31	15,31	1,02	1,02	14,29	14,29
Miranda (JMN), km 1065,501	Salobra (JSB), km 1080,501	15,00	Métrica	267	1,19	1,51	-	Sim	Sim	CCO	365	9,40	9,40	1,02	1,02	8,38	8,38
Salobra (JSB), km 1080,501	Cel. Juvencio (JCJ), km 1097,501	17,00	Métrica	267	1,19	1,51	-	Sim	Sim	CCO	365	8,33	8,33	1,02	1,02	7,31	7,31
Cel. Juvencio (JCJ), km 1097,501	Guaicurus (JGS), km 1116,283	18,78	Métrica	267	1,19	1,51	-	Sim	Sim	CCO	365	7,57	7,57	1,02	1,02	6,55	6,55
Guaicurus (JGS), km 1116,283	Porto Carrero (JPA), km 1136,283	20,00	Métrica	225	2,25	1,70	-	Sim	Sim	CCO	365	5,62	5,62	1,02	1,02	4,60	4,60
Porto Carrero (JPA), km 1136,283	Bodoquena (JBQ), km 1156,983	20,70	Métrica	225	2,25	1,70	-	Sim	Sim	CCO	365	5,44	5,44	1,02	1,02	4,42	4,42
Bodoquena (JBQ), km 1156,983	Carandazal (JCN), km 1178,529	21,55	Métrica	239	1,60	1,63	-	Sim	Sim	CCO	365	4,53	4,53	1,02	1,02	3,51	3,51
Carandazal (JCN), km 1178,529	Agente Inocêncio (JKE), km 1211,953	33,42	Métrica	246	0,96	1,00	-	Sim	Sim	CCO	365	4,31	4,31	1,02	1,02	3,29	3,29
Agente Inocêncio (JKE), km 1211,953	Albuquerque (JAB), km 1235,547	23,59	Métrica	376	1,49	1,48	-	Sim	Sim	CCO	365	6,49	6,49	2,91	2,91	3,58	3,58
Albuquerque (JAB), km 1235,547	Antônio Maria Coelho (JAM), km 1254,129	18,58	Métrica	578	1,54	1,11	-	Sim	Sim	CCO	365	8,40	8,40	2,91	2,91	5,49	5,49
Antônio Maria Coelho (JAM), km 1254,129	Urucum (JUR), km 1274,431	20,30	Métrica	245	1,98	1,57	-	Sim	Sim	CCO	365	7,62	7,62	0,31	0,31	7,31	7,31
Urucum (JUR), km 1274,431	Corumbá (JCB), km 1295,590	21,16	Métrica	272	1,45	1,41	-	Sim	Sim	Local	365	7,74	7,74	0,31	0,31	7,43	7,43

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Bauru - Corumbá

Perfil Trilho	Faixa Km		Fixacao	Faixa Km		Dormente	Faixa Km		Taxa Dorm.	Faixa Km		Gab. Hor.	Faixa Km		Gab. Ver.	Faixa Km		Carga Max. Eixo	Faixa Km	
TR 45	0,00	470,71	Flexível	0,00	418,00	Madeira	0,00	1.295,59	1.800	0,00	1.295,59	3,60	0,00	1.295,59	3,60	0,00	1.295,59	20	0,00	1.295,59
TR 37	470,71	587,09	Rígida	418,00	685,03															
TR 45	587,09	685,00	Flexível	685,03	849,25															
TR 37	685,00	1.295,59	Rígida	849,25	1.215,60															

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Bauru - Corumbá

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km		VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km		VMC Prod. Perigoso	Faixa Km		VMC Trem Vazio	Faixa Km	
18	0,00	5,50	18	0,00	5,50	18	0,00	5,50	19	0,00	1.295,59	19	0,00	1.295,59	19	0,00	1.295,59
35	5,50	237,00	35	5,50	237,00	35	5,50	237,00									
30	237,00	281,00	25	237,00	257,00	30	237,00	281,00									
35	281,00	293,00	23	257,00	281,00	35	281,00	293,00									
30	293,00	357,00	25	281,00	293,00	30	293,00	357,00									
35	357,00	408,00	23	293,00	357,00	35	357,00	408,00									
23	408,00	418,10	28	357,00	408,00	23	408,00	418,10									
28	418,10	431,80	23	408,00	418,10	28	418,10	431,80									
23	431,80	624,70	25	418,10	431,80	23	431,80	624,70									
30	624,70	639,00	20	431,80	624,70	30	624,70	639,00									
20	639,00	665,00	25	624,70	639,00	20	639,00	665,00									
30	665,00	685,00	18	639,00	665,00	30	665,00	685,00									
25	685,00	813,10	25	665,00	685,00	25	685,00	813,10									
53	813,10	855,00	23	685,00	813,10	53	813,10	855,00									
30	855,00	940,00	50	813,10	855,00	30	855,00	940,00									
33	940,00	1.030,00	25	855,00	1.110,00	33	940,00	1.030,00									
30	1.030,00	1.068,00	18	1.110,00	1.155,00	30	1.030,00	1.068,00									
25	1.068,00	1.110,00	23	1.155,00	1.158,00	25	1.068,00	1.110,00									
20	1.110,00	1.155,00	20	1.158,00	1.175,00	20	1.110,00	1.155,00									
25	1.155,00	1.158,00	15	1.175,00	1.183,00	25	1.155,00	1.158,00									
23	1.158,00	1.175,00	23	1.183,00	1.206,00	23	1.158,00	1.175,00									
18	1.175,00	1.183,00	20	1.206,00	1.215,60	18	1.175,00	1.183,00									
25	1.183,00	1.192,00	30	1.215,60	1.295,59	25	1.183,00	1.192,00									
28	1.192,00	1.206,00				28	1.192,00	1.206,00									

INFORMAÇÕES ENTRE TRECHOS| Bauru - Corumbá

VMA Carregado	Faixa Km		VMA Prod. Perigoso	Faixa Km	VMA TremVazio	Faixa Km		VMC Carregado	Faixa Km	VMC Prod. Perigoso	Faixa Km	VMC Trem Vazio	Faixa Km
23	1.206,00	1.215,60			23	1.206,00	1.215,60						
30	1.215,60	1.295,59			30	1.215,60	1.295,59						

TRENS TIPO

Código	Origem	Destino	Lc	Vg	TB	TU	Dist.(Km)	Comp.(m)	Mercadorias
B90	Campo Grande	Ribas do Rio Pardo	2	30	2.410	1.800	118,00	500	Ferro Gusa, Minério de Ferro, Álcool
B92	Antônio Maria Coelho	Bauru	2	30	2.410	1.800	1.254,00	500	Minérios de Manganês, Ferro Gusa, Minério de Ferro, Produtos Siderúrgicos
B92	Ribas do Rio Pardo	Bauru	2	30	2.410	1.800	718,00	500	Ferro Gusa, Minério de Ferro
B98	Aquidauana	Bauru	2	30	2.410	1.800	987,00	500	Minérios de Manganês, Sal
C91	Bauru	Antônio Maria Coelho	2	30	2.410	1.800	1.254,00	500	Produtos Siderúrgicos, Diesel, Sal
C91	Bauru	Corumbá	2	30	2.410	1.800	1.296,00	500	Produtos Siderúrgicos, Gasolina, Diesel
C93	Campo Grande	Bauru	1	30	2.330	1.800	836,00	475	Produtos Siderúrgicos, Ferro Gusa, Minério de Ferro, Níquel
E20	Mairinque	Paratinga	1	80	6.080	4.800	130,00	1.225	Pedras Comuns, Celulose
G11	Araçatuba	Posto km 903	2	30	2.410	1.800	629,00	500	Ferro Gusa, Diesel, Produtos Siderúrgicos
G11	Pantojo	Bauru	2	45	3.535	2.700	315,00	725	Açucar, Gasolina, Adubos e Fertilizantes, Milho
G17	Bauru	Posto km 903	2	30	2.410	1.800	866,00	500	Diesel, Produtos Siderúrgicos, Sal
G17	César Neto	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	979,00	475	Diesel
G19	Andradina	Campo Grande	2	30	2.410	1.800	466,00	500	Diesel, Produtos Siderúrgicos
G36	Andradina	Agente Inocêncio	2	30	2.410	1.800	842,00	500	Álcool, Minérios de Manganês
G70	Araçatuba	Mairinque	2	30	2.410	1.800	556,00	500	Álcool
G76	Andradina	Corumbá	2	30	2.410	1.800	926,00	500	Álcool
G76	Campo Grande	Pantojo	2	30	2.330	1.800	1.151,00	475	Alcool
G90	Araçatuba	Bauru	1	30	2.330	1.800	237,00	475	Álcool, Minério de Ferro, Ferro Gusa, Diesel
L34	Urucum	Ribas do Rio Pardo	2	30	2.410	1.800	557,00	500	Minério de Ferro
L62	Guaranta	Campo Grande	2	30	2.410	1.800	740,00	500	Celulose
L74	Rubião Júnior	Brigadeiro Tobias	2	45	3.535	2.700	182,00	725	Açucar, Celulose
L81	Mairinque	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	1.155,00	475	Cimento, Celulose, Trilhos, Gasolina, Minérios de Manganês
L84	Bauru	Sorocaba	3	45	3.615	2.700	284,00	750	Celulose, Pedras Comuns
L90	Mairinque	Pereque	1	80	6.080	4.800	149,00	1.225	Clínquer, Produtos Siderúrgicos

TRENS TIPO

Código	Origem	Destino	Lc	Vg	TB	TU	Dist.(Km)	Comp.(m)	Mercadorias
M30	Urucum	Ladário	2	30	2.330	1.800	27,00	475	Minério de Ferro
M60	Antônio Maria Coelho	Agente Inocêncio	2	30	2.410	1.800	42,00	500	Minério de Ferro
N01	Jupia	Três Lagoas	1	30	2.330	1.800	9,00	475	Celulose, Ferro Gusa, Minério de Ferro
N01	Mairinque	Rubião Júnior	1	45	3.455	2.700	206,00	700	Cimento
N01	Sorocaba	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	1.120,00	475	Celulose, Gasolina, Diesel, Produtos Siderúrgicos
N01	Urucum	Antônio Maria Coelho	1	30	2.330	1.800	20,00	475	Minério de Ferro, Ferro Gusa, Cimento, Minérios de Manganês
N02	Mairinque	Brigadeiro Tobias	1	45	3.455	2.700	24,00	700	Diesel, Álcool, Sal, Celulose, Açucar
N02	Rubião Júnior	Mairinque	1	45	3.455	2.700	206,00	700	Açucar, Álcool, Celulose, Ferro Gusa
N03	Antônio Maria Coelho	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	418,00	475	Ferro Gusa, Minérios de Manganês, Minério de Ferro, Diesel
N03	Araçatuba	Campo Grande	3	30	2.490	1.800	599,00	525	Minério de Ferro, Diesel, Produtos Siderúrgicos
N03	Jupia	Mairinque	2	30	2.410	1.800	729,00	500	Celulose
N03	Mairinque	Três Lagoas	1	30	2.330	1.800	738,00	475	Celulose, Arroz, Produtos Siderúrgicos, Sal, Clínquer
N03	Ribas do Rio Pardo	Três Lagoas	1	30	2.330	1.800	299,00	475	Ferro Gusa, Minério de Ferro
N03	Três Lagoas	Bauru	1	30	2.330	1.800	419,00	475	Minérios de Manganês, Ferro Gusa, Minério de Ferro
N04	Jupia	Alumínio	1	30	2.330	1.800	720,00	475	Celulose
N05	Antônio Maria Coelho	Ladário	1	30	2.330	1.800	47,00	475	Minério de Ferro
N05	Corumbá	Ladário	1	30	2.330	1.800	6,00	475	Minério de Ferro
N05	Pantojo	Sorocaba	1	45	3.455	2.700	31,00	700	Ferro Gusa, Cimento
N05	Três Lagoas	Posto km 903	1	30	2.330	1.800	447,00	475	Diesel, Sal
N06	Bauru	Mairinque	1	45	3.455	2.700	319,00	700	Minério de Ferro, Produtos Siderúrgicos, Trilhos, Ferro Gusa, Trigo
N06	Corumbá	Urucum	1	30	2.330	1.800	21,00	475	Cimento, Minério de Ferro
N06	Pantojo	Mairinque	1	45	3.455	2.700	4,00	700	Ferro Gusa, Gasolina, Diesel, Escória, Minério de Ferro

TRENS TIPO

Código	Origem	Destino	Lc	Vg	TB	TU	Dist.(Km)	Comp.(m)	Mercadorias
N07	Antônio Maria Coelho	Corumbá	1	30	2.330	1.800	41,00	475	Minério de Ferro, Ferro Gusa, Produtos Siderúrgicos, Cimento
N07	Antônio Maria Coelho	Porto Esperança	1	30	2.330	1.800	46,00	475	Minério de Ferro, Ferro Gusa, Minérios de Manganês, Produtos Siderúrgicos
N07	Mairinque	Jupia	1	30	2.330	1.800	729,00	475	Celulose
N07	Mairinque	Sorocaba	2	45	3.535	2.700	36,00	725	Produtos Siderúrgicos, Celulose, Trilhos, Arroz, Açucar
N07	Porto Esperança	Antônio Maria Coelho	1	30	2.330	1.800	46,00	475	Minério de Ferro
N07	Rubião Júnior	Campo Grande	2	30	2.410	1.800	950,00	500	Açucar, Celulose
N07	Urucum	Corumbá	2	30	2.410	1.800	21,00	500	Cimento, Ferro Gusa, Minério de Ferro, Minérios de Manganês
N08	Sorocaba	Iperó	1	45	3.455	2.700	35,00	700	Produtos Siderúrgicos, Contêiner, Celulose
N09	Antônio Maria Coelho	Mairinque	1	30	2.330	1.800	1.574,00	475	Ferro Gusa, Minério de Ferro, Minérios de Manganês, Produtos Siderúrgicos
N09	Brigadeiro Tobias	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	1.131,00	475	Minério de Ferro, Produtos Siderúrgicos
N09	César Neto	Brigadeiro Tobias	1	45	3.455	2.700	152,00	700	Minério de Ferro
N09	Corumbá	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	460,00	475	Ferro Gusa, Minérios de Manganês
N09	Iperó	Mairinque	1	45	3.455	2.700	71,00	700	Ferro Gusa, Adubos e Fertilizantes, Produtos Siderúrgicos, Dormentes de Madeira, Cimento
N09	Sorocaba	Brigadeiro Tobias	1	45	3.455	2.700	11,00	700	Celulose
N10	Campo Grande	Manoel Brandão	1	30	2.330	1.800	35,00	475	Cimento, Ferro Gusa, Álcool, Minério de Ferro, Produtos Siderúrgicos
N10	Corumbá	Mairinque	3	30	2.490	1.800	1.615,00	525	Ferro Gusa, Minério de Ferro
N10	Corumbá	Manoel Brandão	1	30	2.330	1.800	495,00	475	Cimento, Minério de Ferro
N10	Lagoa Rica	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	22,00	475	Ferro Gusa, Minério de Ferro, Minérios de Manganês
N10	Posto km 903	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	30,00	475	Produtos Siderúrgicos, Sal, Diesel, Gasolina, Minérios Comuns
N10	Sorocaba	Mairinque	1	45	3.455	2.700	36,00	700	Celulose, Arroz, Gasolina, Açucar, Minério de Ferro
N10	Três Lagoas	Jupia	1	30	2.330	1.800	9,00	475	Celulose, Ferro Gusa, Minérios de Manganês
N11	Rubião Júnior	Ourinhos	2	35	2.785	2.100	380,00	575	Açucar, Arroz, Diesel, Farelo de Soja

TRENS TIPO

Código	Origem	Destino	Lc	Vg	TB	TU	Dist.(Km)	Comp.(m)	Mercadorias
N13	Corumbá	Bauru	1	30	2.330	1.800	1.296,00	475	Minério de Ferro, Minérios de Manganês
N15	Três Lagoas	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	417,00	475	Diesel, Gasolina, Produtos Siderúrgicos
N17	Jupia	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	426,00	475	Celulose
N20	Sorocaba	Bauru	1	45	3.455	2.700	284,00	700	Celulose, Trilhos
N22	Antônio Maria Coelho	Brigadeiro Tobias	2	30	2.330	1.800	1.549,00	475	Minério de Ferro
N66	Rubião Júnior	Três Lagoas	1	30	2.330	1.800	532,00	475	Diesel
S01	Campo Grande	Mairinque	1	30	2.330	1.800	1.155,00	475	Ferro Gusa, Minérios de Manganês, Minério de Ferro
S01	Três Lagoas	Corumbá	1	30	2.330	1.800	877,00	475	Ferro Gusa, Produtos Siderúrgicos, Diesel, Minério de Ferro
S03	Bauru	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	836,00	475	Produtos Siderúrgicos, Gasolina, Trilhos, Diesel
W10	Campo Grande	Corumbá	1	30	2.330	1.800	460,00	475	Produtos Siderúrgicos, Sal, Minério de Ferro, Minérios de Manganês
W20	Campo Grande	Três Lagoas	1	30	2.330	1.800	417,00	475	Minério de Ferro
W20	Terenos	Campo Grande	1	30	2.330	1.800	34,00	475	Minério de Ferro
W21	Campo Grande	Antônio Maria Coelho	1	30	2.330	1.800	418,00	475	Produtos Siderúrgicos
Y54	Bauru	Araçatuba	2	30	2.410	1.800	237,00	500	Ferro Gusa, Diesel, Minério de Ferro, Sal
Y54	Iperó	Sorocaba	1	45	3.455	2.700	35,00	700	Produtos Siderúrgicos, Contêiner, Celulose
Y76	Antônio Maria Coelho	Ribas do Rio Pardo	3	30	2.490	1.800	536,00	525	Ferro Gusa, Minério de Ferro, Cimento, Minérios de Manganês
Y81	Mairinque	Corumbá	1	30	2.330	1.800	1.615,00	475	Cimento, Minérios de Manganês, Ferro Gusa, Trilhos, Sal
Z80	Campo Grande	Sorocaba	3	30	2.490	1.800	1.120,00	525	Minério de Ferro
Z81	Ribas do Rio Pardo	Corumbá	1	30	2.330	1.800	578,00	475	Produtos Siderúrgicos
Z83	Ribas do Rio Pardo	Antônio Maria Coelho	1	30	2.330	1.800	536,00	475	Produtos Siderúrgicos, Diesel
Z86	Corumbá	Ribas do Rio Pardo	3	30	2.490	1.800	578,00	525	Cimento, Ferro Gusa, Minério de Ferro, Minérios de Manganês
Z87	Ribas do Rio Pardo	Mairinque	1	30	2.330	1.800	1.037,00	475	Ferro Gusa, Minérios de Manganês

TERMINAIS

Pátio	Terminal	Mercadoria	Capacidade		Numero Horas	Temp. Médio Carga		Temp. Médio Descarga	
			Vg/dia	TU/dia	Func.Dia	Vg/h	TU/h	Vg/h	TU/h
Alumínio	CBA	Bauxita	150	6.120	24	0,0	0	6,3	255,00
Andradina	Pesa	Álcool	20	908	10	2,0	110	0,0	0,00
Antônio Maria Coelho	Comin	minério de ferro	82	4.896	16	5,1	306	0,0	0,00
Antônio Maria Coelho	MCR	minério de ferro	240	14.400	24	10,0	600	0,0	0,00
Antônio Maria Coelho	MCR	minério de ferro	297	18.456	24	12,4	769	0,0	0,00
Antônio Maria Coelho	Vale	minério de ferro	210	12.600	24	8,8	525	8,8	525,00
Antônio Maria Coelho	Vale	minério de manganês	45	9.450	24	1,8	113	1,8	112,50
Antônio Maria Coelho	Vetorial	minério de ferro	66	3.930	15	4,4	262	0,0	0,00
Antônio Maria Coelho	Vetorial	minério de ferro	66	3.930	15	4,4	262	0,0	0,00
Aquidauana	Simasul	Ferro Gusa	30	1.800	15	2,0	120	0,0	0,00
Araçatuba	Raizen	Derivados Claros / Álcool	20	1.238	12	1,0	63	1,0	62,50
Bauru	InterCement Bauru	Cimento Ensacado	20	940	16	0,0	0	1,3	58,80
Bauru	Raízen / BR / IPP	Diesel / Gasolina / Álcool Hidratado / Álcool Anidro	64	2.641	18	1,8	89	1,8	88,90
Bauru	Tranbordo	Siderurgico	120	4.800	12	6,0	200	4,0	200,00
Bauru	Tranbordo	Siderurgico	120	4.800	12	6,0	200	4,0	200,00
Bauru	Transaço Bauru	Vergalhão de aço	10	600	10	1,0	60	1,0	60,00
Bauru	Vetorial	Ferro Gusa	33	1.670	14	0,0	0	2,4	119,30
Campo Grande	Agil	Álcool	20	908	18	1,1	61	0,0	0,00
Corumbá	Bolivia	siderurgico	20	1.000	24	0,0	0	0,8	41,70
Corumbá	Urucum	minério de ferro	39	2.400	15	2,6	160	0,0	0,00
Corumbá	Urucum	minério de ferro	39	2.400	15	2,6	160	0,0	0,00
Indubrasil	Indubrasil	Ferro Gusa	15	900	10	1,5	90	0,0	0,00
Jupia	Fibria	Celulose	96	5.184	24	5,0	216	0,0	0,00

TERMINAIS

Pátio	Terminal	Mercadoria	Capacidade		Numero Horas	Temp. Médio Carga		Temp. Médio Descarga	
			Vg/dia	TU/dia	Func.Dia	Vg/h	TU/h	Vg/h	TU/h
Mairinque	Rimata	Minério	96	5.760	24	0,0	0	4,0	240,00
Porto Esperança	MCR	minério de ferro	297	18.456	24	0,0	0	12,4	769,00
Posto km 903	Alvo	Diesel	15	698	10	0,0	0	1,5	82,50
Posto km 903	BR	Diesel	15	698	10	0,0	0	1,5	82,50
Posto km 903	Ipiranga	Derivados Claros	10	454	10	0,0	0	1,0	55,00
Posto km 903	Santa Luzia E Eldo.	Álcool	10	264	10	1,5	32	0,0	0,00
Ribas do Rio Pardo	Vetorial	minério de ferro	46	2.760	18	0,0	0	2,6	153,30
Rio Branco	Votorantim	Cimento Ensacado	45	2.160	24	1,8	90	0,0	0,00
Rio Branco	Votorantim	Clinquer	40	2.000	24	1,6	83	0,0	0,00
Urucum	Plataforma	minério de ferro	36	2.160	18	2,0	120	0,0	0,00

POSTOS DE ABASTECIMENTO

Pátio	Posto Abastecimento	Abastecimento	Outras Ferrovias Atendidas
Bauru	Bauru	Manobra, Viagem, Outro	ALLMP, ALLMS
Campo Grande	Campo Grande	Manobra, Viagem, Outro	ALLMP, ALLMS
Corumbá	Corumbá	Manobra, Viagem, Outro	ALLMP, ALLMS
Mairinque	Mairinque	Manobra, Viagem, Outro	ALLMP, ALLMS
Três Lagoas	Três Lagoas	Manobra, Viagem, Outro	ALLMP, ALLMS

LOCAIS DE MANUTENÇÃO (Locomotiva / Vagão)

Nome Estacao	Vagão Loco	Tipo	Identificação	Código	Intervenções	Outras Ferrovias Atendidas
Bauru	Vagão	Posto	Bauru	JBU	Corretiva, Preventiva	
Bauru	Locomotiva	Posto	Bauru	JBU	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	
Campo Grande	Locomotiva	Posto	Campo Grande	JCG	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	
Campo Grande	Vagão	Posto	Campo Grande	JCG	Corretiva, Preventiva	
Corumbá	Locomotiva	Posto	Corumbá	JCB	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	
Sorocaba	Vagão	Oficina	Sorocaba	ZSS	Corretiva, Preventiva, Preventiva Geral	
Três Lagoas	Locomotiva	Posto	Três Lagoas	JLG	Corretiva, Preventiva	