

Requerimento de Autorização de Ferrovia

Medida Provisória nº 1.065/21

**Ramal Ferroviário
Distrito Industrial de São João da Barra – Porto do Açu (RJ)**

Estudo Técnico da Ferrovia

Cronograma Estimado

Cronograma estimado para implantação da infraestrutura ferroviária

O prazo estimado para a construção do “Ramal Ferroviário do Açu” é de aproximadamente dezoito (18) meses.

Para que cumpra o relevante papel a que se destina, a implantação do Ramal Ferroviário do Açu está condicionada à extensão da malha ferroviária nacional entre os municípios de Anchieta (ES) e São João da Barra (RJ), até o Ponto de Conexão determinado pelas coordenadas “E=280482.553” e “N=7579879.152, especificamente a execução da estrutura da obra da ponte ferroviária sobre o Rio Paraíba do Sul, em território fluminense. Nesse sentido, a construção do “Ramal Ferroviário do Açu” será iniciada imediatamente após a implantação da referida ponte ferroviária sobre o Rio Paraíba do Sul.

Este marco construtivo representa de forma objetiva a mitigação plena do risco da desconexão do Ramal Ferroviário do Açu com o Sistema Nacional de Viação - SNV, ao mesmo tempo que permitirá a concomitância entre os espaços de tempo necessários para a complementação das obras da conexão da ferrovia com aqueles necessárias para a implantação do Ramal de acesso ao DISJB e dos terminais portuários, conjunto objeto desta Solicitação de Autorização

A Porto do Açu Operações S/A pretende firmar contratos para elaboração de projetos executivos e de construções, antecipadamente, de forma a possibilitar o início imediato das operações de transporte, tão logo a construção do trecho objeto desta Solicitação de Autorização esteja concluída. O quadro a seguir indica o cronograma estimado para implantação da infraestrutura ferroviária.

Itens	Ano 00		Ano 0				Ano 1				Ano 2	
	1º Tri	2º Tri	3º Tri	4º Tri	5º Tri	6º Tri	7º Tri	8º Tri	9º Tri	10º Tri	11º Tri	12º Tri
Autorização												
Solicitação												
Aceitação												
Estudos de engenharia												
Definição do Traçado												
Topografia e Sondagens												
Projeto Básico												
Projeto Executivo												
Licenciamento												
Licença Prévia												
Licença de Instalação												
Licença de Operação												
Ramal / Terminais												
Aquisição de Materiais												
Infraestrutura												
Superestrutura												
Entrada em Operação												
Licenciamento ANTT												
Prazos:												
Autorização; Estudos e Atividades de Engenharia; Licens												
Construção; Início da Operação:												



**Marco: Início das Obras
Estrutura Ponte do Paraíba do Sul, Concluída**