

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL



PLANO DE TRABALHO

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES REFERENTES ÀS NOVAS
 UNIDADES OPERACIONAIS DE PELOTAS E RIO GRANDE E
 A SEDE ADMINISTRATIVA DA 7ª DELEGACIA SITUADA
 NA CIDADE DE PELOTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

ÓRGÃO FINANCIADOR:	Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT)
INSTRUMENTO LEGAL:	Termo de Execução Descentralizada (TED)
DOTAÇÃO:	26.782.2075.7L07.0043 R\$ 6.804.087,65
	26.782.2075.1214.0043 R\$ 2.920.716,85
VALOR DO PLANO DE TRABALHO:	R\$ 9.724.804,50

PLANO DE TRABALHO


OBJETO: Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS

50610000744/13-47



1 - DADOS CADASTRAIS

ENTE FEDERADO BENEFICIADO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL		C.G.C. 00.394.494/0104-41		
ENDEREÇO SPO, Quadra 3, Lote 5 - Complexo Sede da PRF				
CIDADE BRASÍLIA	U.F. DF	C.E.P. 70610-200	DDD/TELEFONE (61) 2025-6642	EA Federal
CONTA CORRENTE XX	BANCO XX	AGÊNCIA XX	PRAÇA DE PAGAMENTO XX	
NOME DO RESPONSÁVEL MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA			C.P.F. 475. [REDACTED]-87	
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR 3 [REDACTED]-4/SSP-PR	CARGO / FUNÇÃO Policial Rodoviário Federal / Diretora Geral		MATRÍCULA 167187	
ENDEREÇO SPO Q5 - Complexo Sede PRF - Brasília/DF			C.E.P. 70610-909	



2 - OUTROS PARTICIPES

ÓRGÃO / INTERVENIENTE		C.G.C.		
ENDEREÇO				
CIDADE	U.F.	C.E.P.	DDD/TELEFONE	EA
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	
NOME DO RESPONSÁVEL			C.P.F.	
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO / FUNÇÃO		MATRÍCULA	
ENDEREÇO			C.E.P.	

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS	PERÍODO DE EXECUÇÃO Início: Publicação no DOU Término: 810 dias corridos
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Elaboração de projetos executivos e construção de edificações referentes às novas Unidades Operacionais de Pelotas e Rio Grande e a Sede Administrativa da 7ª Delegacia (situada na cidade de Pelotas), para uso da 9ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal do estado do Rio Grande do Sul, em substituição às unidades atingidas por obras viárias da BR 392 e da BR 116.	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Considerando que as obras viárias na BR-116 e na BR-392 impuseram a realocação das Unidades da Polícia Rodoviária Federal nas cidades de Pelotas e Rio Grande, faz-se necessária a celebração do presente termo para que sejam construídas as edificações da Sede Administrativa da Delegacia Regional e das Unidades Operacionais nas cidades de Pelotas e Rio Grande, para que assim o Departamento de Polícia Rodoviária Federal possa desempenhar sua missão de garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União.	

PLANO DE TRABALHO

OBJETO: Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant	Início	Término
01	01	Elaboração de Projeto Executivo da Unidade Operacional de Pelotas na BR-116/RS	m ²	278,54	Dez/15	Jun/16
	02	Elaboração de Projeto Executivo da Unidade Operacional de Rio Grande na BR-392/RS	m ²	341,78	Dez/15	Jun/16
	03	Elaboração de Projeto Executivo da Sede da 7ª Delegacia da PRF em Pelotas na BR-116/RS	m ²	1.042,81	Dez/15	Jun/16

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant	Início	Término
02	01	Execução das obras da Unidade Operacional de Pelotas na BR-116/RS	m ²	278,54	Jul/16	Mar/18
	02	Execução das obras da Unidade Operacional de Rio Grande na BR-392/RS	m ²	341,78	Jul/16	Mar/18
	03	Execução das obras da Sede da 7ª Delegacia da PRF em Pelotas na BR-116/RS	m ²	1.042,81	Jul/16	Mar/18

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (RS)

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	TOTAL (RS)	CONCEDENTE (RS)	PROPONENTE (RS)
	ESPECIFICAÇÃO			
	Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS: APLICAÇÕES DIRETAS: Pagamento das empresas responsáveis pela elaboração de projetos básicos e executivos e execução das obras previstas no objeto, bem como das demais despesas necessárias à conclusão das obras.	9.724.804,50	9.724.804,50	
TOTAL GERAL		9.724.804,50	9.724.804,50	

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,00) - Unidade Gestora/Concedente

META	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	
	Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS	950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
JUL/2016		AGO/2016	SET/2016	OCT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	
0,00		0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Total para o exercício 2016:					3.000.000,00		
JAN/2017		FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	
0,00		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
JUL/2017		AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	
0,00		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
Total para o exercício 2017:					5.000.000,00		
JAN/2018		FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	
1.724.804,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUL/2018		AGO/2018	SET/2018	OCT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total para o exercício 2018:					1.724.804,50		

PLANO DE TRABALHO

OBJETO: Construção de duas Unidades Operacionais e da 7ª Delegacia da 9ª SRPRF/RS




7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgãos ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de trabalho.

PEDE DEFERIMENTO


Local e data


MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA
DIRETORA GERAL

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data


HIRATAN PINHEIRO DA SILVA
Superintendente Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
DNIT

9 - OBRA: CONSTRUÇÃO

PREÇOS ESTIMADOS REF. A: MAIO/2015

Item	Discriminação	Unid	Preço Unit (R\$)	Quant	Preço Total (R\$)
1	PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA DE PELOTAS	1	R\$ 4.781.348,36	1	R\$ 4.781.348,36
2	PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE RIO GRANDE	1	R\$ 2.022.739,29	1	R\$ 2.022.739,29
3	PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DE PELOTAS	1	R\$ 2.920.716,85	1	R\$ 2.920.716,85
TOTAL DO PLANO DE TRABALHO					R\$ 9.724.804,50

Observações:

Os custos são estimados e serão confirmados a partir dos procedimentos de licitação, baseados nos projetos básico e executivo das obras. No caso de valores inferiores aos estimados no presente Plano de Trabalho, os valores excedentes serão devolvidos, e, no caso de valores superiores, haverá aumento do valor previsto nos termos da legislação vigente. O Estudo Preliminar, realizado em maio de 2015, com a Justificativa Técnica Econômica para a estimativa de custos das obras e os Anteprojetos estão no processo DNIT nº 50.610.000744/2013-47.

Os Anteprojetos foram realizados com base nas diretrizes do DPRF, atendendo suas necessidades operacionais, porém, pelo fato de serem estudos preliminares, estão sujeitos a adequações. Fica a cargo do DNIT entregar os terrenos em condições para a implantação das edificações, em conformidade com o anteprojeto.

Caberá ao DNIT a designação de profissionais habilitados (engenheiro civil) para a fiscalização das obras, prestando toda a assessoria técnica aos fiscais administrativos do DPRF durante a completa execução e recebimento definitivo das construções, uma vez que o DPRF não possui em seu quadro de servidores o cargo de engenheiro civil ou outro profissional habilitado capaz de exercer tal função perante a legislação vigente.