



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Ata de Reunião	
Elaborada por: Priscilla Araújo	
Data/Horário/Local: 23/11/2017 – 14h – Mariana, MG	
Sumário:	
I.	Relação dos presentes
II.	Pauta

**I. Relação dos presentes:**

Wesley Cantelmo – SECIR  
Mariana Machado Gonzaga – SECIR  
Gabriela Lenti V. Barros – SEDPAC  
João Magno de Moura – CEMIG  
Mariana Ferreira – EY  
Lígia M. A. Pereira – SEPLAG  
Arlene P. Rodrigues – SEPLAG  
Eduardo Pereira Real – CIMVALPI  
Carlos Cenachi – Fundação Renova  
Fabiano Castro – Fundação Renova  
Euzimar Rosado – Fundação Renova  
Mário Vital – Fundação Renova  
Carina Montenegro – Fundação Renova  
Patricia Lois – Fundação Renova  
Marcelo Luiz – Fundação Renova  
Hélcio Borges – Fundação Renova  
João Eloy Portugal – Fundação Renova  
Marcos Vinícios Nascimento – Fundação Renova  
Alfredo Zanon – Fundação Renova  
Izabella de Moraes Pereira – Fundação Renova  
Igor César de Oliveira – Fundação Renova  
Raphael D'Angelo – Prefeitura de Mariana  
Fábio Fernandes Vieira – Prefeitura de Mariana  
Newton Godoy – Prefeitura de Mariana  
Geraldo Alex – Prefeitura de Barra Longa  
Elísio Pereira Barreto – Prefeitura de Barra Longa  
Cleber Passos Teixeira – Prefeitura de Rio Doce  
Daniely Souza Alves – Câmara Municipal de Mariana  
Marcelo Mauto – Câmara Municipal de Mariana

**II. Pauta:**

SECIR – Acompanhamento dos três programas. Teve encaminhamentos da última reunião, tanto de Barra Longa quanto Paracatu de Baixo, a agenda, uma ação de SECIR e SEMAD. O relatório feito pela SEMAD e SECIR foi encaminhado aos membros.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

Teve uma apresentação dos membros da Câmara Técnica, a lista de presença segue anexa.

A Fundação Renova iniciou com uma apresentação da "Recuperação UHE Risoleta Neves - Candonga", ainda não tem o escopo muito bem definido, está sendo elaborado o plano de rejeito da segunda fase de Candonga, mostrou a recuperação da hidrelétrica, mostrou o mapa de referência, localizando as estruturas e a montante. Informou que o TAC foi assinado com a SEMAD no dia 21 de novembro de 2017, com a liberação dos serviços da Bacia 1. Ainda não têm o replanejamento com a liberação do TAC, como está no período chuvoso fica bastante impactada, estão aguardando para dar uma conclusão das atividades. Ainda não tem a engenharia de como será fechado o setor 4, mas está em desenvolvimento. Recuperação da margem da área de montante está em andamento. O saldo para ser removido equivale a 600 m<sup>3</sup>. Evolução da dragagem de 400m, mostrando o avanço. Demonstrando por foto a Fazenda Floresta e a tubulação do bombeamento desta. A Bacia 2, por foto, já está escavada, como não tinha a Bacia 1, na área de APP escavada, foi construído um septo no interior, mas essa solução não funciona. Será concluído a Bacia 1, para na sequência dragar para a 2.

Mostrou algumas fotos da Fazenda Floresta; vertedouro; o mapa da linha de PEAD, com alguns pontos de solda para fazer, com limitações de execução; os pontos de recuperação das margens do reservatório, demonstrando onde não teria riscos, e em escalas diferentes (baixo, moderado e alto). Foi contratado uma empresa para fazer o projeto executivo de toda a recuperação, sendo importante para o enchimento do lago após, por isso precisa ser finalizado antes dele cheio. Será protocolado na ANEEL, para liberar novamente toda a recuperação da hidrelétrica.

Na apresentação também continha fotos de recuperação das margens.

Apresentou fotos de barramentos metálicos.

A SECIR entrevistou perguntando quando seria o replanejamento, qual a previsão. A Renova informou que seria aproximadamente 15 dias, mas que está num período chuvoso e então o acesso está complicado.

Na próxima reunião do CT Infra ficaram de apresentar. A CT Infra pediu um prazo de 10 dias para informar o prazo de retorno à CT Infra.

A SECIR indagou quanto ao plano de enchimento. A Renova deixou claro que o termo "plano de enchimento" causa expectativas diferentes nas pessoas. Informou que o plano depende de estudos, que vão conseguir resultados em março de 2018 e ainda não tem informações, pois depende da sedimentologia, o cálculo da vida útil do lago, entre outros. Foi dado um outro encaminhamento no CIF, solicitou uma articulação à casa Civil. O plano de enchimento é a parte de engenharia de enchimento do lago.

A SECIR cobrará do CIF como irão articular, caso não encaminhe ficará de propor inter câmaras.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

A SECIR perguntou ao SENAC se tinha trazido indicadores. O SENAC ficou de encaminhar até a data de 01/12/17, e a SECIR ficou de encaminhar para os demais membros. Além de dar um retorno à Fundação na próxima reunião.

A Renova informou que a revisão do diagnóstico seria encaminhado, justificando na planilha prazo e orçamento, por exemplo. Ficaram de encaminhar na próxima semana. Apresentou também quanto à Reconstrução, recuperação e realocação do Reassentamento (Bento, Paracatu e Gesteira), a previsão do diagnóstico a Renova ficou de encaminhar, mas que seria aproximadamente de 14 meses, o que daria em dezembro de 2019.

Foi apresentado, pela Renova, os principais contratos em andamento, com execução das reformas de casa, manutenção das casas alugadas, reconstrução das propriedades rurais, manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas, transporte com material de construção, por exemplo; o status da requisição de compras, dando continuidade até a definição da ACP; também os indicadores da E&Y. A Ern ficará com o diagnóstico de resíduos, que a Locavia faz o transporte e destinação e a Ern vai fazer a prestação de serviços do diagnóstico de resíduos para os próximos anos.

A SECIR informou que houve uma troca do denominador de acordo com o original, que já tinha sido aprovado no PAI e no CIF, em relação ao número de termos de aceite oficiais entregues. Para ser aprovado no CIF, a proposta da entrega precisa ser analisada pela Câmara primeiramente.

Foi apresentado pela Renova as principais ações e programações em Mariana, que foram pontes, horta comunitária, a reforma da Reserva Técnica e, também, as próximas entregas. Assim como em Barra Longa, a escola, quintais, reforma da moradia temporária, e as próximas entregas.

Apresentou foto do Parque de Exposição, foi informado que teve vistoria pelo IBAMA.

A Renova tinha ficado de encaminhar à SEMAD, mas ainda não tinham feito e iriam encaminhar.

A SECIR ficou de provocar, para que fosse encaminhado ao CIF - encaminhamento do mesmo, o Ministério Público, a prefeitura, CT Infra por causa da ação judicial quanto ao Parque, para que fosse esclarecido melhor e também para que tivesse um ponto de diálogo.

A SEMAD informou que precisa avaliar do ponto de vista ambiental. São necessárias informações e análises para uma tomada de decisões, para que o CT Infra tome uma posição.

Será encaminhado ao CIF, para próxima reunião do CT Infra.

O prefeito pediu um prazo, e ficou para a próxima reunião ordinária do CT Infra.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

A Renova ficou de encaminhar até o dia 28 de novembro quanto aos estudos e encaminhará à SEMAD, assim como a Barra Longa.

A SEMAD pediu à prefeitura de Barra Longa quanto à questão do tombamento. O prefeito ficou de encaminhar e os elementos, também até o dia 28 de novembro, por email.

Caso tivesse alguma alteração a comunicação seria essencial.

Foram apresentadas fotos de estruturas do Parque de Exposição. O cronograma de barras das atividades no Parque. Foto da escola, da reforma da moradia temporária, recuperação dos quintais, estação de transbordo, residências, melhorias de pista.

Mostrou situações de recusa, da reforma da residência (Sr. Sóstenez).

Informe: o relatório foi aprovado no CIF, com base no relatório da E&Y.

Revisão do diagnóstico que a Renova faça um "raio X" em relação a Rio Doce e Santa Cruz, principalmente. Foi solicitado às prefeituras que fizessem um levantamento, que irão fazer, além de diagnósticos.

A Prefeitura de Barra Longa pediu apoio a E&Y, em relação ao que precisa no documento.

O DEER não tinha agenda esta semana, mas ficou de remanejar quanto às erosões de Barra Longa, pois está correndo risco de acidentes e de ficar sem acesso. Ficou pré-agendado para a próxima semana a reunião.

Em relação ao reassentamento de Bento Rodrigues, a SECIR deixou claro que é necessário informar os acontecimentos para poder participar do processo, que prejudicou não saber de dois ocorridos, pois deixou de participar de uma das oficinas.

A Renova informou o status das oficinas, que estavam em fase final. Estavam aguardando a confirmação da data da assembleia pela comunidade. A audiência pública para que a comunidade se informasse do projeto de lei acontecerá na data de hoje (23/11). O decreto de desapropriação amigável do terreno, empresa para o desenvolvimento dos projetos das residências. E estavam aguardando informações do cadastro.

Deixaram claro a preocupação com o cadastro.

Na quarta feira próxima, 29 de novembro, teriam reunião para "conclusão" do cadastro.

A Renova alegou que o check list e as premissas estariam completamente desenvolvidos até o dia 29 de novembro e solicitou parecer sobre o material à CT Infra.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

Deixou agendado para o dia 04 de dezembro para discutirem a questão da aprovação casa a casa para o prefeito de Mariana, pois seria um possível gargalo, devido ao prazo.

Em relação a Gesteira, informaram o status, que retomaram as discussões no dia 16 de novembro com a comunidade e os estudos ambientais estão em andamento, com previsão para o dia 5 de dezembro. Aquisição do terreno em negociação com proprietário; o GT marcado para o dia 28 de novembro, que foi solicitado pela comunidade; apresentação de estudo preliminar de ocupação da nova área; visita à área com a comunidade após entrega dos estudos ambientais.

Proposta ao Ministério Público de ter uma comissão de Gesteira.

A SEMAD demonstrou preocupação com a área apresentada pela Renova, de uma poligonal que foi alterada, mas a comunidade ainda não havia dado o "veredito". Pediu a ata do dia 28 de novembro.

Quanto a Paracatu, a Renova informou que adquiriram 9 terrenos; necessidade de cadastro; sairá o relatório técnico da SEMAD e SECIR, e a Renova está levando informações para os questionamentos. A ausência do cadastro limita a devolutiva de alguns questionamentos.

O cadastro deve ser finalizado em fevereiro de 2018.

SEMAD fez vários apontamentos de reestudar a área, contemplado dentro dos 30 dias. Definição das premissas serão feitas pela comunidade.

Convidar outros parceiros para participar do CT Infra, para decidir em relação às dificuldades enfrentadas.

Quanto a participação das oficinas, falaram um pouco, explicaram que aumentaram a capacidade de entendimento da comunidade, dando oportunidades que a comunidade opinasse, fizeram um quadro com sugestões, pontos positivos e negativos; preocupação dos moradores com a topografia, com a segurança, com a APP.

A SEMAD deixou claro a importância com a legitimidade do processo, com o 70% que a Renova está colocando, pela questão da vizinhança. Por isso é importante pensar na metodologia, pois a SEMAD precisa de registro, por núcleo familiar.

A Renova ficou de definir com a assessoria.

A equipe da SECIR fará um relatório compilado, que será encaminhado.

Renova informou que provavelmente terá um GT dia 06 de dezembro, para alinhar entendimentos, para que a Assembleia ocorra no dia 9 de dezembro.

Será construído um terceiro projeto, que terá aceite ou não.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL**

Prefeitura de Mariana informou que há uma falha por parte da assessoria com Bento.

Nestes termos, a reunião foi concluída às 17h.