



Ata de Reunião	
Elaborada por: Thiago Athayde	
Data/Horário/Local: 09/03/2017 – 10h00min – Sala 6 – 14º andar – Ed. Gerais	
Sumário:	
I.	Relação dos presentes
II.	Pauta

I. Relação dos presentes:

Wesley Cantelmo – SECIR
Thiago Athayde – SECIR
Daniela de Souza – SEMAD
Carlos Cenachi – Fundação Renova
Sérgio Filho – Fundação Renova
Gustavo Paraiso – Fundação Renova
Romulo Barros – Fundação Renova
Bruno Fialho – Fundação Renova
Ana Carolina Gonçalves – Fundação Renova
Luiz Cláudio Cotta – Fundação Renova
Paulo Boas – Fundação Renova
Juliana Bedoya – Fundação Renova
Paulo Lucas – EY
Thays Coutinho – EY
Flávio Nunes – EY
Raphael D'Angelo – Prefeitura de Mariana

II. Pauta:

A reunião iniciou-se com a atualização do processo de licenciamento, de engenharia e de relacionamento com as comunidades impactadas, por parte dos representantes da Fundação RENOVA, Ana Carolina Gonçalves e Bruno Fialho. Em relação às ações em Bento Rodrigues destacou-se a conclusão dos serviços de cercamento da área de lavoura e dos projetos básicos para acesso, tratamento de água e tratamento de esgoto. Além disso, foram concluídos os projetos de terraplanagem e de canteiro de obras. Em Paracatu de Baixo, destacaram-se a conclusão da topografia na área de Lucilia e Toninho, do projeto básico para o novo acesso e dos estudos ambientais e topografia dos terrenos do entorno da área de Lucilia. Em Gesteira foram concluídos os estudos de geologia e as sondagens no terreno, além da proposta do conceitual urbanístico. Foi realizada, também, reunião com o ministério público, representantes da comunidade e Fundação RENOVA para apresentar o status de aquisição da área anfitriã. Ainda sobre Gesteira, os representantes da Fundação RENOVA destacaram o início das aulas na Escola Municipal Gustavo Capanema, cujas obras haviam sido concluídas em dezembro de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Em seguida Ana Carolina apresentou o cronograma de reuniões com a comunidade para o mês de março, sendo previstas 10 reuniões do grupo de trabalho com as comunidades de Paracatu, Bento Rodrigues e Gesteira.

Na sequência, Carlos Cenachi, da Fundação Renova, externou a necessidade de uma construção coletiva dos indicadores que irão mensurar a efetividade dos assentamentos. O coordenador da câmara técnica, Wesley Cantelmo, concordou com a abordagem e elencou potenciais atores colaboradores no Governo de Minas. Nesse sentido, Ana Carolina se prontificou em organizar um grupo composto por técnicos e comunidade para a elaboração do indicador. Thays Coutinho, da Ernst Young, acrescentou que a elaboração dos Procedimentos de Asseguração Individuais para o PG08 depende dessas definições e se prontificou a participar do grupo de trabalho proposto.

Outra pauta da reunião foram os problemas apresentados na dragagem da Barragem Fundão, no âmbito do Programa de Recuperação do Reservatório UHE – Risoleta Neves (PG09). Pontou-se que apesar de operar dentro dos coeficientes de segurança, o carreamento de material encontra-se em nível superior ao dragado desde novembro de 2016. Após a caracterização do problema, foram apresentados os próximos passos para a melhoria da operabilidade e a criação de um grupo de trabalho composto por membros da Fundação, Câmara Técnica de Rejeitos, Samarco, mantenedoras e Aliança para a identificação, avaliação e validação de soluções definitivas para a dragagem do reservatório.

A terceira pauta da reunião foi a atualização do status do Programa de Recuperação das demais comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (PG10), apontando, principalmente, os projetos emergenciais já realizados. O coordenador da Câmara Técnica solicitou que o envio dos documentos de aceite das entregas da Fundação Renova seja efetuado mensalmente. Em relação ao projeto "Reconstruir e recuperar currais e mata burros na cidade de Barra Longa e distrito de Gesteira", Thays Coutinho, da Ernst Young, questionou se o acompanhamento seria realizado via PG17 ou PG10. Wesley Cantelmo se prontificou a articular junto ao CIF a centralização do acompanhamento pelo PG10.

Ao final da reunião, os representantes da Ernst Young, Paulo Lucas e Thays Coutinho, apresentaram o acompanhamento das entregas do PG10, à luz dos Procedimentos de Asseguração Individuais, relatando a conformidade e a satisfação dos impactados. Em seguida, o coordenador da câmara técnica repassou os encaminhamentos para a próxima reunião a ser realizada no município de Rio Doce:

- Elaboração dos indicadores que irão compor o PAI do PG08;
- Verificação dos dois casos de não aceitação de reassentamento;
- Centralização do acompanhamento do programa de recuperação de mata burros e currais.

Nestes termos, a reunião foi concluída às 12h00min.