

29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – CT-INFRA

No dia 10 de dezembro de 2018, às 10h, iniciou-se a 29ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-INFRA), com abertura pelo membro da câmara técnica, Thaise/Ramboll, que prosseguiu com a pauta, conforme relatados a seguir. A reunião ocorreu na Cidade Administrativa, Edifício Gerais, 11º andar, sala 6 e 7, Belo Horizonte/MG. Os participantes constam da lista de presença anexa. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados previamente e dos debates ocorridos, conforme previsto no Art. 19 da Deliberação 7 do Comitê Interfederativo. O evento foi gravado e está disponível na íntegra em mídia digital para consultas de eventuais interessados.

Sérgio/Fundação Renova explicou que o item relacionado ao PG-09 - Recuperação do reservatório da UHE Risoleta Neves foi retirado de pauta devido às poucas evoluções, desta forma, o item voltará a ser apresentado na próxima reunião da CT-Infra.

1. Reconstrução de Vilas - PG-08

Patrícia/Fundação Renova iniciou apresentando o cronograma de reassentamento, o status de cada fase, a ligação com os outros programas e informou que cada etapa está sendo construída juntamente com os atingidos. Em relação à **Bento Rodrigues**, havia sido concluído até a primeira semana de dezembro: 100% da supressão, 31% do terraplenagem, 5% da drenagem, 1% da rede de distribuição de água e 2% da rede de coleta de esgoto. Patrícia/Fundação Renova informou que houve no início de dezembro uma reunião com os atingidos para apresentação da empresa responsável pela construção e a forma de licitação. A finalização das obras está prevista para o primeiro semestre de 2019. Posteriormente, Patrícia/Fundação Renova apresentou as principais obras realizadas no período e os próximos passos principais e informou que está acontecendo uma negociação do replanejamento e repactuação contratual devido a postergação do caminho crítico para o período chuvoso, além do atraso alvará e alteração terraplenagem devido visita aos lotes e alteração do plano de ataque obras infraestrutura e depois apresentou o relatório fotográfico das obras.

Sobre **Paracatu de Baixo**, Patrícia/fundação Renova informou que houve audiência sobre o segundo PL, a ser votado entre os dias 16 e 17 de dezembro e esclareceu que no final de outubro houve o início das entrevistas com as famílias e a conclusão do projeto básico e informou que acontecerá ainda em 2019 os Protocolos de Licenciamento e Licenciamento Ambiental. Posteriormente, apresentou as principais realizações no período, os próximos passos principais e o relatório fotográfico das obras.

Sobre **Gesteira**, Patrícia/Fundação Renova informou que foi enviado a CT-Infra um documento com as considerações com base na versão da Nota Técnica final e informou que foi assinado contrato de compra e venda do terreno do reassentamento de Gesteira, a área tem 40,4 hectares e fica a dois quilômetros do distrito atingido. A Fundação Renova está aguardando retorno da Comissão de Atingidos sobre a definição dos próximos passos e formalização de acordo. De acordo com a solicitação da Daniella/SECIR a Fundação Renova está criando um cronograma detalhado de Gesteira para propor à Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica. Posteriormente, apresentou relatório fotográfico da área.

Thais/Fundação Renova iniciou apresentando o status de moradia transitória e informou que no total são 402 atendimentos, sendo: 330 Imóveis Alugados (255 em Mariana), 70 Compensações Financeiras (63 em Mariana) e 02

Atendimentos em Hotel (Mariana) e posteriormente o acompanhamento das famílias em moradias temporárias, informando que somente 18 famílias (4%) solicitaram mudança, o que no ponto de vista da Fundação Renova é muito positivo.

Sobre Barra Longa, onde foi solicitada a mobilização para Locação de 34 casas em Barra Longa, já foram realizados 33 atendimentos e somente 1 casa está em reparo com mudança prevista até 14 de dezembro.

Sobre Gesteira, apresentou a Modalidade de Atendimento Pretendida e informou que de 37 famílias, 34 em atendimento coletivo e 3 em reassentamento familiar. No acompanhamento social de Gesteira, Thais/Fundação Renova apresentou números referentes à participação dos atingidos em grupos sociais em Gesteira e ao interesse dos atingidos em participar de cursos, das ações e grupos e em relação a participação ou não de atividades desenvolvidas pela Fundação Renova e posteriormente apresentou números referentes ao uso de equipamentos e serviços públicos.

2. Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas - PG-10

João/Fundação Renova iniciou com apresentação de números referentes à contratação de mão de obra, onde certa de 82% é do município e 18% de fora do município. Posteriormente, os membros da CT-Infra fizeram rápido alinhamento com as informações acordadas em reunião extraordinário do dia 7 de dezembro de 2018, sobre a definição do PG-10. Maria/EY informou que a Fundação Renova definiu na última reunião que o plano de ação será enviado até dia 18 para análise da coordenação da CT-GRSA até o dia 21.

Sobre as Coordenadas dos itens base de dados – WebGIS, João/Fundação Renova informou que existem coordenadas pendentes que dependem de ajuste fino no sistema, faltando 50 pontos e posteriormente os itens de confronto do SGS com o Banco de Dados, sendo que 3 estão em análise e necessitam de identificação. Maria/EY solicitou que o status de cada situação seja detalhada para que no próximo relatório da EY isso seja evidenciado. João/Fundação Renova continuou apresentando os itens em avaliação via SGS após revisão 11 e finalizou apresentando o relatório fotográfico da área.

A Fundação Renova enviará o rotograma no dia 10 após a reunião. Andrea/SECIR informou que na CT-GRSA foi informado sobre obras de drenagem na área de Gesteira e solicitou que a Fundação Renova procure a CT-GRSA para maiores informações. Flavio/Fundação Renova informou que as vistorias foram iniciadas sem a comissão nas moradias consideradas em áreas de risco, pois a área está sob responsabilidade da Fundação Renova e até o final da semana será apresentado um levantamento e relatório sobre a vistoria. Após questionamento em relação a moradias de Degredo, a Fundação Renova analisará a procedência.

Finalizando, a próxima reunião ordinária da CT-Infra acontecerá no dia 14 e todas as outras na segunda segunda-feira do mês.