



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações
Grupo de Acompanhamento do Custeio à Projetos de Conectividade de Escolas

ATA - 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CUSTEIO A PROJETOS DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (GAPE)

DADOS DA REUNIÃO			
Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
02/04/2026	10h41min	11h25min	Virtual

MEMBROS			
Nome	Unidade	Representação	Presença
Sônia Faustino Mendes (Presidente)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
Hermano Barros Tercius (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Titular	Presente
David de Oliveira Penha (Secretário Executivo)	Ministério das Comunicações	Suplente	Presente
Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Anatel	Titular	Presente
Patrícia Rodrigues Ferreira	Anatel	Suplente	Presente
Maria Lucia Ricci Bardi	Anatel	Suplente	Presente
Anita Gea Martinez Stefani	Ministério da Educação	Titular	Presente
Ana Úngari dal Fabbro	Ministério da Educação	Suplente	Presente
Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Algar Telecom S.A.	Titular	---
Hugo Vidica Mortoza	Algar Telecom S.A.	Suplente	Presente
Melissa Carvalho Coelho	Claro S.A.	Titular	Presente
Raul Lara Campos	Claro S.A.	Suplente	---
Monique Pereira Ibitinga de Barros	Claro S.A.	Suplente	Presente
José Gonçalves Neto	Telefônica Brasil S.A.	Titular	---
Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	Telefônica Brasil S.A.	Suplente	---
Marcelo Concolato Mejias	TIM S.A.	Titular	---
Mario Girasole	TIM S.A.	Suplente	---

OUTROS PARTICIPANTES

Nome	Órgão
João Aloísio Vieira	Ministério das Comunicações
Gisela Sousa Ferreira	Ministério das Comunicações
Mariana de Freitas Costa	Ministério das Comunicações
Dario Fernando da Silva Panagio	Ministério das Comunicações
Helen Cristina dos Anjos Ribeiro	Ministério das Comunicações
Fernanda Chicognini Alves	Ministério das Comunicações
Fernando Cezar Cysne Furquim	Ministério das Comunicações
Marcelo Alves da Silva	Ministério das Comunicações
Nildo Sobral	EACE
Flávio Santos	EACE
José Diniz	EACE
Jhon Ribeiro	EACE
Clayton Queiroz	EACE
Matheus Belin	EACE
Marcus Vinicius Brunetti	Telefônica Brasil S.A.
Sebastião Sergio De Oliveira Junior	TIM S.A.
Izabel Antunes Guarda Feaz	SEB/DAGE/UNESCO
Mariana Campos Freire Lopes	SEB/DAGE/UNESCO
Wilmax Marreiro Cruz	SEB/DAGE/UNESCO

PAUTA	
1	Aprovação da Ata da 40ª Reunião Ordinária (deliberativo)
2	Apresentação sobre o status da Fase 5
3	Acompanhamento do Projeto de conectividade de escolas (EACE)
4	Outros assuntos - Presidência

ABERTURA
Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, declarou iniciada a reunião e cumprimentou os participantes. Concedeu a palavra ao Secretário Executivo Suplente do GAPE para a leitura da pauta. David de Oliveira Penha, Secretário Executivo Suplente do GAPE, fez a leitura da pauta.
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 1 da pauta. Após abertura para manifestação e, não havendo, considerou aprovada a ata da 40ª Reunião Ordinária do GAPE. Com a aprovação, encerrou-se o item 1 da pauta.
2. APRESENTAÇÃO SOBRE O STATUS DA FASE 5
3. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONECTIVIDADE DE ESCOLAS (EACE)

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, deu início ao item 2 da pauta, no qual também foram abordados os temas relativos ao item 3. Concedeu a palavra a **Flávio Santos**, Representante da EACE, para apresentação sobre a atualização do projeto de conectividade, que indicou **Matheus Belin**, Representante da EACE, para apresentação.

Matheus Belin, Representante da EACE, iniciou a apresentação sobre a evolução do projeto demonstrando avanço significativo até a fase 4.2 e ampla cobertura de municípios. Informou ainda que a Fase 5 está em mobilização, com contratos assinados e estratégias de planejamento definidas, mantendo perspectiva positiva. Foi informado também sobre a existência de redes de ensino que recusaram o atendimento via EACE.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu a apresentação e abriu a palavra para os demais membros do Grupo.

Hermano Tercius, Secretário Executivo do GAPE, solicitou maior detalhamento sobre o não atingimento das metas no mês de março.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, em complemento, questionou se as escolas recusadas, citadas anteriormente pela EACE, teriam impactado no desempenho geral do projeto.

Flávio Santos, Representante da EACE, esclareceu que as recusas correspondem à Fase 5 e não impactaram o desempenho da fase atual. Informou que o cronograma tem sido impactado pelas chuvas abundantes e pela dificuldade encontrada pelos fornecedores de conectar as escolas residuais que se encontram em situação mais desafiadora. **Matheus Belin**, Representante da EACE, destacou que o escopo de atendimento da EACE encontra-se reduzido em virtude de as Fases anteriores (2, 3, 4.1 e 4.2) estarem caminhando para seu término e a Fase 5 se encontrar em momento inicial de implementação.

Hermano Tercius, Secretário Executivo do GAPE, questionou a previsão para retomada do ritmo de execução observado nos meses anteriores, considerando a atual Fase 5.

Nildo Sobral, Representante da EACE, esclareceu que as equipes da Fase 5 deverão atuar em velocidade máxima visando compensar atrasos e garantir maior velocidade na conclusão das atividades, apesar das dificuldades operacionais naturais em determinadas regiões.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu os esclarecimentos e repassou a palavra para **Anita Stefani**, Representante do MEC.

Anita Stefani, Representante do MEC, esclareceu que seria apresentada uma proposta para deliberação do Grupo relacionada à questão do fornecimento de energia elétrica nas escolas do estado do Amazonas. Foi esclarecido que, no âmbito do Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas – ENEC, deliberou-se por autorizar a EACE a prover solução fotovoltaica para as escolas do estado do Amazonas atendidas pela Entidade e que ainda não possuíam energia elétrica, tendo em vista os problemas existentes com a concessionária autorizada a operar no estado.

David Penha de Oliveira, Secretário Executivo Suplente do GAPE, informou que o tema já havia sido discutido previamente no SGT e, devido à sua relevância, foi incluído na pauta da reunião. Foi apresentado cenário com estimativa orçamentária para subsidiar a decisão do grupo. Esclareceu que a deliberação considera exclusivamente o Estado do Amazonas, conforme orientação da ENEC, e destacou a existência de 55 kits fotovoltaicos já disponíveis, com orçamento previamente aprovado aguardando deliberação para remanejamento e utilização.

Nildo Sobral, Representante da EACE, destacou em apresentação que, baseado no modelo de contratação adotado na Fase 5, os kits foram ajustados para atender também a demanda de energia dessas unidades e informou que, no Amazonas, ainda há 235 escolas não atendidas pelo projeto. Ressaltou, ainda, que o remanejamento dos kits levaria entre 60 e 70 dias e, em caso de nova contratação, o prazo seria bem mais alongado, pois teria de considerar pesquisa de mercado, contratação e importação de equipamentos.

Ana Ungari, Representante do MEC, apresentou a proposta de deliberação ao Grupo nos seguintes termos:

“A EACE fica autorizada a prosseguir com o atendimento das escolas sem energia elétrica adequada no Amazonas, em atendimento à deliberação da 6ª reunião ordinária do Comitê Executivo da ENEC, que deliberou que as escolas sem acesso adequado à energia elétrica do Amazonas, que estejam dentro do escopo de atendimento do Aprender Conectado, poderiam ser atendidas pela EACE.”

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, iniciou a deliberação e, não havendo manifestações contrárias, considerou aprovada a proposta.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, agradeceu ao Grupo e ao SGT pelo trabalho realizado.

4. OUTROS ASSUNTOS - PRESIDÊNCIA

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, solicitou informações gerais sobre a situação das escolas, especialmente quanto a entraves em alguns estados e a possibilidade de remanejamento para cumprimento das metas.

Flávio Santos, Representante da EACE, informou a ocorrência de recusas e outras dificuldades já no início da Fase 5, com destaque para estados onde há baixa adesão dos municípios.

Anita Stefani, Representante do MEC, solicitou à EACE que, nas situações apontadas acima, as informações sejam encaminhadas ao Ministério da Educação para providências.

Nildo Sobral, Representante da EACE, informou que as Secretarias de Educação já conhecem o fluxo, qual seja, o de encaminhar as informações sobre recusas ou outros assuntos diretamente ao MEC, com cópia para a EACE.

Matheus Belin, Representante da EACE, destacou que, além das escolas recusadas, existem cerca de mil estabelecimentos de ensino com algum impedimento definitivo pendentes de definição.

Flávio Santos, Representante da EACE, questionou ao MEC se existe uma lista de escolas para que possa ser feita a substituição.

Ana Ungari, Representante do MEC, informou que foi encaminhada lista de escolas sem previsão de atendimento ao Ministério das Comunicações, a qual poderia ser encaminhada à EACE em momento oportuno.

Hermano Tercius, Secretário Executivo do GAPE, confirmou o recebimento das informações e ressaltou a necessidade de análise mais detalhada, incluindo avaliação sobre dados de geolocalização das escolas antes da tomada de decisão.

Ana Ungari, Representante do MEC, sugeriu a realização de reunião para definição da lista de escolas que poderá ser considerada pela EACE para substituição de escolas com impedimento.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, questionou a EACE sobre as pendências existentes entre a implementação de rede externa e interna, que eram feitas em momentos distintos.

Flávio Santos, Representante da EACE, informou que, na Fase 4.1 e anteriores, existia um “descasamento” entre a instalação da rede externa e da rede interna. A partir da Fase 4.2., a contratação foi realizada em conjunto, o que tem mitigado esse problema. O Representante da EACE ainda trouxe a preocupação com a prorrogação dos contratos que vencerão ainda em 2026.

Hermano Tercius, Secretário Executivo do GAPE, informou que recebeu os dados repassados pela EACE sobre o assunto e precisará fazer uma análise mais detalhada para decisão mais assertiva.

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, questionou sobre o Termo Aditivo com a Telebras que versa sobre as escolas que não poderão ser atendidas por solução terrestre e precisarão de atendimento satelital.

Flávio Santos, Representante da EACE, informou que o tema está sendo tratado pelo setor jurídico da EACE e será encaminhado para uma solução brevemente.

ENCERRAMENTO

Sônia Faustino Mendes, Presidente do GAPE, retomou a palavra, agradeceu a participação de todos os presentes, desejou uma Feliz Páscoa e declarou encerrada a 41ª Reunião Ordinária do GAPE.

Anexos:

- Apresentação EACE - Status da Fase 5

- Apresentação EACE - Acompanhamento do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Faustino Mendes, Presidente do Grupo de Acompanhamento**, em 07/07/2026, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hermano Barros Tercius, Secretário de Telecomunicações**, em 09/07/2026, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Oliveira Penha, Usuário Externo**, em 09/07/2026, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Vidica Mortoza, Usuário Externo**, em 09/07/2026, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anita Gea Martinez Stefani, Usuário Externo**, em 15/07/2026, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 15/07/2026, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MELISSA CARVALHO COELHO, Usuário Externo**, em 29/07/2026, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **13308758** e o código CRC **A7238200**.