



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Telecomunicações
Departamento de Projetos de Infraestrutura e de Inclusão Digital
Comitê Gestor Programa Amazônia Integrada Sustentável

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA
AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL (CG-PAIS)**

Data: 29 de janeiro de 2026

Horário de Início: 14:30

PAUTA DA REUNIÃO

Pauta:

1. Apresentação do status da implantação das Infovias 02, 03 e 04 (Fase 1), 05, 06 e 08 (Fase 2) e Revitalização do PAC;
2. Apresentação sobre o status dos Consórcios Operadores Neutros - RNP;
3. Deliberação sobre solicitação de capacidade pelo Exército Brasileiro para Infovia 02 - EB;
4. Deliberação sobre a utilização em caráter antecipado da Infovia 02 - MCom;
5. Pedido da BR Digital de aprovação para cessão do direito de uso do par de fibras para a Global Fiber - RNP;
6. Outros assuntos - MCom.

PARTICIPANTES

Membros			
Órgão/Entidade	Nome	Titular/Suplente	Presença
Ministério das Comunicações - MCOM	Eduardo Takafashi de Alcantara	Titular	Presente
Ministério das Comunicações - MCOM	Hugo Monteiro Jácome	Suplente	Presente
Ministério da Defesa - MD	General de Divisão Marcus Alexandre Fernandes de Araújo	Titular	-----
Ministério da Defesa - MD	General de Brigada Rodolfo Roque Salguero De La Vega Filho	Suplente	Presente
Ministério da Educação - MEC	Ana Úngari Dal Fabbro	Titular	-----

Membros			
Órgão/Entidade	Nome	Titular/Suplente	Presença
Ministério da Educação - MEC	Rodrigo Lofrano Alves dos Santos	Suplente	-----
Ministério da Saúde - MS	Paula Xavier dos Santos	Suplente	-----
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI	Hamilton José Mendes da Silva	Suplente	-----
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Nilo Pasquali	Titular	-----
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Eduardo Marques da Costa Jacomassi	Suplente	Presente
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	Lisandro Zambenedetti Granville	Titular	-----
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP	Eduardo Cezar Grizendi	Suplente	Presente
Telebrás Comunicações Brasileiras S.A.	André Chagas Leite da Fonseca	Titular	-----
Telebrás Comunicações Brasileiras S.A.	Marcelo Guimarães Mendes	Suplente	Presente

Outros participantes	
Sérgio Renan Kern	EAF
Coronel Anderson Lima Muniz Barretto	EB
Glenan Rigolin	MCom
Angelo Cesar Lorenzo Alves	MCom
Ikaro Chaves Barreto de Sousa	MCom
Lorran Moreira Silva	MCom
Maria Auxiliadora Rodrigues Dias	MCom
Rodrigo Soares Gimenez	MCom
Oswaldo de Freitas Alves	RNP

ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 14h30, realizou-se, por videoconferência, a 13ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (CG-PAIS).

A reunião, foi iniciada sob a condução do Sr. Eduardo Takafashi de Alcantara com apoio do Sr. Hugo Monteiro Jácome. Após as boas-vindas iniciais, o Coordenador registrou tratar-se da primeira reunião ordinária de 2026, desejou êxito aos trabalhos do ano, ressaltou a importância da saúde para o cumprimento dos objetivos institucionais e esclareceu a existência de pequeno ajuste entre o convite e o ofício de convocação, prevalecendo a pauta constante do ofício formal.

APRESENTAÇÃO SO STATUS DA IMPLANTAÇÃO DAS INFOVIA 02, 03 E 04 (FASE 1), 05, 06 E 08 (FASE 2) E REVITALIZAÇÃO DO PAC

O Sr. Sergio Renan Kern, representante da EAF, apresentou relato técnico sobre o estágio de implantação das Infovias, informando a conclusão das instalações das Infovias 03 e 04, com licenças operacionais obtidas e encaminhamento documental para recebimento patrimonial pelo Ministério. Comunicou, ainda, a conclusão da instalação da Infovia 02 (Tefé–Tabatinga–Atalaia do Norte), com licença operacional emitida ao final de dezembro e planejamento de inspeção em duas etapas, entre fevereiro e março. Registrou o andamento da etapa 2 do PAC, com transbordo de cabos iniciado em 6 de janeiro e previsão de conclusão em 4 de fevereiro, além de estudos de viabilidade para as Infovias 05, 06 e 08. Destacou a execução do trecho Manacapuru–Manaus (PAC 1), com fibra provisória instalada para testes, apontando atraso por fatores logísticos e climáticos, com previsão de conclusão ao final de fevereiro, esclarecendo não haver ainda disponibilidade de sistema óptico público nesse trecho. Informou, adicionalmente, que a Infovia 04 já se encontra conectada de Boa Vista a Manaus, incluindo o anel metropolitano, e que o PAC 2 possui lançamento subaquático entre Novo Airão e Manaus, estando previsto o trecho terrestre Novo Airão–Manacapuru.

Encerrada a exposição, não houve novos questionamentos.

APRESENTAÇÃO SOBRE O STATUS DOS CONSÓRCIOS OPERADORES NEUTROS

O Sr. Eduardo Cezar Grizendi apresentou informe consolidado sobre a situação dos consórcios:

- **Infovia 00:** o consórcio apresentou registro da ata de reunião com os consorciados que decidiu pela substituição do consorciado líder, passando esta posição da BR Digital para a Você Telecom, pendente apenas de aprovação formal pelo CG-PAIS.
 - **Infovia 01:** o consórcio apresentou registro da regularização das inadimplências superiores a três meses por meio de negociações individuais e confissões de dívida, passando os débitos a serem tratados como obrigações comerciais internas ao consórcio.
 - **Infovia 02:** o consórcio se reuniu pela 1ª vez e selecionou a empresa Ozônio Telecomunicações como consorciada líder, encontrando-se em elaboração a minuta do contrato.
 - **Infovia 03:** finalizado a assinatura do contrato master da RNP com o consorciado líder e os demais consorciados como anuentes, bem como iniciado a assinatura dos termos de cessão de uso do par de fibras com cada consorciado, para formalização do seu direito de uso, contra apresentação do Carta de Fiança ou Seguro Garantia. Adicionalmente, o consorciado líder publicou RFP para a subcontratação de empresa para operação em manutenção.
- Infovias 04 e 07:** informou que o consorcio desta infovia escolheu a empresa Ozônio Telecomunicações como consorciado líder, e já enviou à RNP da minuta do contrato do consórcio que foi analisado e retornado pela RNP para o consorciado líder, para início da assinatura dos consorciados, sem necessidade de submissão ao CADE.

Consignou-se, ainda, que os termos de declaração de entrega das Infovias 03 e 04 já foram disponibilizados ao Ministério das Comunicações, bem como o entendimento do Comitê de que os processos de patrimonialização, formação de consórcios e cessão de uso avançam de forma paralela, com perspectiva de início das operações comerciais após a conclusão das etapas formais.

DELIBERAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÃO DE CAPACIDADE PELO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A INFOVIA 02

Foi apreciada a solicitação do Exército Brasileiro para uso de capacidade na Infovia 02, consistente em 10 Gbps em canal DWDM, em caráter precário, destinado à interligação da Brigada em Tefé às organizações militares em Tabatinga, destacando-se a relevância estratégica da conectividade para a região de fronteira.

Após esclarecimentos técnicos, inclusive quanto à inexistência de SLA neste estágio e à disponibilidade imediata do trecho Tefé–Tabatinga, a matéria foi submetida à deliberação, sendo **aprovada por unanimidade**.

DELIBERAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO EM CARÁTER ANTECIPADO DA INFOVIA 02

O Sr. Hugo Monteiro Jácome apresentou a proposta, fundamentada no edital conduzido pela RNP, prevendo a possibilidade de utilização antecipada mediante aprovação do CG-PAIS, considerando:

- o estágio atual de implantação e disponibilização para uso;
- a inexistência de garantia de SLA;
- a obrigatoriedade de respeito às condições contratuais de operação e manutenção vigentes entre a EAF e seus fornecedores.

Esclareceu-se que o uso antecipado se restringe, inicialmente, aos trechos já disponíveis da Infovia 02 (Tefê–Tabatinga–Atalaia do Norte), acompanhando a progressiva disponibilização da infraestrutura. A EAF registrou não dispor, no momento, de estrutura de atendimento 24x7, manifestando preocupação com eventuais pressões comerciais.

Após debate, deliberou-se, por unanimidade, **aprovar a utilização em caráter antecipado da Infovia 02, na forma prevista pela ADC/15217/2025, considerando o estágio atual de implantação e disponibilização para uso da Infovia, sem garantia de SLA, ou seja, respeitando as condições contratuais de O&M da EAF com seus fornecedores.**

PEDIDO DA BR DIGITAL DE APROVAÇÃO PARA CESSÃO DO DIREITO DE USO DO PAR DE FIBRAS PARA A GLOBAL FIBER

O Sr. Eduardo Cezar Grizendi apresentou solicitação formalizada pela BR.Digital para cessão do direito de uso de par de fibras nas Infovias 00 e 01 à Global Fiber, tendo sido registrado o cumprimento integral das condicionantes previamente estabelecidas pelo Comitê, consistentes na substituição da BR Digital como consorciada líder da Infovia 00 e na regularização da inadimplência na Infovia 01.

Foi apresentado ao Comitê a substituição da BR.Digital pela Você Telecom como Consorciada Líder na Infovia 00 e a negociação junto à Ozônio Telecom quanto aos débitos relacionados à Infovia 01, conforme documentação anexa à presente ata.

Reconhecido o atendimento dos requisitos, o CG-PAIS deliberou, por unanimidade, **aprovar a cessão do direito de uso do par de fibras à Global Fiber nas Infovias 00 e 01**, determinando o registro em ata do atendimento às condicionantes e o prosseguimento dos trâmites administrativos pertinentes.

INFORMES FINAIS

Nos informes finais, registraram-se as providências em andamento relativas ao remanejamento de aproximadamente 63 km de cabos e à entrega de sobressalentes da Infovia 02 no termo de entrega da Infovia 04, bem como a necessidade de implementação do fornecimento de cabos de 24 fibras ao Exército, conforme deliberação anterior, e o agendamento de reuniões técnicas com a RNP, o consórcio liderado pela Ozônio e o Exército Brasileiro para operacionalização dos encaminhamentos.

Informou-se, ainda, que a próxima reunião ordinária do CG-PAIS está prevista para **30 de abril de 2026** e nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos, determinou a elaboração e o compartilhamento da ata e dos documentos correlatos, e declarou encerrada a sessão.

Anexos:

- Apresentação MCom - 13ª Reunião Ordinária (SEI nº 13122039)
- Anexo Ata de Reunião - Infovia 00 (SEI nº **13123586**)
- Anexo Negociação de Dívida - Infovia 01 (SEI nº 13123590)



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Takafashi de Alcantara, Coordenador do Comitê Gestor Programa Amazônia Integrada Sustentável**, em 09/02/2026, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Monteiro Jacome, Membro do Comitê Gestor Programa Amazônia Integrada Sustentável**, em 09/02/2026, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO CEZAR GRIZENDI, Usuário Externo**, em 09/02/2026, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Usuário Externo**, em 10/02/2026, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **13121138** e o código CRC **81E43687**.