

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**  
Secretaria de Telecomunicações Departamento de Projetos de Infraestrutura

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL (PAIS)**

1. TEMA 1.1. Sexta reunião deliberativa do Comitê Gestor do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (CG-PAIS).

2. DATA: 22/11/2023

3. PAUTA

3.1. Atualização do status da implantação das redes do PAIS. (60 min)

- Infos EAF;
- Info 00 (RNP)
- Info 01 (EAD)
- Infos PAC

3.2. Deliberação sobre a solicitação do Cindacta IV, de uso da Infovia 01 do PAIS; (30 min)

3.3. Deliberação sobre o uso provisório de 10G, pelos consorciados, da Infovia 01. (30 min)

3.4. Outros assuntos.

4. PARTICIPANTES

ÓRGÃO PARTICIPANTE	MEMBROS PRESENTES	ASSESSORES PRESENTES
Ministério das Comunicações (MCOM)	Rômulo Barbosa (Titular) Marcus Vinícius Paolucci (Suplente)	Luis Flávio Collares Otávio Caixeta
Ministério da Defesa (MD)	General Eduardo Wolski General Jacy Barbosa Júnior (Suplente)	Anderson Barretto Saulo Pimentel Cristian Weber
Ministério da Saúde (MS)	Jailton de Almeida (Remoto)	
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)	Eliana Cardoso Emediato Azambuja (Remoto)	
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)	Nelson Simões Eduardo Grizendi	Oswaldo Alves

4.1. Participantes Convidados: Reinaldo Bizerril e Fernando César (EAD); Antônio Parrini, Dulcídio Elias e Renan Lopes (EAF).

5. RELATO DA REUNIÃO

5.1. Verificado o atendimento ao quórum mínimo, equivalente à maioria absoluta dos membros titulares ou suplentes dos órgãos participantes, conforme disposto no Decreto nº 10.800, de 17/09/2021, iniciou-se a sexta reunião deliberativa do CG-PAIS.

5.2. Primeiramente, a EAF apresentou o status das Infovias 02, 03 e 04, onde destacamos:

Infovia 03 (Macapá/AP – Belém/PA):

- falta de licença de funcionamento, a ser expedida pelo Ibama, para início do lançamento do cabo subfluvial;

- Em Curralinho/PA, para a execução da rede metropolitana foi firmado contrato de uso de postes de forma onerosa;

Infovia 04 (Vila de Moura/AM – Boa Vista/RR)

- o início do lançamento dos cabos subfluviais estão na dependência da obtenção de licença ambiental;

- em 26/11 será iniciado a instalação dos containers e do sistema DWDM;

- o trecho entre Caracaraí e Boa Vista será terrestre;

- deliberou-se que será encaminhado aos membros do CG-PAIS o arquivo “kmz” de Boa Vista para verificação dos pontos de interesse a serem atendidos pela rede metropolitana.

Infovia 02 (Tefé/AM – Atalaia do Norte/AM):

- o trecho entre Benjamin Constant/AM e Atalaia do Norte será terrestre;

- os containers e os sistemas DWDM já estão adquiridos;

- falta licença ambiental para início do lançamento dos cabo subfluvial.

A EAF informou que os pontos a serem atendidos pelas redes metropolitanas serão considerados como o total de pontos de municípios a serem atendidos multiplicado pelo número de pontos a serem atendidos estipulados em Edital, ou seja: eventualmente poderá ter municípios com mais pontos do que o estipulado em contraponto à aqueles com menos pontos estipulados. Em razão disso ficou deliberado pelo CG-PAIS que seria enviado o arquivo “kmz” das redes metropolitanas para a RNP, EB e MEC para indicação dos pontos a serem atendidos.

Em seguida, a RNP informou sobre a situação da Infovia 00 (Macapá/AP – Santarém/PA):

- o cabo subfluvial encontra-se rompido e há dificuldade de fazer o consócio cumprir as obrigações pactuadas;

- eventual penalidade ao Consócio deve ser deliberada pelo CG-PAIS;

A EAD apresentou o status da Infovia 01 (Santarém/AM – Manaus/AM):

- as redes metropolitanas encontram-se concluídas;

- ocorreram 2 eventos de rompimento entre Itacoatiara e Uricurituba em razão de desabamento.

Com relação às Infovias PAC1 e PAC2, o Exército Brasileira informou que a EAF irá fazer o lançamento do cabo subfluvial para reparação do trecho Anori-Coari a partir de abril de 2024, e ocorreu o esmagamento do cabo, em razão da seca do Rio Negro.

5.3. Com relação ao item 3.2, foi deliberado a cessão de 10GB para o uso do Cindacta IV.

5.4. Sobre o item 3.3, foi deliberado adiar a destinação do uso de 10GB pelo consócio da Infovia 01 até que seja concluída a recuperação do cabo subfluvial, pois a Infovia encontra-se não operacional.

5.5. Em “outros assuntos”, o CG-PAIS deliberou pelo encaminhamento de Ofício ao líder do Consócio da Infovia 00, solicitando relatório do andamento da recuperação do cabo e éla realização da próxima reunião do CG-PAIS no dia 10/1/2024.

5.6. Após deliberação dos itens acima elencados e não havendo mais manifestações de nenhum dos participantes, a reunião encerrou-se às 17h00.