

Anexo - Dados de Tendência - 4ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2019 - 18/04/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Lelião
					mar-19	abr-19		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 13	611,110	30/07/2019	09/05/2019	Antecipação em meses: 2. Liberada UG13 para operação em teste a partir de 06/04/2019 conforme Despacho nº 1.013, de 05/04/2019	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 14	611,110	30/08/2019	30/06/2019	Antecipação em meses: 2. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 13, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	31/10/2019	31/08/2019	Antecipação em meses: 2. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 13, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	30/11/2019	30/09/2019	Antecipação em meses: 2. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 13, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	31/01/2020	30/11/2019	Antecipação em meses: 2. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 13, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	28/02/2020	31/01/2020	Antecipação em dias: 28. Conforme histórico de implantação da UG10 a UG 13, considerando cenário mais conservador do tempo gasto desde da descida do rotor até a entrada em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	30/05/2019	30/06/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	30/06/2019	20/07/2019	Postergação em dias: 20. Não liberada para operação em teste	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	30/05/2019	30/06/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	30/05/2019	30/06/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	01	4,350	15/04/2019	30/05/2019	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Usinas ainda sem LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	02	4,350	15/04/2019	30/05/2019	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Usinas ainda sem LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	03	4,350	15/04/2019	30/05/2019	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Usinas ainda sem LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2023	15/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	28/01/2020	28/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	1 a 2	3,300	31/12/2019	31/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/05/2019	30/06/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/03/2021	11/12/2021	Postergação em meses: 9. Estágio Atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/03/2021	11/12/2021	Postergação em meses: 9. Estágio Atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/04/2021	02/08/2021	Postergação em meses: 4. Estágio Atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/04/2021	02/08/2021	Postergação em meses: 4. Estágio Atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/04/2021	02/08/2021	Postergação em meses: 4. Estágio Atual das obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/04/2021	16/12/2021	Postergação em meses: 7. Estágio Atual das Obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/04/2021	30/12/2021	Postergação em meses: 8. Estágio Atual das Obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/04/2021	30/12/2021	Postergação em meses: 8. Estágio Atual das Obras	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	09/12/2019	09/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	09/12/2019	09/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	05/11/2020	05/12/2020	Postergação em meses: 1. Estágio Atual das Obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	30/04/2019	30/05/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	23/04/2022	23/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	23/04/2022	23/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	01	4,500	01/05/2019	30/05/2019	Postergação em dias: 29. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	01/06/2019	30/06/2019	Postergação em dias: 29. Não liberada para operação em teste	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	31/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	14/06/2023	14/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	28/06/2023	28/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-19	abr-19		
UEE	EOL.CV.RN.036976-4.01	Ventos de Vila Ceará II	1 a 9	31,185	29/07/2023	29/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Ventos de Vila Paraíba I	1 a 10	34,650	29/07/2023	29/07/2023		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Ventos de Vila Paraíba II	1 a 10	34,650	29/07/2023	29/07/2023		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.035266-7.01	Zeus II	1 a 14	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 11	22,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	7 a 9	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Ventos de Vila Acre II	1 a 4	13,860	29/07/2023	29/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Ventos de Vila Acre II	5 a 9	17,325	29/07/2023	29/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 15	30,000	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 15	30,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 9	31,185	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34,650	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20,790	09/03/2023	31/12/2022	Antecipação em meses: 2. Data homologada na 4ª Reunião do CMSE, realizado em 10/04/2019, devido a mudança da data do DMSE Transmissão no mesmo CMSE.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	1 a 5	15,750	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	6 a 10	15,750	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	7 e 8	6,300	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	7 a 10	12,600	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	7 a 14	25,200	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-19	abr-19		
UEE	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	7 a 13	22,050	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	7 a 14	25,200	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	11 a 14	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	4 a 10	21,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	1 a 4	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	11 a 14	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	5 a 10	18,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	1 a 3	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	7 a 14	28,350	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	7 a 10	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	7 a 10	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	7 a 9	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	8,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	8,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	9 a 13	11,000	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	8,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 8	8,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	9 a 13	11,000	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTEAIAM030414-0.01	BBF Tefé	1	9,800	10/12/2022	05/04/2021	Antecipação em meses: 20. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	15/05/2019	15/05/2019		Nenhum
UTE	UTEAIG0031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEAIG0031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEFLR0029243-5.01	Rondon I	1	12,000	SEM PREVISÃO	01/07/2019	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEFLR0029243-5.01	Rondon II	2	12,000	SEM PREVISÃO	01/07/2019	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIG0028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	01/04/2020	01/04/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5.01	Barra das Águas	1	4,250	09/06/2020	09/06/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5.01	Barra das Águas	2	4,250	09/06/2020	09/06/2020		Nenhum
PCH	PCHPHMT037309-5.01	Beleza	1 e 2	6,500	18/04/2021	18/04/2021		Nenhum
PCH	PCHPHMT032151-6.01	Caramujo	01	3,520	21/07/2020	21/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC035753-7.01	ITAPOCUIZINHO IIA	1 e 2	11,700	22/07/2020	22/07/2020		Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1.01	Piarucum	1	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1.01	Piarucum	2	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCHPHSC032305-5.01	Rabo do Macaco	01	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
PCH	PCHPHSC032305-5.01	Rabo do Macaco	02	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
PCH	PCHPHPR037822-4.01	Vila Galupo	1 e 2	5,670	31/05/2020	31/05/2020		Nenhum
EOL	EOLCVBA031738-1.01	Umburanas 1	1 a 10	25,000	30/12/2019	30/12/2019		Nenhum