

Id	Anotações	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	2025				2026				2027	
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1		GOVERNANÇA E GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL	299 dias	Qui 10/04/25	Qua 10/06/26		Consórcio;MME;Eletrobras										
2		META 1 - Delimitar Meios para Implementação do Método para Fortalecimento da Governança da Gestão Integrada dos Reservatórios do SIN	30 diasd	Seg 05/05/25	Qua 04/06/25		Consórcio;MME;Eletrobras										
3		Elaboração do Plano de Trabalho	30 diasd	Seg 05/05/25	Qua 04/06/25		Consórcio										
4		Planejamento	30 diasd	Seg 05/05/25	Qua 04/06/25		Consórcio										
5		Elaboração do cronograma dos serviços	30 diasd	Seg 05/05/25	Qua 04/06/25		Consórcio										
6		Definição das metodologias	30 diasd	Seg 05/05/25	Qua 04/06/25		Consórcio										
7		Contratação da equipe	1 diad	Seg 05/05/25	Ter 06/05/25		Consórcio										
8		Entrega do Plano de Trabalho	0 diasd	Qua 04/06/25	Qua 04/06/25	3	Consórcio										
9		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	26,38 diasd	Qui 05/06/25	Ter 01/07/25		Consórcio;MME										
10		Prazo para análise e aprovação do Plano de Trabalho	15 diasd	Qui 05/06/25	Sex 20/06/25	8	MME										
11		Revisão FRAC TAL/FSET	2 diasd	Seg 23/06/25	Qua 25/06/25	10	Consórcio										
12		Aprovação final	5 diasd	Qui 26/06/25	Ter 01/07/25	11	MME										
13		META 2 - Diagnóstico da Governança	120,38 diasd	Seg 05/05/25	Ter 02/09/25		Consórcio;MME;Eletrobras										
14		Solicitação dos Dados	0 diasd	Sex 06/06/25	Sex 06/06/25		Consórcio										
15		Recebimento de Dados	4,38 diasd	Seg 09/06/25	Sex 13/06/25		MME										
16		Coleta de Dados e realização de eventos para diagnostico	45 diasd	Seg 16/06/25	Qui 31/07/25		Consórcio										
17		Identificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos	39,38 diasd	Seg 16/06/25	Sex 25/07/25		Consórcio										
18		Caracterização dos instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos existentes que impactam a operação do SIN	39,38 diasd	Seg 16/06/25	Sex 25/07/25		Consórcio										
19		Levantamento das regulamentações existentes	39,38 diasd	Seg 16/06/25	Sex 25/07/25		Consórcio										
20		Identificação de oportunidades de aprimoramento	39,38 diasd	Seg 16/06/25	Sex 25/07/25		Consórcio										
21		Verificação de experiências internacionais entre órgãos de gestão de recursos hídricos e energia, suas atribuições, responsabilidades e interrelações, com o objetivo de verificar oportunidades de melhorias que poderiam ser implementadas	39,38 diasd	Seg 16/06/25	Sex 25/07/25		Consórcio										
22		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Sex 25/07/25	Sex 25/07/25												
23		Análise de Dados	25,38 diasd	Seg 28/07/25	Sex 22/08/25		Consórcio										
24		Análise dos papéis dos atores	25,38 diasd	Seg 28/07/25	Sex 22/08/25		Consórcio										
25		Análise dos instrumentos de planejamento e gestão de recursos hídricos existentes	25,38 diasd	Seg 28/07/25	Sex 22/08/25		Consórcio										
26		Avaliação das regulamentações existentes	25,38 diasd	Seg 28/07/25	Sex 22/08/25		Consórcio										
27		Identificação de lacunas e oportunidades de melhoria	25,38 diasd	Seg 28/07/25	Sex 22/08/25		Consórcio										
28		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Sex 22/08/25	Sex 22/08/25												
29		Relatório de Diagnóstico	36,38 diasd	Seg 28/07/25	Ter 02/09/25		Consórcio										
30		Elaboração do relatório	36,38 diasd	Seg 28/07/25	Ter 02/09/25		Consórcio										
31		Entrega do relatório de diagnóstico da governança	0 diasd	Ter 02/09/25	Ter 02/09/25	30	Consórcio										
32		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	29,38 diasd	Qua 03/09/25	Qui 02/10/25		Consórcio;MME										

Projeto: 1269 - ELETROBRAS
Data: Qui 12/06/25

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			


CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Id	Anotações	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	2025				2026				2027	
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
33		Prazo para análise e aprovação do relatório de diagnóstico de governança	15 diasd	Qua 03/09/25	Qui 18/09/25	31	MME										
34		Revisão FRAC TAL/FSET	5 diasd	Sex 19/09/25	Qua 24/09/25	33	Consórcio										
35		Aprovação final	7 diasd	Qui 25/09/25	Qui 02/10/25	34	MME										
36		META 3 - Avaliar a governança específica da gestão de reservatórios	249,38 diasd	Seg 05/05/25	Sex 09/01/26		Consórcio;MME;Eletrobras										
37		Coleta de Dados e realização de eventos para diagnóstico	75,38 diasd	Qua 03/09/25	Seg 17/11/25		Consórcio										
38		Levantamento de dados e procedimentos sobre a operação de reservatórios	75,38 diasd	Qua 03/09/25	Seg 17/11/25		Consórcio										
39		Coleta de informações sobre regramentos e articulações existentes entre ANA e ONS	75,38 diasd	Qua 03/09/25	Seg 17/11/25		Consórcio										
40		Realização de workshop/evento no formato híbrido	0 diasd	Qua 24/09/25	Qua 24/09/25		Consórcio										
41		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Seg 17/11/25	Seg 17/11/25												
42		Análise Crítica	30,38 diasd	Qua 03/12/25	Sex 02/01/26		Consórcio										
43		Avaliação da necessidade de instrumentos para robustecer a articulação entre ANA e ONS, para definição de condições de operação e restrições hidráulicas	30,38 diasd	Qua 03/12/25	Sex 02/01/26		Consórcio										
44		Avaliação da necessidade de governança específica para enfrentar situações críticas, não estacionariedade hidrológica, limitações físicas à geração no SIN, e impacto de novas fontes renováveis	30,38 diasd	Qua 03/12/25	Sex 02/01/26		Consórcio										
45		Avaliação da necessidade de articulação dos diversos setores e atores envolvidos para consideração e incorporação de outros usos de recursos hídricos	30,38 diasd	Qua 03/12/25	Sex 02/01/26		Consórcio										
46		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Sex 02/01/26	Sex 02/01/26												
47		Relatório de avaliação de governança	128,38 diasd	Qua 03/09/25	Sex 09/01/26		Consórcio										
48		Elaboração do relatório de avaliação da governança	128,38 diasd	Ter 02/09/25	Sex 09/01/26	31	Consórcio										
49		Entrega do relatório de avaliação de governança	0 diasd	Sex 09/01/26	Sex 09/01/26	48	Consórcio										
50		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	29,38 diasd	Seg 12/01/26	Ter 10/02/26		Consórcio;MME										
51		Prazo para análise e aprovação do relatório de governança	15 diasd	Seg 12/01/26	Ter 27/01/26	49	MME										
52		Revisão FRAC TAL/FSET	5 diasd	Qua 28/01/26	Seg 02/02/26	51	Consórcio										
53		Aprovação Final	7 diasd	Ter 03/02/26	Ter 10/02/26	52	MME										
54		META 4 - Avaliar as responsabilidades (jurídica, financeira, civil, ambiental e outras)	280 diasd	Seg 05/05/25	Seg 09/02/26		Consórcio;MME;Eletrobras										
55		Coleta de dados e realização de eventos para diagnósticos	86,38 diasd	Qua 05/11/25	Sex 30/01/26	31;47	Consórcio										
56		Levantamento das responsabilidades (jurídica, financeira, civil, ambiental e demais) dos agentes de geração hidráulica, instituições e outros envolvidos relacionadas ao cadastro, implementação, acompanhamento e monitoramento de condicionantes operativos	46,38 diasd	Qui 04/12/25	Seg 19/01/26		Consórcio										
57		Realização de workshop/evento no formato remoto	0 diasd	Qua 05/11/25	Qua 05/11/25		Consórcio										
58		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Seg 19/01/26	Seg 19/01/26												
59		Desenvolvimento de critérios e propostas de aprimoramento	15,38 diasd	Ter 20/01/26	Qua 04/02/26		Consórcio										

Projeto: 1269 - ELETROBRAS
Data: Qui 12/06/25

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			

Id	Anotações	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	2025				2026				2027	
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
60		Estabelecimento de critério para definição de condicionantes operativos hidráulicos que são de interesse sistêmico, em função de seus tipos e de seus impactos	15,38 diasd	Ter 20/01/26	Qua 04/02/26		Consórcio										
61		Proposição de aprimoramentos na estrutura de responsabilidades (jurídica, financeira, civil, ambiental e demais) relacionadas aos condicionantes operativos hidráulicos dos aproveitamentos hidroelétricos do SIN	15,38 diasd	Ter 20/01/26	Qua 04/02/26		Consórcio										
62		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Qua 04/02/26	Qua 04/02/26												
63		Relatório de avaliação das responsabilidades	20,38 diasd	Ter 20/01/26	Seg 09/02/26		Consórcio										
64		Elaboração do relatório de avaliação	20,38 diasd	Ter 20/01/26	Seg 09/02/26	47;31	Consórcio										
65		Entrega do relatório de avaliação das responsabilidades	0 diasd	Seg 09/02/26	Seg 09/02/26	64	Consórcio										
66		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	27,38 diasd	Ter 10/02/26	Seg 09/03/26		Consórcio;MME										
67		Prazo para análise e aprovação do relatório de avaliação das responsabilidades	15 diasd	Ter 10/02/26	Qua 25/02/26	65	MME										
68		Revisão FRAC TAL/FSET	5 diasd	Qui 26/02/26	Ter 03/03/26	67	Consórcio										
69		Aprovação Final	5 diasd	Qua 04/03/26	Seg 09/03/26	68	MME										
70		META 5 - Propor Ajustes Legais e Infralegais	320 diasd	Seg 05/05/25	Sáb 21/03/26		Consórcio;MME;Eletrobras										
71		Identificação de Necessidades Legais e Infralegais	60,38 diasd	Sáb 01/11/25	Qua 31/12/25	31	Consórcio										
72		Levantamento do arcabouço legal e regulatório	29,38 diasd	Sáb 01/11/25	Dom 30/11/25		Consórcio										
73		Análise das leis e regulamentos atuais	14,38 diasd	Seg 01/12/25	Seg 15/12/25		Consórcio										
74		Identificação das áreas que necessitam de ajustes para aperfeiçoamento	16,38 diasd	Seg 15/12/25	Qua 31/12/25	31	Consórcio										
75		Realização de workshop/evento no formato remoto	0,38 diasd	Seg 15/12/25	Seg 15/12/25		Consórcio										
76		Desenvolvimento de Minutas de Atos Legais e Infralegais	58,38 diasd	Qui 01/01/26	Sáb 28/02/26	31	Consórcio										
77		Elaboração de minutas de atos legais e infralegais	30,38 diasd	Qui 01/01/26	Sáb 31/01/26		Consórcio										
78		Discussões com órgãos afetos à matéria e revisão das minutas após pactuação	27,38 diasd	Dom 01/02/26	Sáb 28/02/26		Consórcio										
79		Relatório final com a validação das minutas	20,38 diasd	Dom 01/03/26	Sáb 21/03/26	31	Consórcio										
80		Submissão das minutas para validação	20,38 diasd	Dom 01/03/26	Sáb 21/03/26		Consórcio										
81		Disponibilização dos atos legais e infralegais aprovados	0,38 diasd	Sáb 21/03/26	Sáb 21/03/26		Consórcio										
82		Entrega do relatório com a aprovação das minutas	0 diasd	Sáb 21/03/26	Sáb 21/03/26		Consórcio										
83		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	27,38 diasd	Dom 22/03/26	Sáb 18/04/26		Consórcio;MME										
84		Prazo para análise e aprovação das minutas	15 diasd	Dom 22/03/26	Seg 06/04/26	82	MME										
85		Revisão FRAC TAL/FSET	5 diasd	Ter 07/04/26	Dom 12/04/26	84	Consórcio										
86		Aprovação Final	5 diasd	Seg 13/04/26	Sáb 18/04/26	85	MME										
87		META 6 - Analisar e Propor Instrumentos ou Estratégias para Aprimoramento do Atendimento a Usos Múltiplos Durante Situações Excepcionais	360 diasd	Seg 05/05/25	Qui 30/04/26		Consórcio;MME;Eletrobras										
88		Análise de Situações Excepcionais	59,38 diasd	Ter 10/02/26	Sex 10/04/26	31	Consórcio										



Projeto: 1269 - ELETROBRAS

Data: Qui 12/06/25

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

↓

Id	Anotações	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	2025				2026				2027	
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
89		Identificação das principais situações excepcionais (escassez hídrica e cheias)	34,38 diasd	Ter 10/02/26	Seg 16/03/26		Consórcio										
90		Análise do impacto dessas situações na gestão de recursos hídricos e operação dos reservatórios	34,38 diasd	Ter 10/02/26	Seg 16/03/26		Consórcio										
91		Realização de workshop/evento no formato híbrido	0 diasd	Qua 04/03/26	Qua 04/03/26		Consórcio										
92		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Seg 16/03/26	Seg 16/03/26												
93		Desenvolvimento de Instrumentos ou Estratégias	31,38 diasd	Ter 17/03/26	Sex 17/04/26	31;47	Consórcio										
94		Levantamento de experiências nacionais e internacionais	31,38 diasd	Ter 17/03/26	Sex 17/04/26		Consórcio										
95		Proposição de instrumentos ou estratégias para o aprimoramento da gestão e mitigação de impactos a usos múltiplos durante situações excepcionais	31,38 diasd	Ter 17/03/26	Sex 17/04/26		Consórcio										
96		Avaliação de ferramentas de comunicação e divulgação para usuários das bacias hidrográficas	31,38 diasd	Ter 17/03/26	Sex 17/04/26		Consórcio										
97		Entrega do Sumário Executivo	0 diasd	Sex 17/04/26	Sex 17/04/26												
98		Elaboração da Proposta de instrumento ou estratégias	40,38 diasd	Sex 20/03/26	Qua 29/04/26		Consórcio										
99		Elaboração da proposta de instrumentos ou estratégias	40,38 diasd	Sex 20/03/26	Qua 29/04/26	20;31;81	Consórcio										
100		Entrega da proposta de Instrumento	0,38 diasd	Qui 30/04/26	Qui 30/04/26	99	Consórcio										
101		Etapas de Análise e Aprovação Técnica	20 dias	Sex 01/05/26	Sex 29/05/26		Consórcio;MME										
102		Prazo para análise e aprovação da proposta	14,38 diasd	Sex 01/05/26	Sex 15/05/26	100	MME										
103		Revisão FRONTAL/FSET	4,38 diasd	Seg 18/05/26	Sex 22/05/26	102	Consórcio										
104		Aprovação Final	4,38 diasd	Seg 25/05/26	Sex 29/05/26	103	MME										
105		Prazo final de execução	0 dias	Qui 30/04/26	Qui 30/04/26												
106		Reuniões de Alinhamentos	255 dias	Seg 05/05/25	Qui 30/04/26												
107		Reunião Interna - Consórcio	360 diasd	Seg 05/05/25	Qui 30/04/26		Consórcio										
108		Reunião Externa - Contratante/Consórcio/MME	360 diasd	Seg 05/05/25	Qui 30/04/26		Consórcio;Eletrobras;MME										
109		Reunião Externa - ONS e ANA - META 2	0 diasd	Ter 15/07/25	Ter 15/07/25		ANA, ONS, Consórcio										
110		Reunião Externa - MME/EPE/ANEEL - META 2	0 diasd	Qui 17/07/25	Qui 17/07/25	109	MME, EPE, ANEEL, Consórcio										
111		Reunião Externa - ONS e ANA - META 3	0 diasd	Qua 15/10/25	Qua 15/10/25		ANA, ONS, Consórcio										
112		Reunião Externa - MME/EPE/ANEEL - META 3	0 diasd	Qui 16/10/25	Qui 16/10/25	111	MME, EPE, ANEEL, Consórcio										
113		Reunião Externa - ONS e ANA - META 4	0 diasd	Qua 12/11/25	Qua 12/11/25		ANA, ONS, Consórcio										
114		Reunião Externa - MME/EPE/ANEEL - META 4	0 diasd	Qui 13/11/25	Qui 13/11/25	113	MME, EPE, ANEEL, Consórcio										
115		Reunião Externa - ONS e ANA - META 5	0 diasd	Qua 10/12/25	Qua 10/12/25		ANA, ONS, Consórcio										
116		Reunião Externa - MME/EPE/ANEEL - META 5	0 diasd	Qui 11/12/25	Qui 11/12/25	115	MME, EPE, ANEEL, Consórcio										
117		Reunião Externa - ONS e ANA - META 6	0 diasd	Qua 25/02/26	Qua 25/02/26		ANA, ONS, Consórcio										
118		Reunião Externa - MME/EPE/ANEEL - META 6	0 diasd	Qui 26/02/26	Qui 26/02/26	117	MME, EPE, ANEEL, Consórcio										
119		Workshops	113 dias	Qua 24/09/25	Qua 04/03/26												

Projeto: 1269 - ELETROBRAS
Data: Qui 12/06/25

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			

Id	Anotações	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	2025				2026				2027			
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
120	Obs: Validar comitês relevantes a discussão em conjunto com a ANA.	Realização de workshop/evento no formato híbrido - META 3	0 diasd	Qua 24/09/25	Qua 24/09/25		MME, MIDR, MMA, ANA, ANEEL, ONS, IBAMA, ABEMA, Associações de Geradores (APINE, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAPCH), EPE e Comitês de Bacias *												
121		Realização de workshop/evento no formato remoto - META 4	0 diasd	Qua 05/11/25	Qua 05/11/25		MME, MIDR, MMA, ANA, ANEEL, ONS, IBAMA, ABEMA, Associações de Geradores (APINE, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAPCH) e EPE												
122		Realização de workshop/evento no formato remoto - META 5	0 diasd	Seg 15/12/25	Seg 15/12/25		MME, MIDR, MMA, ANA, ANEEL, ONS, IBAMA, ABEMA, Associações de Geradores (APINE, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAPCH) e EPE												
123	Obs: Validar comitês relevantes a discussão em conjunto com a ANA.	Realização de workshop/evento no formato híbrido - META 6	0 diasd	Qua 04/03/26	Qua 04/03/26		MME, MIDR, MMA, ANA, ANEEL, ONS, IBAMA, ABEMA, Associações de Geradores (APINE, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAPCH), EPE e Comitês de Bacias *												

Projeto: 1269 - ELETROBRAS
Data: Qui 12/06/25

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			