



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MS

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos para Reforma e Ampliação da SR/PF/MS				LOCAL: CAMPO GRANDE/MS		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: SETEMBRO/2020			18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)											
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)	cj	20,00%	238.651,95	47.730,39	30	R\$ 47.730,39									
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	cj	30,00%	238.651,95	71.595,59	45			R\$ 71.595,59							
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj	30,00%	238.651,95	71.595,59	60						R\$ 71.595,59				
4	ETAPA 04 (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	cj	20,00%	238.651,95	47.730,39	15									R\$ 47.730,39	
	Total sem BDI (R\$)				238.651,95		47.730,39		71.595,59			71.595,59			47.730,39	
	BDI	%	23,90%		57.048,83		11.409,77		17.114,65			17.114,65			11.409,77	
	Total Geral com BDI (R\$)				295.700,78		59.140,16		88.710,23			88.710,23			59.140,16	