

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES GTED/SR/PF/PR		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Cronograma Físico e Financeiro Estimativo								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	ETAPA 1	ETAPA 2				
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	SERVIÇOS DE CAMPO	100,00%	100,00%					
		R\$ 24.558,07	R\$ 24.558,07					
1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	100,00%	100,00%					
		R\$ 828,73	R\$ 828,73					
1.2	SONDAGEM SPT E ROTATIVA	100,00%	100,00%					
		R\$ 19.094,53	R\$ 19.094,53					
1.3	ANÁLISE DO SOLO	100,00%	100,00%					
		R\$ 4.634,80	R\$ 4.634,80					
2	PROJETOS EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS COM ALTERNATIVAS E CUSTOS PARA ESTABILIZAÇÃO DO SOLO	100,00%		100,00%				
		R\$ 24.503,43		R\$ 24.503,43				
2.1	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, INCLUSIVE MODELAGEM EM METODOLOGIA BIM	100,00%		100,00%				
		R\$ 24.503,43		R\$ 24.503,43				
3	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	100,00%		100,00%				
		R\$ 9.036,91		R\$ 9.036,91				
3.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA	100,00%		100,00%				
		R\$ 9.036,91		R\$ 9.036,91				
4	OUTROS SERVIÇOS	100,00%	100,00%					
		R\$ 1.638,34	R\$ 1.638,34					
4.1	LAUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO CANIL	100,00%	100,00%					
		R\$ 1.638,34	R\$ 1.638,34					
Porcentagem			43,85%	56,15%				
Custo			R\$ 26.196,41	R\$ 33.540,35				
Porcentagem Acumulado			43,85%	100,00%				
Custo Acumulado			R\$ 26.196,41	R\$ 59.736,76				

Observação: O pagamento deverá ser feito por etapas. 1ª Etapa relativa aos serviços de campo e a 2ª aos serviços intelectuais (elaboração de projetos e planilha orçamentária).

Gerson Maggi  
Eng. Civil  
CREA/PR: 116.225/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/PR				CRONOGRAMA GANTT																								
CRONOGRAMA GANTT ESTIMATIVO DAS ATIVIDADES																												
ITEM	SERVIÇO	DIA CORRIDO INICIAL	DIA CORRIDO FINAL	PRAZO TOTAL	DIAS CORRIDOS																							
					7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154		
1	SERVIÇOS DE CAMPO	1	30	30	■	■	■	■	■																			
1.1	Visita Técnica em Guaíra/PR (presencial)	3	3	1	■																							
1.2	Execução do levantamento topográfico com marcação dos pontos de sondagens e entrega em formato digital	2	3	2	■																							
1.3	Execução da sonsagem SPT e entrega do laudo com ART	4	9	6	■	■																						
1.4	Execução da sonsagem rotativa e entrega do laudo com ART	10	25	16		■	■	■	■																			
1.5	Execução dos ensaios de laboratório	5	10	6	■	■																						
1.6	Entrega dos relatórios de sondagens e análise dos solos	20	29	10			■	■	■																			
1.7	1ª Reunião (via Teams)	30	30	1					■																			
2	PROJETOS EXECUTIVOS - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS COM ALTERNATIVAS E CUSTOS PARA ESTABILIZAÇÃO DO SOLO	31	117	87					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
2.1	Elaboração e entrega dos Estudos Preliminares	31	46	16					■	■	■																	
2.2	2ª Reunião (via Teams)	46	46	1							■																	
2.3	Análise Fiscalização	47	57	11							■	■	■															
2.4	3ª Reunião (via Teams)	58	58	1								■																
2.5	Entrega dos Projetos Básicos	46	76	31							■	■	■	■	■													
2.6	4ª Reunião (via Teams)	77	77	1												■												
2.7	Análise Fiscalização	77	87	11												■	■											
2.8	Entrega dos Projetos Executivos	77	106	30												■	■	■	■	■								
2.9	Análise Fiscalização	107	117	11															■	■								
3	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	100	150	51															■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.1	Elaboração e entrega da planilha orçamentária e documentação correlata	100	130	31															■	■	■	■	■					
3.2	Análise Fiscalização	131	141	11																		■	■	■				
3.3	Correções finais necessárias	141	150	10																			■	■	■			
4	OUTROS SERVIÇOS	3	18	16	■	■	■																					
4.1	Laudo estrutural do Canil	3	7	5	■	■																						
4.2	Análise Fiscalização	8	18	11		■	■																					
Anotações:																												

Gerson Maggi

Eng. Civil  
CREA/PR: 116.225/D