



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 2º AO TC Nº 08/2020

DO AEROPORTO DE CAÇADOR/SC

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2020, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR, E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBCD), EM CAÇADOR/SC.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS – MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 01 de janeiro de 2023, convertida na Lei 14.600 de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441.0001/38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCANTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO], e portador do RG sob o nº [REDAZIDO] expedida pela SSP/DF, nomeado pela Portaria nº 2180 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 30 de março de 2023, Seção 2, edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.074.302/0001-31, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 195, Centro, CEP: 89.500-124, Caçador/SC, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALENCAR MENDES**, inscrito no CPF/MF sob o nº [REDAZIDO] portador do RG sob o nº [REDAZIDO] expedida pela SP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2020**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 01/01/2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.015107/2020-82**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 08/2020 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 21 de maio de 2024 para **21 de maio de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
JULIANO ALCANTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

ALENCAR MENDES
Prefeito Municipal de Caçador/SC
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 29/04/2024, às 20:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alencar Mendes, Usuário Externo**, em 30/04/2024, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8205197** e o código CRC **64B173A8**.



Referência: Processo nº 50000.015107/2020-82



SEI nº 8205197

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO 2º TA AO TC Nº 08/2020

Brasília, 01 de abril de 2024.

1. TÍTULO/PROJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO LADO AR DO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBCE), EM CAÇADOR/SC

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 13.383.626,65 (treze milhões, trezentos e oitenta e três mil seiscientos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

6. VIGÊNCIA

1605 (um mil seiscientos e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ		
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC		83.074.302/0001-31		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Av. Santa Catarina nº 124 Centro	CAÇADOR	SC		
Nome do Responsável		CPF		
ALENCAR MENDES				
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
		SSP/SC		
Cargo	Função	Matricula		
PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITO MUNICIPAL	-		

Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR		49.582.441.0001/38		
Endereço	Cidade	UF	CEP	
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902	
Nome do Responsável		CPF		
Juliano Alcantara Noman				
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
		SSP/DF		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	3320200		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO		

LADO AR DO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES (SBCD), EM CAÇADOR/SC.	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	1605 (um mil seiscentos e cinco) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
---	---	---

Justificativa do Aditivo

No projeto inicial foi considerado o nivelamento da faixa eixo da pista até 75m e a implantação da cerca patrimonial a 140m do eixo, e posteriormente considerando a necessidade de movimentação de terra para a suavização da faixa 75 – 140m, na retirada de mudanças abruptas, e também a movimentação de terra para atender a implantação do alambrado conforme projeto, por conta do terreno ser acidentado em sua maior parte, o aditivo foi aceito e considerado tecnicamente viável e necessário pela prefeitura, com isso se faz necessário o ajuste dos valores do cronograma de execução remanejando os valores da meta serviços complementares não acarretando em alteração do valor total do referido termo.

Além dos fatos elencados, cabe informar que houveram atrasos decorrentes de retirada de edificações em áreas de intervenção da obra, bem como a elevada incidência pluviométrica na região, que causou alagamentos e transtornos, prejudicando o ritmo de trabalho e o andamento das obras, diante disso faz-se necessária a dilação do prazo de vigência do Termo de Compromisso em mais 365 dias.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	PROJETO BÁSICO			R\$ 0,00	MÊS 01	MÊS 09
1.1	Licenciamento, Elaboração e Aceitação dos Projetos	Un	1,00	R\$ -	MÊS 01	MÊS 09
2	CONTRATAÇÃO			R\$ 0,00	MÊS 10	MÊS 13
2.1	Processo Licitatório	Un	1,00	R\$ -	MÊS 10	MÊS 12
2.2	Assinatura do Contrato	Un	1,00	R\$ -	MÊS 13	MÊS 13
2.3	Autorização / Emissão da Ordem de Serviço	Un	1,00	R\$ -	MÊS 13	MÊS 13
3	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.875.891,24	MÊS 14	MÊS 52
3.1	Mobilização	Un	1,00	R\$ 52.148,40	MÊS 14	MÊS 14
3.2	Desmobilização	Un	1,00	R\$ 52.148,40	MÊS 34	MÊS 52
3.3	Instalação de Canteiro de Obras	Un	1,00	R\$ 113.794,23	MÊS 14	MÊS 15
3.4	Administração Local	Un	1,00	R\$ 1.208.732,00	MÊS 14	MÊS 51
3.5	Placa de Obra (Sinapi 4813) 2x (3,60m x 1,80 m)	Un	2,00	R\$ 5.655,61	MÊS 14	MÊS 14
3.6	Operação e Manutenção de Canteiro	Un	1,00	R\$ 443.412,60	MÊS 14	MÊS 51
4	TERRAPLENAGEM			R\$ 9.821.617,91	MÊS 19	MÊS 52
4.1	Limpeza e Preparo do Terreno	Un	1,00	R\$ 59.230,99	MÊS 19	MÊS 30
4.2	Hidrossemeadura das áreas de jazida e bota fora	Un	1,00	R\$ 312.005,52	MÊS 26	MÊS 52
4.3	Escavações e Transportes	Un	1,00	R\$ 2.515.561,86	MÊS 19	MÊS 52

4.4	Aterro Compactado a 100% do Proctor Normal	Un	1,00	R\$ 3.344.685,40	MÊS 19	MÊS 52
4.5	Aterro Estruturado Compactado a 100% do PI	Un	1,00	R\$ 3.590.134,14	MÊS 25	MÊS 52
5	DRENAGEM			R\$ 522.668,99	MÊS 22	MÊS 51
6	ALAMBRADO PATRIMONIAL			R\$ 806.702,52	MÊS 19	MÊS 51
7	PROJETO EXECUTIVO			R\$ 160.503,09	MÊS 14	MÊS 18
7.1	Ensaio de Geotécnica Complementares	Un	1,00	R\$ 6.427,36	MÊS 14	MÊS 14
7.2	Elaboração de Projeto Executivo	Un	1,00	R\$ 154.075,73	MÊS 14	MÊS 18
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 196.242,90	MÊS 33	MÊS 50
8.1	Serviços Complementares	Un	1,00	R\$ 196.242,90	MÊS 33	MÊS 50
9	ENCERRAMENTO			R\$ -	MÊS 50	MÊS 54
9.1	Recebimento da Obra	Un	1,00	R\$ -	MÊS 50	MÊS 52
9.2	Prestação de Contas	Un	1,00	R\$ -	MÊS 51	MÊS 54
Total				R\$ 13.383.626,65	MÊS 01	MÊS 54

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência ao Município de Caçador/SC para investimento em infraestrutura aeroportuária	R\$ 13.383.626,65
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC	-	-	R\$ 0,00
Total			R\$ 13.383.626,65

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar		R\$ 702.599,99	R\$ 1.844.608,67		
Abr				R\$ 1.744.383,82	
Mai					R\$ 196.242,90
Jun		R\$ 1.778.981,83	R\$ 107.885,71		
Jul					
Ago					
Set		R\$ 2.625.579,72			
Out					
Nov					
Dez	R\$ 485.810,61	R\$ 3.897.533,40			

Total/Ano	R\$ 485.810,61	R\$ 9.004.694,94	R\$ 1.952.494,38	R\$ 1.744.383,82	R\$ 196.242,90
Total Repasse				R\$ 13.383.626,65	

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO			
	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan				
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				
Total/Ano	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Contrapartida				R\$ -
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO				R\$ 13.383.626,65

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Caçador/SC, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário, como: acesso rodoviário, ligações de energia elétrica, etc.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.0008

15. DECLARAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

ALENCAR MENDES

Prefeito Municipal de Caçador/SC

(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

JULIANO ALCANTARA NOMAN

Secretário Nacional de Aviação Civil

Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 29/04/2024, às 20:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alencar Mendes**, **Usuário Externo**, em 30/04/2024, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8205186** e o código CRC **D9ECA6AF**.



Referência: Processo nº 50000.015107/2020-82



SEI nº 8205186

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
UNIDADE ESTADUAL NO AMAZONAS
SEÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DO IBGE EM MANAUS/AM
Processo: 0020854.00000120/2018-72.

A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, por intermédio de sua Superintendência Estadual do Amazonas, torna público, busca imóvel comercial, com vistas a futura locação de espaço para instalação da sede do IBGE do Amazonas, com vigência de 60 meses e início previsto para 19 de junho de 2024. O imóvel deve dispor de área total construída: 1.600 m² (mínima), total de salas: vinte salas de trabalho, seis salas para depósito/arquivo, um refeitório, um auditório e quatro banheiros coletivos; Para 157 servidores em trabalho presencial simultâneo, também deverá comportar no mínimo 40 (quarenta) vagas de garagem. Em atendimento a Portaria Interministerial 323/2020, combinada com a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e com base no Decreto nº 11.792, de 23 de Novembro de 2023, a Administração Pública deve garantir acessibilidade as pessoas com necessidades especiais. Os imóveis apresentados devem estar com toda a documentação regularizada, certidão RGI e matrícula atualizada, comprovando a propriedade do proponente. As propostas poderão ser enviadas para os endereços eletrônicos srm.am@ibge.gov.br até o dia 10 de maio de 2024.

Manaus, 30 de abril de 2024
JOSÉ ILCLESON MENDES COELHO
Superintendente Estadual do IBGE no Amazonas

UNIDADE ESTADUAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 114617

Número do Contrato: 5/2019.
Nº Processo: 20881.001393/2018-63.
Dispensa. Nº 65/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA. Contratado: NOILTON SILVA COSTA. Objeto: 01º termo aditivo ao contrato de locação do imóvel onde funciona a agência do ibge em itapetinga, situado na rua pompílio espinheira, nº 339, centro, itapetinga bahia.. Vigência: 01/03/2024 a 01/03/2029. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 109.234,20. Data de Assinatura: 01/03/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 01/03/2024).

UNIDADE ESTADUAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 114626

Número do Contrato: 19/2022.
Nº Processo: 21530.000027/2022-14.
Pregão. Nº 3/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE NO MATO GROSSO. Contratado: 10.563.381/0001-70 - NET WAY INFORMATICA LTDA. Objeto: Nos termos da cláusula segunda do contrato, prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 22/07/2024 a 22/07/2025, bem como se reajusta o valor contratual, nos termos da cláusula sexta do contrato.. Vigência: 22/07/2024 a 22/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.267,19. Data de Assinatura: 25/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2024).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 114626

Número do Contrato: 16/2022.
Nº Processo: 21530.000191/2022-48.
Dispensa. Nº 29/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE NO MATO GROSSO. Contratado: 10.307.456/0001-52 - LENILDA DO CARMO SILVA. Objeto: Nos termos da cláusula segunda do contrato, prorroga-se o prazo de vigência deste para o período de 13/07/2024 a 13/07/2026, bem como se reajusta o valor contratual, nos termos da cláusula sexta do contrato.. Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.117,60. Data de Assinatura: 25/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 25/04/2024).

UNIDADE ESTADUAL EM RONDÔNIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 114602

Número do Contrato: 13/2019.
Nº Processo: 215201981910.
Pregão. Nº 304/2019. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA. Contratado: 08.273.364/0001-57 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A. Objeto: Aditamento da vigência indicada na cláusula segunda do contrato original pelo período de 12(doze) meses, com início em 18/12/2023 e término em 17/12/2024 do contrato de manutenção corretiva e preventiva dos veículos oficiais da superintendência estadual do ibge em rondônia. Vigência: 18/12/2023 a 17/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 604.257,14. Data de Assinatura: 14/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 14/12/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 7/2023 - UASG 114639

Nº Processo: 03617.000028/2023-91. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Realizado nova contratação para o mesmo objeto. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 19/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 08/2020 do Aeroporto de Caçador/SC; DATA DA ASSINATURA: 30/04/2024; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, com vigência até o dia 21/05/2025; PROCESSO: 50000.015107/2020-82; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcantara Noman - CPF nº 814.***.***-91, pela SAC/MPOR (Concedente); e Alencar Mendes - CPF nº 771.***.***-68, pelo MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (Compromissário).

EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de rescisão. Objeto: rescisão do Termo de Convênio nº 46/2015, de 04 de agosto de 2015, celebrado entre a União, à época representada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, e o Estado de Rondônia, para a exploração do Aeródromo de Ariquemes (SJOG), localizado naquele município. PROCESSO: 50020.001244/2024-25. Fundamento: Cláusula Décima Terceira do Convênio nº 46/2015. DATA DA ASSINATURA:29/04/2024. SIGNATÁRIOS: Juliano Alcantara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil, e Marcos José Rocha dos Santos, Governador do Estado de Rondônia.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 113214

Número do Contrato: 4/2023.
Nº Processo: 00065.033960/2022-15.
Inexigibilidade. Nº 35/2023. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. Contratado: 76.659.820/0001-51 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses adicionais, com início de sua vigência a partir de 20/07/2024 e encerramento em 20/07/2025.. Fundamento legal: Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 20/07/2024 a 20/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 10.200,00. Data de Assinatura: 30/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Digital: 128/24-50 - Dispensa de Licitação. Espécie: Contrato APS/050.2024, datado de 23/04/2024, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e a TAINAN CARLOS VANZELLI. Objeto: Locação de imóvel em Ribeirão Preto, pelo período de 28/04/2024 a 04/05/2024, com capacidade mínima para 13 pessoas simultaneamente, situado em Ribeirão Preto/SP, na Rua Maria da Glória M. Santanna nº 990, Bairro Ribeirania - CEP 14096-270, para a utilização da APS durante a feira "Agrishow 2024", pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no valor global de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Fundamentação: Art. 29, inciso III, da Lei 13.303/2016, conforme parecer jurídico da APS, datado de 04/04/2024 e consoante autorização de alçada do Presidente, com fundamento no item 8 da Política de Competências e Alçadas dos Administradores, em seu despacho de 15/04/2024. Rubrica Contábil: PDG da APS. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Julio Cezar Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e o Sr. Tainan Carlos Vanzelli, Contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Digital: 371/20-44. Espécie: Primeiro Aditamento, datado de 25/04/2024 ao Contrato SPA/55.2021, datado de 23/06/2021, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos S.A. - APS, e 3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo por mais 24 (vinte e quatro) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, no valor global de R\$ 602.250,48 (seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), inclusão da Cláusula LGPD e alteração na Cláusula Décima Terceira Conformidade. Fundamentação: Parecer SUJUD/GEJAD nº 45/2024 de 01/03/2024, e consoante autorização da Diretoria Executiva da APS, nos termos do deliberado em sua 2425ª Reunião (Ordinária), realizada em 10/04/2024. Signatários: Srs. Anderson Pomini e Júlio César Alves de Oliveira, Presidente e Diretor de Administração e Finanças da APS, respectivamente, e os Srs. Lourinaldo Francisco da Silva e Gilberto Zácara Junior, Diretores da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
RLE ELETRÔNICO Nº 22/2024

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1044545. Processo Digital: 462/23-41. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de elaboração do Estudo Ambiental Simplificado (EAS), necessário ao processo de licenciamento ambiental das obras de reforço estrutural do cais da Ilha Barnabé do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência ou Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 1. Edital: a partir de 02/05/2024 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 23/05/2024 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

DAIANA BARBOSA DA SILVA COELHO
Agente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
RLE ELETRÔNICO Nº 23/2024

CONTROLE LICITAÇÕES-E MÓDULO LRE 1044629. Processo Digital: 76/24-58. Objeto: Contratação de um sistema especializado em aplicação de due diligence e background check de pessoas físicas e jurídicas, com base em informações provenientes de bancos de dados públicos, privados e/ou pagos, com o objetivo de apoiar a análise de integridade de terceiros realizada pelos empregados da Autoridade Portuária de Santos S.A., pelo prazo de 26 (vinte e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Termo de Referência ou Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital. Total de itens licitados: 1. Edital: a partir de 02/05/2024 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, Macuco - Santos/SP ou https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 09h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Abertura das Propostas: 27/05/2024 às 10h00 no site www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

DAIANA BARBOSA DA SILVA COELHO
Agente de Licitação

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONCESSÃO USO DE ÁREA

TC Nº 02.2024.209.0004 Concedente: INFRAERO/SEDE, 00.352.294/0001-10. Concessionário: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ: 25.236.653/0001-03 Mod.: DL Nº 024/ADLI-2/SBGV/2024. Objeto: concessão de uso de áreas destinadas às atividades operacionais de despacho de aeronaves, passageiros e respectivas bagagens - check-in (inciso i) e instalação de escritório administrativo (inciso vi), incluindo suas subatividades, no aeroporto de governador Valadares/mg. Preço Fixo: R\$1.642,62. Valor Global: R\$ 39.422,88. Vig. 24 meses. Dt. Ass. 24/04/2024.

