



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

TERMO ADITIVO Nº 03

DO AEROPORTO DE MARINGÁ/PR

**TERCEIRO ADITIVO AO
TERMO DE COMPROMISSO
Nº 01/2021 -
TRANSFEREGOV Nº
915290/2021, CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DE PORTOS E
AEROPORTOS – MPOR, E O
MUNICÍPIO DE
MARINGÁ/PR, PARA
REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS NO
AEROPORTO DE
MARINGÁ/PR (SBMG).**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória n.º 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei n.º 14.600, de 19 de junho de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.582.441.0001/38, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Secretário Nacional de Aviação Civil - SAC/MPOR, o Sr. **DANIEL RAMOS LONGO**, brasileiro, Matrícula SIAPE n.º 1439300, nomeado pela Portaria n.º 1.008 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 agosto de 2025, Seção 2, edição n.º 151, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria n.º 567, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 29 de novembro de 2024, Seção 1, edição n.º 230, Página 213, e o **MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de novembro, 701 - Centro, CEP: 87013-230, Maringá/PR, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **SILVIO MAGALHAES BARROS II**, brasileiro, Matrícula n.º 75156, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.º 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei n.º 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei n.º 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do PAC); da Lei n.º 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei n.º 13.707, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); da Lei n.º 13.808, de 15 de janeiro de 2019 (Lei Orçamentária Anual); da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001; do Decreto n.º 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto n.º 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto n.º 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto n.º 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais

normas regulamentadoras da matéria, consoante ao processo nº **50000.037260/2020-61**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 01/2021 - Transferegov nº 915290/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 01/2021 - Transferegov nº 915290/2021 - fica prorrogado por mais 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias, passando o seu término de 29 de agosto de 2026 para **29 de novembro de 2027**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

DANIEL RAMOS LONGO

Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos

SAC/MPOR

(CONCEDENTE)

(assinado eletronicamente)

SILVIO MAGALHAES BARROS II

Prefeito Municipal de Maringá/PR
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 10/08/2026, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio Magalhães Barros II, Usuário Externo**, em 14/08/2026, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **11469535** e o código CRC **D41C2942**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 11469535

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 02 de julho de 2026.

3º TERMO ADITIVO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 01/2021

1. TÍTULO/PROJETO

Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná.

2. CONCEDENTE

Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

Município de Maringá - Estado do Paraná

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 10.386.785,16 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

6. VIGÊNCIA

2.267 (dois mil, duzentos e sessenta e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ	
Município de Maringá - Estado do Paraná		76.282.656/0001-06	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. XV de novembro, 701 - Centro	Maringá	PR	87.013-230
Nome do Responsável		CPF	
Sílvio Magalhães Barros II		361.762.739-00	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
6835627		SESP/PR	
Cargo	Função	Matricula	
Prefeito	Prefeito Municipal	75156	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR		49.582.441.0001/38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Daniel Ramos Longo		005.152.531-38	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
4369545		SSP/GO	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário	Secretário Nacional	1439300	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
Implementação e modernização dos instrumentos de auxílio à navegação na Torre de Controle do Aeroporto Regional de Maringá (SBMG), localizado no Município de Maringá no Estado do Paraná.	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.267 (dois mil duzentos e sessenta e sete) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso
Justificativa do Aditivo		

Justifica-se a necessidade de prorrogação da vigência do Termo de Compromisso nº 01/2021 por mais 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias, em razão de o empreendimento encontrar-se atualmente na fase de análise e aprovação dos projetos executivos e do orçamento pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Após essa etapa, ainda serão necessárias a realização dos procedimentos licitatórios, a execução das obras e instalações previstas, a homologação dos sistemas, o encerramento contratual e a prestação de contas final. Dessa forma, a ampliação do prazo é indispensável para assegurar a conclusão integral do objeto pactuado e a adequada aplicação dos recursos públicos federais.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1.	Projeto			R\$ 229.989,90	Set/21	Ago/26
1.1	Licitação e contratação dos Projetos (Bás. e Exec.)	CJ	1,00	R\$ 0,00	Set/21	Jul/23
1.2	Projeto Básico	Un	1,00	R\$ 229.989,90	Jul/23	Jun/26
1.3	Licitação e contratação da obra	CJ	1,00	R\$ 0,00	Jul/26	Ago/26
2.	Obras / Aquisição de Equipamentos / Serviços Complementares			R\$ 10.156.795,26	Out/26	Nov/27
2.1	Projetos Executivos			R\$ 4.912,45	Out/26	Dez/26
2.1.1	Projeto Arquitetônico e Canteiro de Obras	CJ	1,00	R\$ 2.167,80	Out/26	Dez/26
2.1.2	Projetos Complementares	CJ	1,00	R\$ 2.744,65	Out/26	Dez/26
2.2	Administração local da obra			R\$ 41.152,42	Out/26	Abr/27
2.3	Instalações provisórias gerais			R\$ 13.273,32	Out/26	Out/26
2.3.1	Ligações Provisórias	CJ	1,00	R\$ 3.277,48	Out/26	Out/26
2.3.2	Placa de obra	CJ	1,00	R\$ 9.995,84	Out/26	Out/26
2.4	Instalações provisórias - Canteiro de Obras 1 (SCI)			R\$ 12.224,89	Nov/26	Jan/27
2.4.1	Mobilização	CJ	1,00	R\$ 1.156,20	Nov/26	Nov/26
2.4.2	Tapume e isolamento provisório	CJ	1,00	R\$ 10.446,81	Nov/26	Nov/26
2.4.3	Entulho	CJ	1,00	R\$ 621,88	Jan/27	Jan/27
2.5	Instalações provisórias - Canteiro de Obras 2 (TWR Principal)			R\$ 21.822,65	Fev/27	Fev/27
2.5.1	Mobilização	CJ	1,00	R\$ 1.734,30	Fev/27	Fev/27
2.5.2	Tapume e isolamento provisório	CJ	1,00	R\$ 12.783,53	Fev/27	Fev/27
2.5.3	Entulho	CJ	1,00	R\$ 7.304,82	Abr/27	Abr/27
2.6	Aquisição de SCI			R\$ 79.850,48	Dez/26	Jan/27
2.6.1	Demolições e retiradas	CJ	1,00	R\$ 478,58	Dez/26	Dez/26
2.6.2	Alvenaria e instalação de esquadrias	CJ	1,00	R\$ 12.699,22	Dez/26	Dez/26

2.6.3	Adequação elétrica e lógica	CJ	1,00	R\$ 38.416,11	Dez/26	Jan/27
2.6.4	Instalações de acessórios	CJ	1,00	R\$ 28.174,40	Jan/27	Jan/27
2.6.5	Limpeza	CJ	1,00	R\$ 82,17	Jan/27	Jan/27
2.7	Serviços TWR Principal			R\$ 361.291,82	Fev/27	Abr/27
2.7.1	Demolições e retiradas	CJ	1,00	R\$ 3.658,65	Fev/27	Fev/27
2.7.2	Piso Elevado	CJ	1,00	R\$ 85.443,91	Fev/27	Fev/27
2.7.3	Escada de madeira	CJ	1,00	R\$ 47,75	Fev/27	Fev/27
2.7.4	Forro lâ de rocha	CJ	1,00	R\$ 25.768,41	Mar/27	Mar/27
2.7.5	Instalação de acessórios	CJ	1,00	R\$ 175.479,32	Abr/27	Abr/27
2.7.6	Instalações elétricas	CJ	1,00	R\$ 18.862,47	Mar/27	Mar/27
2.7.7	Sala Técnica 1,2 e 3	CJ	1,00	R\$ 17.560,56	Mar/27	Mar/27
2.7.8	Instalação de acessórios	CJ	1,00	R\$ 24.610,73	Mar/27	Mar/27
2.7.9	Pintura	CJ	1,00	R\$ 9.860,02	Abr/27	Abr/27
2.8	Climatização			R\$ 79.905,36	Mar/27	Mar/27
2.8.1	TWR principal	CJ	1,00	R\$ 67.597,42	Mar/27	Mar/27
2.8.2	Sala Técnica	CJ	1,00	R\$ 8.357,46	Mar/27	Mar/27
2.8.3	Copa/Descanso	Cj	1,00	R\$ 3.950,48	Mar/27	Mar/27
2.9	Equipamentos de Navegação Aérea			R\$ 6.265.153,60	Out/26	Set/27
2.9.1	VCS	CJ	1,00	R\$ 1.227.114,82	Out/26	Set/27
2.9.2	Transmissores	CJ	1,00	R\$ 1.792.243,86	Out/26	Set/27
2.9.3	Sistemas de gravação	CJ	1,00	R\$ 368.041,22	Out/26	Set/27
2.9.4	Peças de reposição	CJ	1,00	R\$ 306.464,55	Out/26	Set/27
2.9.5	ATIS/D-ATIS	CJ	1,00	R\$ 611.728,08	Out/26	Set/27
2.9.6	Pistola de sinalização	CJ	1,00	R\$ 60.703,63	Out/26	Set/27
2.9.7	Gerenciamento do sistema completo	CJ	1,00	R\$ 1.898.857,44	Out/26	Set/27
2.10	Equipamentos de Navegação Aérea - Sistema de Gerenciamento Integrado da Torre de Controle	CJ	1,00	R\$ 779.877,71	Out/26	Set/27
2.11	Serviços Complementares	CJ	1,00	R\$ 2.497.330,56	Out/26	Set/27
2.12	Recebimento			-	Out/27	Nov/27
2.12.1	Termo de recebimento provisório			-	Out/27	Out/27
2.12.2	Termo de recebimento definitivo			-	Out/27	Nov/27
2.12.3	Prestação de contas final			-	Set/27	Nov/27
Total				10.386.785,16	Set/21	Nov/27

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MPOR	44.40.42	Transferência à Prefeitura Municipal de Maringá - PR para auxílios.	10.386.785,16
Total			10.386.785,16

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan					
Fev		R\$ 229.989,90			R\$ 1.905.263,52
Mar					
Abr					
Mai					R\$ 1.409.006,26
Jun					
Jul					
Ago					R\$ 2.497.330,56
Set					
Out					
Nov				R\$ 4.345.194,92	
Dez					
Total/Ano		R\$ 229.989,90		R\$ 4.345.194,92	R\$ 5.811.600,34
Total Repasse					R\$ 10.386.785,16

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO				
	2023 (R\$)	2024 (R\$)	2025 (R\$)	2026 (R\$)	2027 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar					
Abr					
Mai					
Jun					
Jul					
Ago					
Set					
Out					
Nov					
Dez					
Total/Ano					
Total Contrapartida					
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO					R\$ 10.386.785,16

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Maringá - PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.68902.26.781.3004.15UW.4219

15. DECLARAÇÃO - Prefeitura Municipal de Maringá - PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)
SILVIO MAGALHAES BARROS II
Prefeito Municipal de Maringá - PR
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)
DANIEL RAMOS LONGO
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Ramos Longo**, **Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 10/08/2026, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Silvio Magalhães Barros II**, **Usuário Externo**, em 14/08/2026, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11469519** e o código CRC **0AC0208F**.



Referência: Processo nº 50000.037260/2020-61



SEI nº 11469519

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004636796

Objeto: Serviços técnicos de projeto e obra de fechamento das colunas do sistema de claros da Baixada Santista com fornecimento de bens.
Abertura das propostas em 22/10/2026 às 12h00.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004639418

Objeto: Válvula esfera metálica, bloqueio de fluxo 14" 300# A10.
Abertura das propostas em 25/08/2026 às 17 horas.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7004640148

Objeto: Serviços técnicos de obras civil, estrutura metálica, elétrica, automação e atividades correlatas para atendimento à Regional UO-BAES.
Abertura das propostas em 01/09/2026 às 12 horas.
Início da disputa em 01/09/2026 às 14h30 horas.
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizadas no portal www.petronec.com.br.

CARLOS EDUARDO SOARES MENEZES
Pregoeiro

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

A PETROBRAS TRANSPORTE SA - TRANSPETRO, por meio da Comissão para Análise de Aplicação de Sanções (CAASE), constituída no âmbito do processo administrativo sancionatório sob o protocolo nº 20/2026, com base nas Cláusulas 2.2.1, 2.3.6 e 2.3.6.1 e 24.1 do Contrato nº 4600016042, comunica que, em função da inexecução parcial do objeto contratado, caracterizada por reiterados descumprimentos das obrigações assumidas, tais como paralisação na execução dos serviços, falta de comprovação de pagamento de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais e depósitos do FGTS, além do descumprimento reiterado do quantitativo mínimo de postos mobilizados, culminando na rescisão unilateral por parte da contratante, causando prejuízos à TRANSPETRO, a empresa JOTA GE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.551.608/0001-28, encontra-se em situação permissiva de aplicação de sanção administrativa, nos termos previstos no estabelecido na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da Transpetro (RLCT - art. 228 e seguintes). Comunicamos, por oportuno, que fica concedido o prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação desta notificação, para solicitação de vista dos autos do processo ou apresentação da defesa e dos documentos que entender pertinentes, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos já apurados pela TRANSPETRO. Caso seja solicitada vista dos autos, o prazo para apresentação de defesa terá sua contagem de 10 dias úteis reiniciada a partir do primeiro dia útil após a data de vista do processo. A solicitação de vista aos autos e/ou defesa deve ser apresentada por representante legal da empresa, o qual deve comprovar sua condição mediante o envio de cópia dos Atos Constitutivos da Empresa (autenticados), procuração autenticada (caso o representante não conste nos Atos Constitutivos da Empresa) e documento de identificação (cópia). A solicitação de vista aos autos e/ou a defesa e todos os documentos que a amparam, deve ser encaminhada, exclusivamente por correio eletrônico, sem possibilidade de protocolo físico (sob pena de desconhecimento), para o seguinte endereço: caasetransp@transpetro.com.br. Esta notificação tem vigência a partir da data de sua publicação.

LUIZ SERGIO VIEIRA - 6914
Coordenador da CAASE 20/2026

Ministério do Planejamento e Orçamento

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2026 - UASG 114637

Número do Contrato: 19/2022.
Nº Processo: 01727.000002/2022-29.
Contratante: CENTRO DOC. E DISSEMINACAO DA INFORMACAO/IBGE. Contratado: 07.046.566/0001-01 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Repactuação de valores. Vigência: 18/07/2022 a 17/07/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 872.017,20. Data de Assinatura: 29/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 29/07/2026).

DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2026 - UASG 114601

Nº Processo: 03604.000468/2026-31.
Pregão Nº 90011/2026. Contratante: FUNDACAO IBGE-ADMINISTRACAO CENTRAL/RJ. Contratado: 05.690.702/0001-68 - TRADE PROVIDERS CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA. Objeto: Aquisição de caminhões, com vistas a atender a estrutura necessária à realização do 12º Censo Agropecuário, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021. Vigência: 14/08/2026 a 14/08/2027. Valor Total: R\$ 660.000,00. Data de Assinatura: 14/08/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 14/08/2026).

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 90008/2026

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 17/06/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de comunicação multimídia via link satelital do tipo VSAT banda Ka (GEO) ou, alternativamente, via satélite de baixa órbita (LEO), conforme disponibilidade técnica e operacional da solução ofertada, para atendimento às necessidades de comunicação de dados das estações geodésicas (Projeto RBMC) do IBGE, localizadas em diversos municípios do território nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

ALINE STANGE
Pregoeira

(SIDE - 17/08/2026) 114629-11301-2026NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2026 - UASG 114626

Número do Contrato: 8/2024.
Nº Processo: 03651.000154/2024-19.
Pregão. Nº 90002/2024. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE NO MATO GROSSO. Contratado: 06.088.000/0004-14 - TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 24 meses, a partir de 15/08/2026 até 15/08/2028, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da lei nº 14.133, de 2021.
1.2. Para além da prorrogação, repactuem-se os valores contratados, decorrente do ajuste salarial da categoria dos trabalhadores em empresas de segurança, transporte de valores, segurança eletrônica, monitoramento de alarmes e cursos de formação de vigilantes do estado de mato grosso (cct/2025 registrada no mte sob o nº mt000076/2026 em 13/02/2026), em atendimento à cláusula sétima do contrato, ajustando o preço mensal do contrato em 6,01 %.
1.3. A presente repactuação terá vigência a partir de 01 de janeiro de 2026. Considerando que o novo valor mensal representa um acréscimo de R\$ 1.377,58 mensais, a diferença, de janeiro a agosto, é de R\$ 11.020,64.. Vigência: 15/08/2026 a 15/08/2028. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 582.950,40. Data de Assinatura: 13/08/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 13/08/2026).

UNIDADE ESTADUAL EM MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO (NOTA DE EMPENHO) Nº 2026NE000930 - UASG 114618 Nº PROCESSO: 03631.000403/2026-68

Dispensa Nº 34/2026. Contratante: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL IBGE MINAS GERAIS. Contratado: 20.475.066/0001-45 - LLG ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA. Objeto: serviço de manutenção preditiva e preventiva nos equipamentos da subestação de recebimento e distribuição de energia elétrica do imóvel no qual funciona a sede da Superintendência Estadual do IBGE em Minas Gerais - SES/MG, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR 31/2026) e seus anexos. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 11/08/2026 a 31/12/2026. Valor Total: R\$ 9.400,00. Data de Assinatura: 17/08//2026.

(COMPRASNET 4.0 - 17/08/2026)

UNIDADE ESTADUAL NO TOCANTINS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2026 - UASG 114639

Nº Processo: 03617.000083/2026-24.
Pregão Nº 19/2026. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS. Contratado: 34.075.521/0001-20 - PROVIDE SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. Objeto: Contratação de serviços contínuos de recepção com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo uniformes e crachás.. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 17/08/2026 a 17/08/2027. Valor Total: R\$ 188.699,88. Data de Assinatura: 17/08/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 17/08/2026).

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 9/2020 - UASG 114639

Nº Processo: 20720.000127/2020-92. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM TOCANTINS. Contratado: 336.XXX.XXX-04 - MARIA HENRIQUE DOS REIS. Objeto: Termo de rescisão do contrato de locação do imóvel situado à rua Pedro Ludovico, nº 236, Centro, Tocantinópolis-TO, celebrado entre Maria Henrique dos Reis (locadora) e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/SES/TO (locatário). Fundamento Legal: art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 27/07/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 12/08/2026).

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E APOIO À PESQUISA

AVISO DE PRORROGAÇÃO

DOS PRAZOS DA CHAMADA PÚBLICA PIPA Nº 26/2026 - SELEÇÃO DE PESSOAS CANDIDATAS PARA CONCESSÃO DE BOLSA

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, informa que ficam prorrogados os prazos da CHAMADA PÚBLICA PIPA Nº 026/2026 - Projeto: "Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade", conforme abaixo:

EVENTOS	DATAS
Data limite para submissão das candidaturas	24 de Agosto de 2026
Previsão da divulgação dos resultados no Diário Oficial da União e na página do IPEA na internet	A partir de 31 de agosto de 2026
Previsão para Convocação das pessoas candidatas às vagas destinadas a ER para a etapa de avaliação da Comissão de Heteroidentificação	A partir de 10 de setembro de 2026
Previsão de início das bolsas	A partir de 17 de setembro de 2026

Brasília, 17 de agosto de 2026.
MARINÉSIA LEMOS SOUTO
Coordenadora-Geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2021 do Aeroporto de Maringá/PR; DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias, ou seja, com vigência até o dia 29/11/2027; PROCESSO: 50000.037260/2020-61; SIGNATÁRIOS: Daniel Ramos Longo - SIAPE nº 1439300, pela SAC/MPOR (Concedente); e Silvío de Magalhães Barros II - matrícula nº 75156, pela Prefeitura do Município de Maringá/PR (Compromissário).

