



## ORÇAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECEITA FEDERAL - PONTA PORÃ (SEM DESONERAÇÃO)	DATA: 01/11/2023			BDI: 27,55%	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL NO DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - PONTA PORÃ (MS) - ALF/PPA/MS	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RUA PEDRO ÂNGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORÃ (MS)	AGESUL	01/2023 - Sem desoneração	115,44%	-	01/2023
CLIENTE:	RECEITA FEDERAL	SINAPI	10/2023 - Sem desoneração	115,44%	71,26%	10/2023
TABELA BASE:	SINAPI MS (10/2023)	SINDUSCON	09 e 10/2023 - Campo Grande	134,39%	-	10/2023
TABELAS AUXILIARES:	SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)	COTAÇÃO	PRÓPRIA	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS	67.992,90	53,56%	15,48%	15,48%	15,48%	100,00' %'
			36.417,00	10.525,30	10.525,30	10.525,30	67.992,90
2	FUNDAÇÕES	113.300,63	60,00%	40,00%			100,00' %'
			67.980,38	45.320,25			113.300,63
3	SERVIÇOS EM TERRA	6.927,91	100,00%				100,00' %'
			6.927,91				6.927,91
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	521.209,37	7,94%	54,37%	31,56%	6,13%	100,00' %'
			41.384,02	283.381,53	164.493,68	31.950,13	521.209,37
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	82.043,24		100,00%			100,00' %'
				82.043,24			82.043,24
6	ALVENARIA	505.126,02		25,00%	65,00%	10,00%	100,00' %'
				126.281,51	328.331,91	50.512,60	505.126,02
7	ACABAMENTOS	106.311,80				100,00%	100,00' %'
						106.311,80	106.311,80
8	COMPLEMENTARES	8.136,10				100,0%	100,00' %'
						8.136,10	8.136,10
1.411.047,96			152.709,31	547.551,83	503.350,89	207.435,94	1.411.047,96
			152.709,31	700.261,14	1.203.612,03	1.411.047,96	