ÁREAS FUNCIONAIS DA GLEBA SACO GRANDE

1=IBAMA, 2=Polícia Ambiental, 3=Amigos de Carijós, 4=UFSC, 5=UNIVALI, 6=UNISUL, 7= UDESC, 8=CONSECA, 9=FATMA, 10=FLORAM, 11=MPF, 12=Secr. Agricultura, 13=EPAGRI, 14=Assoc. Comunitárias, 15=SEBRAE, 16=MMA, 17=ETEFESC, 18=HABITASUL, 19=DNPM, 20=IPUF, 21=Assoc. Pescadores, 22=MPE

(X) = Atividades sem custo / (-)= Sem atividades

AF dos Rios Pau do Barco e Vadik

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1- cadastramento e identificação dos usuários e suas respectivas embarcações;	1,3,14,21	-	-	2.000	2.000	4.000	4.000	-	-	-	8.000
2- desenvolver ações de educação ambiental junto às associações e usuários;	1,3,14,21	-	2.000	-	-	2.000	2.000	-	-	-	4.000
2.1- esclarecer as normas de uso e a importância do cumprimento das mesmas;	1,3	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
2.2- estimular o apoio à fiscalização (comunicação de infrações) e a manutenção de uma conduta consciente e correta durante a passagem pelo manguezal;	1,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
2.3- instalar sinalização normativa e educativa; e	1	-	2.000	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
3- fiscalizar os rios, num primeiro momento para complementar o cadastramento feito junto às associações e num segundo momento para coibir o trânsito de usuários não autorizados.	1,2	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
TOTAL		-	4.000	2.000	2.000	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000	30.000

AF Ranchos do Rio Pau do Barco

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1. retirar os ranchos de dentro da ESEC e auxiliar a relocação dos mesmos em local adequado;	1,3,4,21	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-
1.1- fazer levantamento topográfico para definir exatamente quais os ranchos que estão dentro da ESEC;	1,3,4	X	2.500	2.500	-	5.000	-	-	-	-	5.000
1.2- identificar os proprietários dos ranchos e embarcações junto a associações de pescadores e/ou moradores;	1,3,21	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3- esclarecer os pescadores do impeditivo legal da permanência dos ranchos no local;	1,3	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-
1.4- demolir os ranchos e retirar totalmente os entulhos do local;	1	-	1.000	X	X	1.000	-	-	-	-	1.000
1.5- cercar a área e colocar sinalização; e	1	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000
1.6- auxiliar a re-locação dos ranchos para área adequada.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	3.500	2.500	5.000	11.000	-	-	-	-	11.000

AF Invasão do Limite em Cacupé

ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES	INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS	RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)									
		PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE					ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	TOTAL
		I	II	III	IV	TOTAL ANO I					
1. levantar e fazer contato com os proprietários da área;	1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2. promover a reintegração de posse ao patrimônio público;	1 e 11	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
2.1.fazer levantamento topográfico para definir o limite exato da ESEC no local;	1	-	2500	2500	-	5000	-	-	-	-	5000
2.2.analisar a titularidade da área para fins de regularização fundiária;	1	-	2500	2500	-	5000	-	-	-	-	5000
3. acionar o Ministério Público Federal e a Procuradoria do IBAMA;	1 e 11	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
4. retirar a cerca, proceder cercamento no limite exato da ESEC e sinalizar; e	1	-	-	-	5000	5000	-	-	-	-	5000
5. proceder vistoria periódica das cercas.	1	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
TOTAL		-	5.000	5.000	5.000	15.000	-	-	-	-	15.000
TOTAL GERAL											56.000