Obra:
REV02 - NÃO DESONERADA - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DE SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TERESINA (SR/PF/PI)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição		Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	% Executado		0,41%	0,69%	0,76%	1,09%	1,19%	1,06%	2,05%	1,32%	0,92%	0,99%	0,97%	1,21%	1,95%	2,52%	1,81%	1,33%	2,25%	3,21%	2,75%	2,08%	3,16%	7,41%	6,23%	5,43%	2,04%	2,50%	1,94%	4,92%	4,19%	6,24%	4,41%	1,63%	2,77%	1,13%	1,14%	2,76%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 4.977.154,52	R$ 21.096,25	R$ 34.504,97	R$ 37.703,54	R$ 54.519,31	R$ 59.464,91	R$ 52.691,34	R$ 102.116,40	R$ 65.881,92	R$ 45.642,66	R$ 49.275,58	R$ 48.266,15	R$ 60.442,29	R$ 97.567,17	R$ 125.661,45	R$ 90.331,96	R$ 66.416,39	R$ 111.883,69	R$ 159.418,71	R$ 136.634,65	R$ 103.493,24	R$ 167.104,35	R$ 369.024,06	R$ 310.123,81	R$ 170.758,66	R$ 146.183,27	R$ 124.638,76	R$ 195.514,53	R$ 244.756,84	R$ 228.445,19	R$ 219.662,84	R$ 81.012,38	R$ 137.845,78	R$ 56.466,69	R$ 255.708,91	R$ 138.131,72	R$ 4.977.154,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	% Executado		7,60%	7,60%	6,92%	4,76%	4,68%	4,98%	3,55%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	2,58%	2,58%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 3.734.878,59	R$ 283.742,05	R$ 264.948,75	R$ 258.597,85	R$ 252.333,42	R$ 185.838,42	R$ 185.838,42	R$ 132.564,21	R$ 64.121,20	R$ 64.120,07	R$ 64.120,07	R$ 64.120,07	R$ 64.120,07	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 63.406,78	R$ 88.712,93	R$ 88.712,93	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.712,93	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 88.680,06	R$ 3.734.878,59
3	IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%	1,91%	1,91%	3,82%	1,91%	1,91%	1,91%	1,94%	10,39%	8,44%	6,21%	4,67%	12,54%	4,31%	19,07%	7,77%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 16.164.491,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 309.028,66	R$ 814.687,60	R$ 1.777.256,26	R$ 1.364.784,56	R$ 994.097,83	R$ 1.433.019,32	R$ 2.027.486,58	R$ 697.480,39	R$ 308.274,25	R$ 3.083.134,61	R$ 1.192.040,22	R$ 16.164.491,16
4	INFRAESTRUTURA	% Executado		0,00%	0,00%	4,55%	5,68%	10,88%	10,96%	21,60%	12,20%	6,57%	3,73%	2,38%	1,70%	0,91%	4,39%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 4.373.854,81	R$ -	R$ 199.130,17	R$ 248.581,27	R$ 476.088,88	R$ 544.291,54	R$ 453.189,27	R$ 1.005.674,15	R$ 567.393,78	R$ 287.241,02	R$ 142.190,62	R$ 55.940,49	R$ 74.301,01	R$ 40.266,59	R$ 205.491,70	R$ 19.205,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.029,16	R$ 14.745,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.373.854,81
5	SUPERESTRUTURA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	2,12%	3,24%	3,20%	4,59%	0,46%	20,64%	13,24%	13,00%	13,14%	7,40%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	2,63%	3,50%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 2.992.219,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.656,95	R$ 69.656,95	R$ 75.428,01	R$ 95.810,83	R$ 95.810,83	R$ 95.810,83	R$ 269.142,60	R$ 318.450,10	R$ 223.350,50	R$ 351.192,67	R$ 391.290,04	R$ 392.281,82	R$ 221.455,09	R$ 28.885,31	R$ 28.885,31	R$ 28.885,31	R$ 28.885,31	R$ 28.885,31	R$ 78.516,95	R$ 116.641,68	R$ 50.075,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.992.219,94
6	PAREDES/DIVISÓRIAS/CAIXA DE ESCADA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	3,90%	5,44%	6,47%	5,28%	5,57%	2,89%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	3,98%	3,15%	1,93%	0,00%	0,00%	2,91%	2,74%	2,43%	2,36%	2,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 5.462.518,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 322.182,91	R$ 515.549,14	R$ 353.182,61	R$ 285.557,83	R$ 304.155,69	R$ 427.995,94	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 158.761,16	R$ 216.464,43	R$ 172.081,33	R$ 105.620,59	R$ -	R$ -	R$ 158.761,16	R$ 368.277,31	R$ 406.997,99	R$ 258.145,74	R$ 158.761,16	R$ -	R$ -	R$ 5.462.518,81
7	COBERTURA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%	8,77%	0,00%	22,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 1.905.566,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160.997,87	R$ 323.917,22	R$ 167.137,18	R$ -	R$ -	R$ 435.133,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 389.890,84	R$ 389.890,84	R$ 18.599,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.427.229,39	R$ 1.264.397,41	R$ 1.075.435,91	R$ 654.059,59	R$ -	R$ -	R$ 1.905.566,97
8	ESQUADRIAS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	3,81%	11,96%	0,00%	4,19%	4,38%	5,03%	4,38%	4,38%	30,68%	30,68%	10,68%	30,68%	30,68%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 4.745.352,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.936,57	R$ 195.746,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 79.477,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.457.229,39	R$ 1.264.397,41	R$ 1.075.435,91	R$ 654.059,59	R$ -	R$ -	R$ 4.745.352,65
9	PISOS INTERNOS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	3,81%	11,96%	0,00%	0,00%	0,00%	4,38%	4,38%	5,03%	4,38%	4,38%	30,68%	30,68%	30,68%	26,64%	22,66%	18,78%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 4.301.180,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99.633,46	R$ -	R$ 155.563,69	R$ 591.760,92	R$ 186.855,57	R$ -	R$ -	R$ 188.483,31	R$ 188.483,31	R$ 215.581,20	R$ 188.483,31	R$ 188.483,31	R$ 459.566,56	R$ 459.566,56	R$ 459.566,56	R$ 459.566,56	R$ 459.566,56	R$ -	R$ -	R$ 4.301.180,89
10	REVESTIMENTO DE PAREDE/FACHADA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 4.761.707,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.031,72	R$ 29.125,23	R$ 94.496,54	R$ 251.427,84	R$ 476.377,50	R$ 347.703,87	R$ 43.568,13	R$ 503.329,68	R$ 503.329,68	R$ 676.525,19	R$ 688.115,04	R$ 503.329,68	R$ 417.646,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 183.704,80	R$ 183.704,80	R$ 4.761.707,70
11	FORRO	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%	0,00%	6,33%	17,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,47%	39,36%	11,93%	23,15%	11,93%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 962.247,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.913,52	R$ 168.497,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.826,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150.795,26	R$ 171.749,34	R$ 128.471,97	R$ 128.471,97	R$ 128.471,97	R$ 962.247,35
12	PINTURA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,17%	57,98%	3,40%	2,40%	2,53%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 521.318,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.559,63	R$ -	R$ -	R$ 11.569,62	R$ 11.569,62	R$ 8.454,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105.141,31	R$ 302.259,22	R$ 17.708,71	R$ 17.708,71	R$ 13.281,53	R$ 5.784,41	R$ 521.318,87
13	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	1,53%	0,00%	0,00%	33,25%	0,00%	0,00%	2,24%	4,99%	12,68%	11,54%	20,78%	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 1.670.676,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.675,84	R$ 22.000,99	R$ -	R$ -	R$ 655.289,29	R$ -	R$ -	R$ 4.098,19	R$ 83.429,47	R$ 211.918,98	R$ 192.784,26	R$ 347.099,55	R$ 126.489,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.670.676,06
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,59%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00%	0,00%	87,76%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 315.518,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.296,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.104,94	R$ 276.837,43	R$ 315.518,43
15	PPCP/SOM	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 838.551,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.943,50	R$ 10.591,41	R$ -	R$ -	R$ 1.453,22	R$ 1.453,22	R$ 1.453,22	R$ 15.365,17	R$ 37.849,24	R$ 26.992,52	R$ 112.494,33	R$ 105.339,25	R$ 66.892,80	R$ 86.651,85	R$ 86.651,85	R$ 22.228,65	R$ 22.228,65	R$ 19.758,25	R$ 19.758,25	R$ 19.758,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.695,88	R$ 24.165,66	R$ 65.205,44	R$ 838.551,82
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,16%	8,34%	1,04%	0,00%	2,60%	0,00%	15,13%	6,00%	3,90%	6,39%	11,37%	6,39%	16,53%	6,84%	7,83%	7,83%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 831.838,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.932,13	R$ 69.389,72	R$ 8.616,45	R$ -	R$ 21.641,34	R$ -	R$ 125.857,20	R$ 49.949,04	R$ 32.436,41	R$ 53.154,81	R$ 94.583,64	R$ 53.154,81	R$ 137.475,71	R$ 56.906,71	R$ 65.165,90	R$ 63.547,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 831.838,21
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,65%	19,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	46,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,67%	5,67%	5,35%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 1.318.496,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105.101,11	R$ 140.441,48	R$ 172.628,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.670,77	R$ 531.663,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.433,15	R$ 48.433,15	R$ 78.641,70	R$ 65.388,83	R$ 48.433,15	R$ 48.433,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.318.496,27
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	4,03%	7,78%	7,81%	5,50%	0,07%	3,50%	3,50%	3,50%	4,32%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,86%	4,13%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 1.992.337,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.655,69	R$ 6.655,69	R$ 51.790,11	R$ 119.485,75	R$ 74.355,32	R$ 86.103,56	R$ 154.090,23	R$ 155.581,16	R$ 109.653,56	R$ 1.439,47	R$ 71.519,08	R$ 71.519,08	R$ 71.519,08	R$ 86.074,01	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 83.438,92	R$ 96.736,30	R$ 90.098,61	R$ 71.519,08	R$ 71.519,08	R$ 1.992.337,12
19	SPDA/LÓGICA/CFTV/CONTROLE DE ACESSO/INSTALAÇÕES ESPECIAIS	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 1.509.969,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.827,14	R$ 6.827,14	R$ 101.298,13	R$ 6.827,14	R$ 37.683,79	R$ 41.608,45	R$ 26.120,69	R$ 204.074,21	R$ 7.973,04	R$ 23.435,06	R$ 59.685,28	R$ 45.781,81	R$ 144.323,57	R$ 118.050,27	R$ 51.055,44	R$ 51.055,44	R$ 51.055,44	R$ 51.055,44	R$ 51.055,44	R$ 57.882,58	R$ 65.447,81	R$ 109.792,26	R$ 91.459,19	R$ 1.509.969,74
20	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 8.434.253,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.468,41	R$ -	R$ -	R$ 1.473.211,74	R$ 2.024.998,54	R$ 1.541.915,95	R$ 276.422,89	R$ 270.874,82	R$ 300.976,47	R$ 281.030,24	R$ 270.874,82	R$ 270.874,82	R$ 270.874,82	R$ 273.435,08	R$ 88.766,63	R$ 3.713,41	R$ 8.434.253,73
21	FINALIZAÇÃO DE OBRA	% Executado		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
		Financeiro (R$)	R$ 103.837,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 103.837,13	R$ 103.837,13
		PERCENTUAL POR ETAPA		0,41%	0,69%	0,76%	1,09%	1,19%	1,06%	2,05%	1,32%	0,92%	0,99%	0,97%	1,21%	1,95%	2,52%	1,81%	1,33%	2,25%	3,21%	2,75%	2,08%	3,16%	7,41%	6,23%	5,43%	2,04%	2,50%	1,94%	4,92%	4,19%	6,24%	4,41%	1,63%	2,77%	1,13%	1,14%	2,76%	
		PERCENTUAL ACUMULADO		0,42%	1,12%	1,87%	2,96%	4,16%	5,22%	7,27%	8,59%	9,51%	10,50%	11,47%	12,68%	14,64%	17,16%	18,97%	20,31%	22,56%	25,76%	28,51%	30,59%	33,95%	41,36%	47,59%	51,02%	53,96%	56,46%	60,40%	65,32%	69,51%	76,15%	82,55%	88,18%	90,95%	92,09%	97,22%	100,00%	
		TOTAL R$	R$ 71.918.010,75	R$ 304.838,71	R$ 498.583,89	R$ 544.888,66	R$ 782.581,60	R$ 859.245,84	R$ 761.369,97	R$ 1.475.543,96	R$ 951.968,50	R$ 659.519,31	R$ 712.013,57	R$ 697.427,69	R$ 873.368,39	R$ 1.403.954,75	R$ 1.815.760,70	R$ 1.305.261,33	R$ 959.700,34	R$ 1.616.677,20	R$ 2.306.430,34	R$ 1.974.319,34	R$ 1.495.438,34	R$ 2.414.594,49	R$ 5.332.258,85	R$ 4.481.129,07	R$ 2.467.398,41	R$ 2.112.293,33	R$ 1.801.272,17	R$ 2.830.891,31	R$ 3.536.644,30	R$ 3.300.947,10	R$ 4.488.961,16	R$ 4.606.611,18	R$ 4.047.522,83	R$ 1.991.819,68	R$ 815.522,41	R$ 3.694.898,18	R$ 1.995.951,46	R$ 71.918.010,75
		TOTAL ACUMULADO R$		R$ 304.838,71	R$ 803.422,60	R$ 1.348.311,26	R$ 2.130.892,86	R$ 2.990.138,70	R$ 3.751.508,67	R$ 5.227.052,63	R$ 6.179.021,13	R$ 6.838.540,43	R$ 7.550.554,41	R$ 8.247.982,10	R$ 9.121.350,49	R$ 10.525.307,24	R$ 12.341.067,94	R$ 13.646.329,27	R$ 14.606.029,62	R$ 16.222.706,82	R$ 18.529.137,15	R$ 20.503.456,49	R$ 21.998.894,83	R$ 24.413.489,32	R$ 29.745.748,17	R$ 34.226.877,25	R$ 36.694.275,66	R$ 38.806.568,99	R$ 40.607.841,16	R$ 43.438.732,47	R$ 46.975.376,77	R$ 50.276.323,87	R$ 54.765.285,02	R$ 59.371.896,20	R$ 63.419.419,03	R$ 65.411.238,71	R$ 66.227.161,12	R$ 69.922.059,30	R$ 71.918.010,75	

DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494

Assinado de forma digital por DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494
Dados: 2023.12.14 09:40:13 -03'00'